Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP

Versión: 01

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Página 1 de 33



PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)
SISTEMA HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

GRUPO PAILL SA DE CV

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP

Versión: 01

# VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Página **2** de **33** 

## PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Head GEP CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Chief Operating Oficcer CERCAL GROUP		
Licda. Irma Merino	Gerente de Sistema de Gestión Integrado GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Lic. Gabriel Arteaga	Jefe de BPM GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Licda. Mabel Olmedo	Gerente de Aseguramiento de la Calidad GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lic. Miguel Escobar	Regente Farmacéutico GRUPO PAILL S.A. de C.V.		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>3</b> de <b>33</b>

## HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP		Primera Versión: Creación del documento

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP

Versión: 01

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Página **4** de **33** 

### **INDICE**

1	GENERALIDADES	5
1.1	Objetivos:	5
1.2	Alcance:	
1.3	Responsabilidades:	6
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:	7
3	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	8
4	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	9
5	PRE-REQUISITOS	10
6	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	11
7	ANEXOS	33

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (10)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>5</b> de <b>33</b>

#### **GENERALIDADES**

### 1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el sistema HVAC, identificado como Sistema HVAC Área de Bodega Materia Prima Estéril y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de instalación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por GRUPO PAILL SA de CV

#### 1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de instalación aplica a:

Sistema HVAC identificado como Área de Bodega Materia Prima Estéril el cual interviene en las áreas que se presentan en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 8 Grado D:

• Q-23 – Esclusa Negra.

En el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 7 Grado C:

- Q-24 Esclusa Húmeda.
- Q-26 Área de Materia Prima no pesada.
- Q-35 Esclusa de Materia Prima Pesada.

Además, en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 5 Grado B:

- Q-27 Esclusa Blanca.
- Q-28 Pasillo.

- Q-33 Área de Pesado de Materia Prima.
- Q-34 Área de Insumos Pesados.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (10)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>6</b> de <b>33</b>

El sistema de aire se encuentra ubicado en Área de Bodega Materia Prima Estéril de GRUPO PAILL SA de CV ubicado en 10 Calle Ote San Salvador, El Salvador, en las instalaciones de PAILL.

#### 1.3 RESPONSABILIDADES:

GRUPO PAILL SA de CV será responsable junto a CERCAL GROUP designado en la ejecución del presente protocolo.

### Es responsabilidad de CERCAL GROUP:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de Calificación de Instalación.

### Es responsabilidad de los encargados, designados por GRUPO PAILL SA de CV

- La revisión y aprobación del protocolo de calificación.
- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

### Es responsabilidad del equipo conjunto GRUPO PAILL SA de CV y CERCAL GROUP. de:

La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>7</b> de <b>33</b>

Todas las personas responsables de ejecutar y/o supervisar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente, deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

### 2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El Sistema HVAC Área Bodega Materia Prima Estéril identificado con el código interno 07-8-031 está compuesto por una Unidad Manejadora de Aire, Marca DAYKIN, modelo CAH003GDAC, el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas Q-23, la cual se encuentran bajo la clasificación ISO 8 Grado D, Q-24, Q-26 y Q-35, las cuales se encuentran bajo la clasificación ISO 7 Grado C y Q-27, Q-28, Q-33 y Q-34, las cuales se encuentran bajo la clasificación ISO 5 Grado B.

El sistema cuenta con la siguiente descripción de filtros los cuales se detallan a continuación:

Filtros en etapa de impulsión				
Categoría	Cantidad	Medidas (mm)	Marca	Modelo
M-PAK	2	240X240X40	AEROSTAR	N/A

Filtros en etapa de extracción				
Categoría Cantidad Medidas (mm) Marca Modelo				
Duralex 35%	1	304.8 x 609.6	Polispack	N/A

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>8</b> de <b>33</b>

### 3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Encontrándose el protocolo de calificación de instalación aprobado, se utilizará una copia autorizada de este para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.

Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lapicero- lápiz pasta) de tinta indeleble color negro. En caso de ocurrir errores al registrar la información dentro del protocolo, los mismos serán corregidos acorde con los lineamentos de la GMP, línea sobre el error, firma del ejecutor y fecha.

La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:

- Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.

Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1, ESA-ANX1-PAIL-IQ-BMP.

Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2, ESA-ANX2-PAIL-IQ-BMP.

Preparar un informe de Calificación de la Instalación (ESA-INF-PAIL-2021-IQ-BMP) en que se incluya:

- Fecha de inicio y término del estudio.
- Información completa recolectada.
- Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
- Reporte de control de cambios (si los hubo).
- Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>9</b> de <b>33</b>

• Conclusiones sobre la validez de la instalación.

Presentar el informe a los departamentos de Calificaciones, Ingeniería, Mantenimiento y Aseguramiento de Calidad para su revisión y aprobación.

### 4 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 937, 2006 (Informe 40)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices for heating, ventilation and air-conditioning systems for non-sterile pharmaceutical dosage forms (2011)
   WHO Technical Report Series, No. 961, Annex 5, 2011
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation (2006)
   WHO Technical Report Series, No. 937, Annex 4, 2006
- Guidance on good data and record management practices (2016)
   WHO Technical Report Series, No. 996, Annex 5, 2016
- Guidelines on quality risk management (2013)
   WHO Technical Report Series, No. 981, Annex 2, 2013
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- EN 779:1993 (G y F) y EN 1822 (H y U). Especificaciones para filtros de partículas en sistemas de ventilación.
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>10</b> de <b>33</b>

# 5 PRE-REQUISITOS

Antes de ejecutar el presente protocolo de instalación, se debe contar con la siguiente documentación:

- Análisis de Riesgo
- Requisitos del usuario URS
- Especificaciones de diseño EETT
- Manuales y especificaciones del fabricante
- Planos del sistema Planos P&ID
- Planos del sistema Planos As Built (Planimétricos y P&ID)
- Listas de verificación de Comissionning

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>11</b> de <b>33</b>

## 6 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Ensayo Nº 1.	<b>1:</b> Id	entifica	ación d	lel e	equipo —	Sistema	Unidad de	Tratamiento	de Aiı	re, impuls	sión

Objetivo: Comprobar que la información contenida en manual del equipo y documentos internos sea coincidente con los datos de placa.

Metodología del ensayo: Registrar en la tabla los siguientes datos correspondientes acorde a lo indicado en los manuales, documentación interna, registros, entre otros. Comparar dichos datos con la placa característica del equipo.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo especificado en la tabla

Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nombre del equipo	Unidad manejadora de Aire. UMA 1	□ Si □ No		
2	Fabricante / Marca	arca DAYKIN			
3	Modelo	CAH003GDAC	□ Si □ No		
4	Nº de Serie	N/A	□ Si □ No		
5	Código Interno	07-8-031	□ Si □ No		
6	Año de instalación	2015	□ Si □ No		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA Página **12** de **33** MATERIA PRIMA ESTÉRIL Área de Bodega Materia Ubicación de 7 ☐ Si ☐ No Prima Estéril instalación ☐ Si ☐ No Presión 8 ☐ Si ☐ No Nominales: 1400 CFM 9 Caudal Reales: 930 CFM RPM: ☐ Si ☐ No 10 Potencia Capacidad de enfriamiento: 17.5843 kW Alto (m) ☐ Si ☐ No Dimensiones del Largo: (m) ☐ Si ☐ No 11 equipo Ancho: (m) ☐ Si ☐ No ☐ Si ☐ No Desviaciones: Docum. complementaria: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01 Página 13 de 33

Ensayo № 1.2: Identificación del equipo — Ventilador de Extracción (Vex), extracción

**Objetivo:** Comprobar que la información contenida en manual del equipo y documentos internos sea coincidente con los datos de placa.

**Metodología del ensayo:** Registrar en la tabla los siguientes datos correspondientes acorde a lo indicado en los manuales, documentación interna, registros, entre otros. Comparar dichos datos con la placa característica del equipo.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo especificado en la tabla

Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nombre del equipo	Extractor de polvo bodega de materia prima	□ Si □ No		
2	Fabricante / Marca	N/A	□ Si □ No		
3	Modelo	N/A	□ Si □ No		
4	№ de Serie	N/A	□ Si □ No		
5	Código Interno	01-8-005	□ Si □ No		
6	Año de fabricación	N/A	□ Si □ No		

### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA Página **14** de **33** MATERIA PRIMA ESTÉRIL Área de Bodega Materia Ubicación de ☐ Si ☐ No Prima Estéril instalación 8 Presión ☐ Si ☐ No Nominales: 1.500 CFU ☐ Si ☐ No 9 Caudal Reales: 720 CFU RPM:1075 ☐ Si ☐ No capacidad de calentamiento: 10 Potencia N/A capacidad de enfriamiento: N/A Alto (m) ☐ Si ☐ No Dimensiones del Largo: (m) 11 ☐ Si ☐ No equipo Ancho: (m) ☐ Si ☐ No Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Resultado: CUMPLE NO CUMPLE Verificado por:

Fecha:

Firma:

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01 Página 15 de 33

Ensayo Nº 2:	Documentación	del Sistema
--------------	---------------	-------------

Objetivo: Verificar que la documentación necesaria para la instalación del equipo esté presente.

Metodología del ensayo: Verificar la disponibilidad de la siguiente documentación.

Criterio aceptación: Deben estar la totalidad de los documentos listados en la tabla a continuación.

Nº	Documentos	Documento encontrado	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Manual del Sistema	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
2	Diagramas del equipo /P&ID	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
3	Plano eléctrico	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		

### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA Página **16** de **33** MATERIA PRIMA ESTÉRIL Nombre: de Código: Manual ☐ Si ☐ No 4 mantención Ubicación: Nombre: Especificaciones Código: ☐ Si ☐ No técnicas de filtros 5 Ubicación: Nombre:

☐ Si ☐ No

☐ Si ☐ No

☐ Si ☐ No

Código:

Ubicación:

Nombre:

Código:

Ubicación:

Nombre:

Código:

Ubicación:

URS

Análisis de Riesgo

Evaluación de salas

6

7

8

críticas

### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA Página **17** de **33** MATERIA PRIMA ESTÉRIL Nombre: Certificados de Código: Calibración de ☐ Si ☐ No 9 instrumentos críticos Ubicación: Nombre: Prueba de puesta en Código: ☐ Si ☐ No 10 marcha Ubicación: Nombre: Otros (especificar) Código: ☐ Si ☐ No 11 Ubicación: Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Página **18** de **33** 

Ensayo Nº 3: Instrumentos críticos del Sistema

**Objetivo:** Verificar que los instrumentos del Sistema considerados críticos dentro de la evaluación del Análisis de Riesgo Código ESA-AR-PAILL-2021-HVAC-PED-01 se encuentren calibrados o verificados.

Se debe verificar que: cuenten con su certificado de calibración vigente y que sean trazables a patrones nacionales o internacionales, que la calibración se haya realizado dentro del rango de trabajo del instrumento, que se encuentre dentro de la tolerancia definida, que el rótulo de calibración se encuentre legible y la información que contiene sea coincidente con la indicada en el certificado de calibración.

**Metodología del ensayo:** Verificar visualmente que los instrumentos críticos se encuentren calibrados o verificados.

**Criterio de aceptación**: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de esta prueba.

Nº	Instrumento	Función	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
			Etapa: impulsión Código interno:			
1	Transductor de presión diferencial	Medir diferencial de presión para control ventilador UMA 1. SUMINISTRO	Marca: Modelo:	□ Si □ No		
			Rango medición:			

	PROTOCOLO DE O	CALIFICACIÓN D	E INSTALACIÓN (IÇ	<u>)</u>	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01			
V	ALIDACIÓN DEL S MA	SISTEMA DE HVA TERIA PRIMA ES	GA	Página <b>1</b> 9	<b>9</b> de <b>33</b>			
2	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la Q-23 — Esclusa Negra	Código interno: 01-0-322 Marca: Magnalhelice Modelo: 2300- 60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa		i □ No			
3	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la Q-24 — Esclusa Húmeda	Código interno: 01-0-321 Marca: Magnalhelice Modelo: 2300-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□s	i □ No			
4	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la Q-26 — Área de Materia Prima no	Código interno: 07-0-026 Marca: Magnalhelice Modelo: 2300- 60 Pa	□s	i □ No			

Rango medición: -30 a 30 Pa

pesada

PR	OTOCOLO DE O	CALIFICACIÓN D	E INSTALACIÓN (IQ	Q) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMI Versión: 01			
VAI		SISTEMA DE HVA TERIA PRIMA ES	AC ÁREA DE BODEO TÉRIL	GA Página <b>20</b> de <b>33</b>			
5	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la Q-27 – Esclusa Blanca	Código interno: 07-0-026 Marca: Magnalhelice Modelo: 2300- 60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□s	i □ No		
6	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la Q-28 — Pasillo	Código interno: 07-5-034 Marca: Magnalhelice Modelo: 2300- 60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□s	i □ No		
7	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la Q-34 — Área de insumos pesados	Código interno: 07-5-027 Marca: Magnalhelice Modelo: 2300- 60 Pa	□s	i □ No		

-30 a 30 Pa

PR	OTOCOLO DE O	CALIFICACIÓN D	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01						
VAI		SISTEMA DE HVA TERIA PRIMA ES		ЗA	Página <b>2</b>	21 de <b>33</b>			
8	Sensor de temperatura en Salas	Medir temperatura en salas		≤25 °C	□ Si	i □ No			
Desvia	Desviaciones: □ Si □ No								
Docun	n. complementa	ria:							
Result	ado:	CUMPLE		N	NO CUMPLE				
Verifi	Verificado por:								
Firma	:		Fecha:						

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01 Página 22 de 33

### Ensayo Nº 4: Servicios de apoyo

**Objetivo:** Verificar que todos los servicios de apoyo que abastecen al equipo hayan sido instalados de acuerdo con las especificaciones y cumplan con éstas

**Metodología del ensayo:** Se debe verificar la instalación de cada uno de los servicios de apoyo que abastecen al equipo están en conformidad con lo que se encuentra en manuales, catálogos y especificaciones del equipo

Criterio de aceptación: Los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de la prueba

N°	Servicio de apoyo	Especificación/medición	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
	Servicio	Suministro eléctrico			
	Función	Energizar el equipo			
1	Parámetros de funcionamiento	Tensión: 220 V Potencia: 1.1185 kW Corriente: 4.5 A Frecuencia: 60 Hz	□ Si □ No		
	Documentación de Calificación	Ref:			
	Servicio	Sistema de respaldo eléctrico			
0	Función	Respaldo ante corte de energía			
2	Parámetros de funcionamiento	Tensión: 220 V Potencia: 1.1185 kW Corriente: 4.5 A Frecuencia: 60 Hz	□ Si □ No		

P	PROTOCOLO DE CAI	INSTALAC	IÓN (IQ)		Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01						
VA	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE I MATERIA PRIMA ESTÉRIL							Página <b>23</b> de <b>33</b>			
	Documentación Calificación	de	Ref:								
Desv	viaciones: 🗆 Si 🗆 N	lo									
Docu	ım. complementaria:	:									
Resu	ıltado:	CU	MPLE			NO (	CU	IMPLE			
Veri	ficado por:										
Firma:					Fecha:						

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP

Versión: 01

# VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Página **24** de **33** 

Ejecución de ensayo N°4:								
Equipo/Instrumento :								
Certificado Calibración :								
Suministro eléctrico	Voltaje (V~)	Frecuencia (Hz)	Promedio Voltaje (V~)					
Medición 1								
Medición 2			Promedio Frecuencia (Hz)					
Medición 3								
Ejecutado por:								
Firma:		Fecha:						

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP

Versión: 01

# VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Equipo/Instrumento

Certificado Calibración

Página **25** de **33** 

Respaldo Eléctrico	Voltaje (V~)	Frecuencia (Hz)	Promedio Voltaje (V~)
Medición 1			
Medición 2			Promedio Frecuencia (Hz)
Medición 3			
Ejecutado por:			
Firma:		Fecha:	

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01 Página 26 de 33

Ensayo Nº 5.1: Espacio de uso y ubicación del equipo Unidad de Tratamiento de Aire, impulsión

**Objetivo:** Verificar que las partes del equipo se encuentran niveladas e instaladas en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

### Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre las partes que componen el equipo, verificar visualmente la burbuja.
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

**Criterio de aceptación:** el resultado de la prueba debe estar de acuerdo con las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nivelación	Todas las partes del equipo que van sobre el piso deben encontrarse nivelados	□ Si □ No		
2	Montaje	Se verifica visualmente que se puede desmontar del sistema soltando las abrazaderas de unión	□ Si □ No		
3	Instalación	Se verifica de acuerdo con planos de instalación y todas las partes y canalizaciones están bien fijadas	□ Si □ No		
4	Uniones	Se verifica visualmente que todas las uniones se encuentren bien ajustadas	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01					
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL			Página <b>27</b> de <b>33</b>					
5	Espacio para su operación, limpieza, mantención, calificación y circulación de personal			□ Si □	□No			
Desv	viaciones: 🗆 S	i □ No						
			••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Docu	um. complement	taria:						
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE							
Verificado por:								
Firma: Fecl			Fech	a:				

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01 Página 28 de 33

Ensayo № 5.2: Espacio de uso y ubicación del equipo Ventilador de Extracción (Vex), extracción

Objetivo: Verificar que las partes del equipo se encuentran niveladas e instaladas en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

### Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre las partes que componen el equipo, verificar visualmente la burbuja.
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

**Criterio de aceptación:** el resultado de la prueba debe estar de acuerdo a las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nivelación	Todas las partes del equipo que van sobre el piso deben encontrarse nivelados	□ Si □ No		
2	Montaje	Se verifica visualmente que se puede desmontar del sistema soltando las abrazaderas de unión	□ Si □ No		
3	Instalación	Se verifica de acuerdo con planos de instalación y todas las partes y canalizaciones están bien fijadas	□ Si □ No		
4	Uniones	Se verifica visualmente que todas las uniones se encuentren bien ajustadas	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)				))	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01			1-IQ-BMP		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL			ЗA	Página <b>29</b> de <b>33</b>						
5	Espacio para operación	Equipo cuenta con espacio suficiente para su operación, limpieza, mantención, calificación y circulación de personal		□Sì	i □ No					
Desv	Desviaciones: □ Si □ No									
Docu	ım. complementaria:									
Resultado: CUMPLE			1	NO CU	JMPLE					
Veri	Verificado por:									
Firm	na:			Fecha:						

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>30</b> de <b>33</b>

### Ensayo № 6: Verificación de P&ID

**Objetivo:** Verificar que los componentes según listado P&ID, se encuentran instalados, íntegros, en buen estado, sin daños visibles.

## Metodología del ensayo:

Verificar visualmente que los componentes se encuentran instalados y que no tengan daños visibles y se encuentran en buen estado.

**Criterio de aceptación:** el resultado de la prueba debe estar de acuerdo con las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes, así como documentación de soporte según lo que corresponda.

Nº	Componente	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Transmisor de presión diferencial UMA 1 SUMINISTR O	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
2	Transmisor de presión diferencial en salas Q- 23	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VA		. SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA ATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>31</b> de <b>33</b>
Ensa	ayo № 6: Verific	ación de P&ID	
3	Transmisor de presión diferencial en salas Q-24	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No
4	Transmisor de presión diferencial en salas Q-26	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No
5	Transmisor de presión diferencial en salas Q-27	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No
6	Transmisor de presión diferencial en salas Q-	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □	□ Si □ No

### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA Página **32** de **33** MATERIA PRIMA ESTÉRIL Ensayo Nº 6: Verificación de P&ID identificación: Código de Instalado: Si □ No □ Transmisor Presenta daño: Si □ No □ de presión 7 ☐ Si ☐ No Se encuentra en buen estado: Si $\square$ No $\square$ diferencial en salas Q-34 identificación: Código de Instalado: Si $\square$ No $\square$ Presenta daño: Si □ No □ Sensor de temperatura ☐ Si ☐ No 8 Se encuentra en buen estado: Si $\square$ No $\square$ en Salas Código identificación: de Desviaciones: $\square$ Si $\square$ No Docum. complementaria: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>33</b> de <b>33</b>

### 7 ANEXOS

- Registro de Desviaciones.
- Registro de Control de Cambios.
- Documentación de Respaldo o Soporte:
- Documentación complementaria Ensayo № 2
- Documentación complementaria Ensayo № 3
- Documentación complementaria Ensayo № 4
- Documentación complementaria Ensayo Nº 6