PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 1 de 18



PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)

<u>EQUIPO</u> : **VITRINA REFRIGERADA**

MARCA : HAIER

MODELO : HYC-610

<u>CÓDIGO INTERNO</u> : **30012120-0**

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 2 de 18

PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Ing. Leiny Pérez	Consultor Junior CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Ing. Lucelly Perilla	Consultor Senior CERCAL GROUP		
Claudia Velasco	CEO CERCAL GROUP		
Guido Vallejos	Jefe de Proyecto Área Médica CLÍNICA ALEMANA		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Guido Vallejos	Jefe de Proyecto Área Médica CLÍNICA ALEMANA		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 3 de 18

HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
SCL-PC-ALE-IQ-RF-VR1	01/12/2021	Primera Versión

INICIO

1	GENERALIDADES	5
1.1	Objetivos:	5
1.2	Alcance:	5
1.3	Responsabilidades:	5
2	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:	7
3	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	8
4	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	9
5	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	10
6	ANEXOS	18

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 5 de 18

1 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el equipo: VITRINA REFRIGERADA, Marca HAIER, Modelo HYC-610, Código Interno 30012120-0 y sus accesorios instalados, cumplen con las especificaciones de instalación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por CLÍNICA ALEMANA.

1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de instalación aplica a:

• VITRINA REFRIGERADA, Marca HAIER, Modelo HYC-610, Código Interno 30012120-0.

Ubicado(a) en:

• Sección: VITRINA REFRIGERADA ubicado en Farmacia Central, Vitacura 5951, Santiago de Chile — Clínica Alemana.

1.3 RESPONSABILIDADES:

CLÍNICA ALEMANA será responsable junto a CERCAL GROUP., designado en la ejecución del presente protocolo.

Es responsabilidad de CERCAL GROUP.:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 6 de 18

• La emisión del Informe final de Calificación.

Es responsabilidad de CLÍNICA ALEMANA:

- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

Es responsabilidad del equipo conjunto CLÍNICA ALEMANA y CERCAL GROUP.:

• La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad,

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 7 de 18

2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

Vitrina Refrigerada móvil de 1 puerta y estructura metálica. La temperatura de trabajo se programa en el controlador de temperatura y ésta se debe mantener siempre entre 2,0°C y 8,0°C, por lo que cuenta con una alarma para detectar temperaturas fuera de rango.

El funcionamiento del refrigerador corresponde a un circuito de expansión directa de refrigerante, el que a través de la unidad evaporadora (unidad interior) cumple la función de absorber el calor generado y mantener las temperaturas requeridas en el interior del refrigerador. Para que se pueda realizar y completar el ciclo de refrigeración, está la unidad condensadora (unidad exterior), la cual está físicamente sobre el refrigerador y es la que se encarga de rechazar el calor absorbido.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 8 de 18

3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

- Encontrándose el protocolo de calificación de instalación aprobado, se utilizará una copia de éste para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.
- Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lápiz pasta, lapicero) de tinta indeleble color azul.
- La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:

Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.

Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.

Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.

- Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1 (SCL-ANX1-ALE-IQ-RF-VR1)
- Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2. SCL-ANX2-ALE-IQ-RF-VR1
- Preparar un informe de Calificación de Instalación SCL-INF-ALE-IQ-RF-VR1 en que se incluya:
- Fecha de inicio y término del estudio.
- Información completa recolectada.
- Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
- Reporte de control de cambios (si los hubo).
- Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.
- Conclusiones sobre la validez de la instalación.
- Presentar el informe al departamento de validaciones para su revisión y aprobación.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 9 de 18

4 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Norma Técnica Nº127 "Norma Técnica Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la Industria de Productos Farmacéuticos"
- Norma Técnica Nº147 de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para Droguerías y Depósitos de Productos Farmacéuticos de uso Humano" Ministerio de Salud, Chile.
- Norma Técnica №208 Para el Almacenamiento y Transporte de Medicamentos Refrigerados y Congelados.
- Resolución Exenta N°1230 de fecha 27.03.2020: Lineamientos de fiscalización de Buenas Prácticas de Manufactura y Laboratorio.
- Resolución Exenta N°1539 de fecha 16.04.2020: Guía para la calificación de áreas de almacenamiento con temperatura controlada.
- Resolución Exenta N°1543 de fecha 16.04.2020: Guía para las operaciones de transporte terrestres y áreas con temperatura controlada
- Resolución Exenta Nº6590 de fecha 14.12.2018: Guía para realizar Mapeo Térmico de áreas de almacenamiento
- Comité de Expertos De La Organización Mundial De La Salud, En Especificaciones Para Las Preparaciones Farmacéuticas, "Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes", Serie de Informes técnicos de la O.M.S., Informe 37 y 45 de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
- WHO 961-2015 Temperature Mapping of Storage Areas.
- "Guidance for Temperature-Controlled Medicinal Products: Maintaining the Quality of Temperature-Sensitive Medicinal Products through the Transportation Environment". PDA Parenteral Drug Association. Reporte técnico No 39.
- USP 43 C1079 Good Storage and Distribution Practices for Drug Products.
- Norma Técnica Nº139 Buenas Prácticas de Laboratorio.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 10 de 18

5 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Ensay	⁄o №1: Identificac	ión del equipo			
_		ue la información contenida e con los datos de placa.	en el manual del ed	quipo y en los do	cumentos
	lología del ensayo e solicitan a contir	o: Verificar en manuales, doc nuación.	umentación intern	a, placas, registr	os, etc. los datos
Criter	rio de aceptación:	los ítems a verificar deben e	ncontrarse acorde	a lo especificado	en la tabla
Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nombre del equipo	VITRINA REFIRGERADA	A □ Si □ No		
2	Marca	HAIER	☐ Si ☐ No		
3	Modelo	HYC-610	□ Si □ No		
4	Serie	BE06P6E0U00QEFCA0	0 □ Si □ No		
5	Código interno	30012120-0	☐ Si ☐ No		
6	Ubicación equipo	Farmacia Central. Clínic Alemana. Vitacura 595	II I Si I No I		
7	Voltaje	220V	□ Si □ No		
8	Potencia	490W	□ Si □ No		
9	Capacidad	610L	□ Si □ No		
10	Peso	204kg	□ Si □ No		
		Alto: 1960mm	□ Si □ No		
11	Dimensiones del equipo	Largo: 840mm	□ Si □ No		
	dei equipo	Ancho: 780mm	□ Si □ No		
Desvi	aciones: 🗆 Si 🗆	No			
Docur	n. complementari	a: Fotos del equipo			
Resul	tado: CUI	MPLE	NO CUMPLE		
Verif	cado por:				
Firma: Fecha:					

Ensa	Ensayo №2: Documentación para la instalación del equipo					
Obje	tivo: Verificar que	e la documentación necesaria pa	ara la ins	stalación del eq	uipo esté preser	ite.
Meto	odología del ensay	70 : Verificar la disponibilidad de	e la sigui	ente document	ación.	
Crite	erio aceptación: De	eben estar la totalidad de los do	cumento	s listados en la	tabla a continua	ación.
Nº	Documentos	Documento encontrado		Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
		Nombre:		□ Si □ No		
	Manual del					
1	fabricante	Código:				
		Ubicación:				
		Nombre:		□ Si □ No		
	Diagramas del					
2	equipo /P&ID	Código:				
		Ubicación:				
		Nombre:				
				□ Si □ No		
3	Plano eléctrico	Código:				
		Ubicación:				
Desv	l riaciones: □ Si [l □ No				
••••••			••••••			
Docu	ım. complementa	ria: Documentación.				
Resu	ıltado: CU	JMPLE i	NO CUM	PLE		
Veri	ficado por:					
Firma: Fecha:						

Ensayo №3: Componentes del equipo						
Objet	tivo: Verificar que todos los	componentes princ	cipales	s del equipo se	encuentren pres	entes e
ínteg	ros.					
Metodología del ensayo: Verificar visualmente la presencia e integridad de cada componente del						
equipo.						
Crite	rio de aceptación: Se deben	encontrar todas la	s parte	es del equipo q	ue se verifican e	n la tabla de
cheq	ueo de la prueba.					
Nº Componentes Especificación Cumple (SI/NO) Firma Fecl				Fecha		
1	Puertas	Presentes e integ	gras	☐ Si ☐ No		
2	Control de temperatura	Presente e integ	Presente e integro ☐ Si ☐ No			
3	Interruptor ON/OFF	Presente e integro ☐ Si ☐ No				
4	Compresor	Presente e integ	gro	□ Si □ No		
5	Evaporador	Presente e integ	gro	☐ Si ☐ No		
6	Condensador	Presente e integ	Presente e integro ☐ Si ☐ No			
7	Sellos puertas	Presentes e ínteg	gros	☐ Si ☐ No		
8	Bandejas	Presentes e integ	gras	□ Si □ No		
9	Sonda de temperatura/humedad	Presente e integ	gra	□ Si □ No		
10	Controlador alarma	Presente e ínteg	gro	□ Si □ No		
Desviaciones: Si No Docum. complementaria: Ninguna						
Resu	ltado: CUMP	LE 🗌		NO CUMPLE		
Verif	Verificado por:					
Firm	Firma: Fecha:					

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VRI Versión: 001 VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Página 13 de 18

Ensayo Nº4: Instrumentos críticos del equipo

Objetivo: Verificar que los instrumentos del equipo considerados críticos se encuentren calibrados o verificados.

Se debe verificar que: cuenten con su certificado de calibración vigente y que sean trazables a patrones nacionales o internacionales, que la calibración se haya realizado dentro del rango de trabajo del instrumento, que se encuentre dentro de la tolerancia definida, que el rótulo de calibración se encuentre legible y la información que contiene sea coincidente con la indicada en el certificado de calibración.

Metodología del ensayo: Verificar visualmente que los instrumentos críticos se encuentren calibrados o verificados.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de esta prueba.

Nº	Instrumento	Función	Especificación		Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Sonda de temperatura	Sonda enlazada al control de temperatura	Calibración vigente		□ Si □ No		
2	Sonda de temperatura alarma	Sonda enlazada a la alarma de temperatura	Calibración vigente		□ Si □ No		
Desv	Desviaciones: Si No						
Docu	ım. Complementa	ria: Copia del cert	tificado de	calibració	ón o verificació	n.	
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Veri	Verificado por:						
Firma:				Fecha:			

	VIII II						
Ens	sayo №5: Servicios d	e apoyo					
-	etivo: Verificar que to erdo a las especificac		- •		abastecen al eq	uipo hayan sid	o instalados de
	todología del ensayo:	<u> </u>			ión de cada un	o de los servici	oe de anovo que
	istecen al equipo estái						
	ecificaciones del equi		add corr to q	uc oc v	ericaeritra eri ri	iaridates, catat	2800 j
	terio de aceptación: L	•	ficar deben	encor	trarse acorde	a lo esperado e	n las tablas de
	equeo de la prueba					<u>1</u>	
	Servicio de apoyo	Especificad	ción/medici	ón	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
	Servicio	Suministro el	éctrico		□ Si □ No		
	Función	Energizar el e	equipo		☐ Si ☐ No		
	Parámetros de	220 V	Dato:				
1	funcionamiento	50 Hz	Dato:		☐ Si ☐ No		
	Documentación de Calificación o commissioning	Ref:			□ Si □ No		
	Servicio	Sistema de re	espaldo eléc	trico	□ Si □ No		
	Función	Respaldo ante energía	e corte de		□ Si □ No		
2	Parámetros de funcionamiento	220 V, 50 Hz			□ Si □ No		
	Documentación de Calificación o commissioning	Ref:			□ Si □ No		
Des	sviaciones: 🗆 Si 🗆 N	O					
				•••••			
Docum. Complementaria: Certificado de calibración instrumento eléctrico.							
Res	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Ve	rificado por:						
Fir	Firma: Fecha:						

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VRI Versión: 001 Página 15 de 18

Ensayo Nº6: Espacio de uso y ubicación del equipo

Objetivo: Verificar que el equipo se encuentra nivelado e instalado en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre el piso, al lado del equipo y verificar visualmente la burbuja
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

Criterio de aceptación: el resultado de la prueba debe estar de acuerdo a las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha	
1	Nivelación	Equipo nivelado, con burbuja centrada	□ Si □ No			
2	Fuentes de calor y luz solar	No llega luz solar ni calo directamente al equipo	r Si 🗆 No			
3	Distancia respecto a paredes	Mínimo 10 cm	□ Si □ No			
4	Puertas	Las puertas se abren y cierran de manera suavo y sin roces				
5	Espacio para operación	La cámara fría cuenta con espacio suficiento para su operación limpieza, mantención calibración y calificación	e la, la Si la No			
Desv	Desviaciones: □ Si □ No					
Docu	ım. Complementaria:	Ninguna.				
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Veri	Verificado por:					
Firma:			echa:			

Ensayo Nº7: Verificación de alarma						
Obje	tivo: Verificar que	las alarmas, seguridades y	enclavamientos e	estén correctament	te instalados	
Meto	odología del ensayo	o: Verificar la correcta insta	alación de alarmas	s y seguridades		
Nº	Componentes	Criterio de aceptación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha	
1 Alarma Presente y correctamente instalada		e ☐ Si ☐ No				
Desv	riaciones: 🗆 Si 🗆	No				
•••••						
Docum. complementaria: Ninguna.						
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Verificado por:						
Firm	Firma: Fecha:					

Ensayo №8: Análisis de Riesgos						
Obje	tivo: Verificar qu	e el informe de análisis de ri	esgos para el equi	po se encuentra re	ealizado.	
Meto	odología del ensa	yo : Verificar que el Informe o	de análisis de riesę	gos se encuentre r	ealizado	
Nº	Documento	Criterio de aceptación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha	
1	Análisis de Riesgo	Código: Nº revisión:	□ Si □ No			
	Desviaciones: Si No					
	Docum. complementaria: Adjuntar Análisis de Riesgo Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Verificado por:						
Firma: Fecha:						

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-IQ-RF-VR Versión: 001	
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 18 de 18	

6 ANEXOS

- 1. Registro de Desviaciones.
- 2. Registro de Control de Cambios.
- 3. Documentación de Respaldo o Soporte:
 - a) Documentación complementaria Ensayo $N^{\circ}1$
 - b) Documentación complementaria Ensayo №2
 - c) Documentación complementaria Ensayo Nº4
 - d) Documentación complementaria Ensayo №8