TROTOGOLO DE IMINITERAMENTO DE LOTIDO VILIDIDO I INICI	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 1 de 25



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DE SISTEMA HVAC UMA-14

VETERQUÍMICA S.A.

TROTOCOLO DE IMPRIVIENTAMENTO DE LOTADO VALIDADO FARIA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 2 de 25

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Se registran en la siguiente tabla todas las personas que han intervenido en este Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado.

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Linda Paredes Abreu	Leading Senior Analyst CERCAL GROUP		
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Consultor Senior CERCAL GROUP		
Jonathan Ferrer	Head of SPOT CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Auditor Regulatorio CERCAL GROUP		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Pablo Quiñones	Jefe de Aseguramiento de la Calidad VETERQUIMICA S.A.		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-14 Versión: 01 VETERQUÍMICA S.A. Página 3 de 25

ÍNDICE

1	OBJETIVO4
2	ALCANCE4
3	RESPONSABILIDADES4
4	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO5
5	PROCEDIMIENTOS6
5.1	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN7
5.2	PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN
5.3	ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN21
7.	REPORTE RESUMEN21
8.	MANEJO DE DESVIACIONES
9.	BIBLIOGRAFÍA25
10.	ANEXOS26

THO TOO DE WINTE TENNINE TO BE ESTABLED THAT	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01		
VETERQUÍMICA S.A.	Página 4 de 25		

1 OBJETIVO

Asegurar que el Sistema de HVAC, identificado como HVAC del área Producción farmacológicos y Producción Farmacéutica Código interno UMA-14 y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de operación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por VETERQUÍMICA S.A.

2 ALCANCE

El presente protocolo de mantenimiento del estado validado de calificación de operación aplica a:

• El Sistema HVAC identificado con el código interno UMA-14 para el área de Inmunológicos, está compuesto por Unidad de Ventilación, código interno [UMA-14], que a través de un sistema de ductos se suministra a 7 salas, de las cuales se encuentran bajo la clasificación Grado D / Clase ISO 8.

Ubicado(a) en: Los Yacimientos 1175 — Maipú. Región Metropolitana de Santiago.

Sección: Área de Producción Farmacológicos y Producción Farmacéutica

3 RESPONSABILIDADES

VETERQUÍMICA S.A. será responsable junto a CERCAL GROUP SPA, designado en la ejecución del presente protocolo.

Es responsabilidad de CERCAL GROUP SPA:

- La redacción del presente protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de revalidación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de mantenimiento del estado validado.

TROTOGOLO DE INITITE CIÓN DE LOTREO VILLETRO I TROT	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 5 de 25

Es responsabilidad de los encargados, designados por VETERQUÍMICA S.A.:

La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
 La revisión y aprobación final del presente Protocolo y del Informe de Mantenimiento del Estado Validado.

Es responsabilidad del equipo conjunto VETERQUÍMICA S.A. y CERCAL GROUP SPA:

- La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

4 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



THOTOGOLO BETWEET CLOSED AND THE CANADA AA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 6 de 25

5 PROCEDIMIENTOS

5.1 CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
Ensayo Nº1: Verificación Tasa de Renovaciones/hora Determinar las tasas de Renovaciones/hora para cada Sala. Ensayo Nº2: Verificación del Grado OMS y la Clase ISO de Limpieza del Aire Realizar medición de conteo de partículas no viables en reposo para cada una de las salas. Ensayo Nº3: Verificación de la presión diferencial.	Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se alcanzan las tasas de renovaciones/hora por cada sala, definidos en las especificaciones de diseño de la instalación, descritas en la Tabla 2: Clasificación de salas. Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple la normativa de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas. La Presión Diferencial entre salas debe ser como valor mínimo >10 Pa o >15 Pa.
Verificar que se alcanzan y mantienen las presiones diferenciales de diseño entre salas.	
Ensayo №4: Verificación de la Temperatura y Humedad Relativa (%). Verificar que las condiciones ambientales generadas por la estación de climatización están de acuerdo con las especificaciones de diseño.	Los resultados de las pruebas contenidas en el informe cumplen para cada sala: que los valores de temperatura se encuentren entre 18°C-25°C y la Humedad relativa ≥75% en las salas.
Ensayo Nº5: Verificación de Luz y Ruido Verificar que el nivel de iluminación y ruido en las salas cumpla con lo especificado	Se debe corroborar el promedio de las mediciones de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2. Promedio de las mediciones de Ruido dBA de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2

THE TOTAL PLANT OF THE TOTAL PROPERTY OF THE	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 7 de 25

5.2 PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS

Se define las especificaciones de cada sala que componen el Sistema de HVAC, código interno UMA-14 del área de Productos Farmacológicos y Producción Farmacéutica.

Tabla 1. Detalle de Salas.

N°	Q44:	Área	Nombre de la Sala	Dime	nsiones	Clasificación Partículas	
Sala	Código	Area Nombre de la Sala		Área	Volumen	Clase	Grado
				(m2)	(m3)	ISO	OMS
1	16	Productos Farmacológicos	Oficina Jefe Producción Farmacológicos Estaciones de Trabajo	6,39	15,65	8	D
2	17	Productos Farmacológicos	Insumos - Equipos Limpieza	5,40	13,23	8	D
3	18	Productos Farmacológicos	Lavado Envases Primarios	12,30	30,72	8	D
4	19	Productos Farmacológicos	Bodega equipos limpios	15,40	39,52	8	D
5	20	Productos Farmacológicos	Lavado Equipos	11,80	29,40	8	D
6	49	Productos Farmacológicos	Pasillo visitas	-	-	-	-
7	111	Productos Farmacológicos	Acondicionamiento PT Farma	-	-	-	-

The receipt the tribute of the receipt the	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 8 de 25

Tabla 2. Especificaciones Técnicas.

N° Sala	Código	Área	Nombre de Sala	Presión Diferenci al, Pa	Renova ciones, Ren/h	Tempe ratura °C	Humedad Relativa %	Luz, Lux	Ruido, dBA
1	16	Productos Farmacológicos	Oficina Jefe Producción Farmacológicos Estaciones de Trabajo	10	20	18 a 25	≥65	≥150	≥85
2	17	Productos Farmacológicos	Insumos - Equipos Limpieza	15	20	18 a 25	≥65	>150	≥85
3	18	Productos Farmacológicos	Lavado Envases Primarios	10	6	12 a 28	≥75	>300	≥85
4	19	Productos Farmacológicos	Bodega equipos limpios	10	6	12 a 28	≥75	>150	≥85
5	20	Productos Farmacológicos	Lavado Equipos	10	6	12 a 28	≥75	>150	≥85
6	49	Productos Farmacológicos	Pasillo visitas	-	-	=	=	=	-
7	111	Productos Farmacológicos	Acondicionamien to PT Farma	-	-	-	-	-	-

The receipt be that the state of the state o	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 9 de 25

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas se aplica el siguiente procedimiento:

- En las salas con difusores de suministro se debe obtener el valor del caudal en (m3 /h) directamente utilizando un Balómetro que mide caudal para su determinación.
- Los datos obtenidos de caudales quedaran como datos de carácter informativo.
- Obtener la tasa de renovaciones/hora usando la siguiente ecuación:

TASA DE RENOVACIONES/HORA= Caudal suministro total (m3/h) /volumen de la sala (m3)

- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos referenciadas por el código y nombre de la sala. Dichos registros se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.
- Para aquellas salas asociadas a colectores de polvo se hará adicionalmente la verificación del estado con el equipo encendido y apagado.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha	
1	Verificación de tasa de renovación	Cumple con lo especificado en la Tabla 2: Especificaciones de salas.	□ Si 🛭 No	S.CamachoR	30.12.2021	
	ciones: 🗵 Si 🗆 No		o no oumanlionon d	an las conscific		
Al realizar las mediciones de las salas hubo unas que no cumplieron con las especificaciones pedidas. N.A S.CamachoR 30.12.2021						
Documentación Complementaria: Informe de Salas Limpias						
Resultado: CUMPLE □ NO CUMPLE ☑ NO APLICA □						
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:						
Firma: S.CamachoR			Firma:			
Fecha: 30.12.2021			Fecha:			

TROTOCOLO DE IMPRIVIENTO DE LOTRBO VILIDIDO I MAI	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 10 de 25

ENSAYO DE EJECUCIÓN:

Equipo/Instrumento: _	_Balometro

Certificado Calibración: _CRT-EBT-731844005-21-3____

Tabla 3. Tasa Renovaciones							
Código Sala	Nombre Sala	Especificado, Ren/h	Valor Obtenido	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
16	Oficina Jefe Producción Farmacológicos Estaciones de Trabajo	≥20	0.0	□ Si 🖾 No	S.CamachoR	30.12.2021	
17	Insumos - Equipos Limpieza	≥20	31.7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
18	Lavado Envases Primarios	≥6	3.5	☐ Si 🏻 No	S.CamachoR	30.12.2021	
19	Bodega equipos limpios	≥6	13.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
20	Lavado Equipos	≥6	20.1	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
49	Pasillo visitas			20.12.20	21		
111	Acondicionamiento PT Farma	N.J	S.Camac	hoR 30.12.20			

The receipt of the re	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 11 de 25

Ensayo Nº2: Verificación de la Clase ISO de Limpieza del Aire

Metodología del Ensayo:

Se debe realizar el conteo de partículas "At rest".

- Se entiende por "at Rest" cuando la planta está sin presencia de personal de producción, pero con todo el equipo de producción instalado y en funcionamiento. Se deben registrar las máquinas que estén en funcionamiento y las maquinas que están paradas durante la realización del test.
- El número de puntos de muestreo en sala será determinado en función de la superficie y el grado de limpieza de la misma según la norma ISO 14644- 1:2015.
- Se debe colocar la sonda isocinética en posición vertical a una altura aproximada de un metro del suelo (aproximadamente a la altura de trabajo). Para realizar la toma de muestra ("At rest") se procederá como sigue:
- Poner en marcha el contador de partículas de acuerdo al modo de Certificación GMP, midiendo los puntos y muestras establecidas en el programa. Los resultados se registrarán en el voucher que entregara el equipo al finalizar la medición (datos crudos) de cada sala evaluada, identificada por Código y nombre de la Sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

Criterio de Aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple la normativa de ISO 14644-1:2015 prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas.

ISO 14644-	- 1:2015						
Clasificaci	ıción 0.5 μm			5.0 μm			
8		3.520.000		29.3	00		
N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumpl	.e	Firma Fed		
1	Verificación de Clase.	Cumple con lo especificado en la tabla 1. Clasificación de salas.	⊠ Si □ No		S.CamachoR	30.12.20	21
Desviaciones: ☐ Si 🛛 No							
N.A S.CamachoR30.12.2021							
Documenta	ción Complementar	ia: Informe de Salas L	Limpias				
Resultado:	CUMPLE 🖾	NO CUMPLI	ЕП		NO APLICA [
Elaborado por: Sofia Camacho			Verificado	por:			
Firma: S.CamachoR		Firma:					
Fecha: 30.12.2021			Fecha:				

TROTOCOLO DE INITITE MINIETTO DE LOTTEDO VIALIDADO LA MARIA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 12 de 25

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/Instrumento: _Cor	itador
--------------------------	--------

Certificado Calibración: _CRT-95356-21-3_____

Tabla 4. Prueba de Conteo de Partículas en "At Rest"						
Código	Nombre Sala	ISO 14644- 1:2015		Cumple	Firma	Fecha
Sala	1 (OIIIOI O OUIU	0.5 µm	5.0 µm	SI/NO	1 11 1110	
16	Oficina Jefe Producción Farmacológicos Estaciones de Trabajo	75694	4539	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
17	Insumos - Equipos Limpieza	130347	848	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
18	Lavado Envases Primarios	1664043	14033	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
19	Bodega equipos limpios	172138	430	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
20	Lavado Equipos	282135	2019	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021

THE TOTAL PLANTAGE OF THE PROPERTY OF THE PROP	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 13 de 25

Ensayo Nº3: Verificación de la Presión Diferencial

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas se determinará la presión dentro de la sala con respecto a la sala contigua, utilizando un manómetro diferencial debidamente calibrado.

- Se debe comprobar que las puertas de todas las salas involucradas con el sistema HVAC estén cerradas.
- Los valores de presión se deben tomar utilizando las tomas colocadas en el techo, si existe.
- Si no es posible ejecutar el ensayo de la forma indicada anteriormente, se debe medir la diferencia de presiones entre salas por debajo de las puertas.
- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas por código interno y nombre específico. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha		
1	Verificación de la presión diferencial.	Cumple con lo especificado en la Tabla 2: Especificaciones de salas.	□ Si 🖄 No	S.CamachoR	30.12.2021		
Desvia	ciones: 🏻 Si 🗆 No						
Al reali	zar las mediciones de	e las salas hubo unas qu	e no cumplieron o	on las especific	caciones		
pedidas. N.A S.CamachoR 30.12.2021							
Documentación Complementaria: Informes de Salas Limpias							
Instrumento de Medición: Balometro con sonda.							
Resultado: CUMPLE □ NO CUMPLE Ď NO APLICA □							
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:							
Firma:	S.CamachoR		Firma:				
Fecha:	30.12.2021		Fecha:				

TROTOCOLO DE IMPRIVIENTO DE LOTRBO VILIDIDO I MAI	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 14 de 25

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/1	Instrumento: ₋	_Balometro con son	da
----------	---------------------------	--------------------	----

Certificado Calibración: _CRT-EBT-731844005-21-3_____

	Tabla 5. Verificación de Diferencial de Presión						
Código Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacente	Valor Especificado, Pa	Valor Obtenido, Pa	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
16	Oficina Jefe Producción Farmacológicos Estaciones de Trabajo	Pasillo	10	8.59	□ Si 🖄 No	S.CamachoR	30.12.2021
17	Insumos - Equipos Limpieza	Pasillo	15	14.7	□ Si 🖄 No	S.CamachoR	30.12.2021
18	Lavado Envases Primarios	Pasillo 16	10	4.59	□ Si 🖄 No	S.CamachoR	30.12.2021
19	Bodega equipos limpios	Pasillo 15	10	8.8	□ Si 🖄 No	S.CamachoR	30.12.2021
20	Lavado Equipos	Pasillo 16	10	9.47	□ Si 🖄 No	S.CamachoR	30.12.2021

The receipt of the re	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 15 de 25

Ensayo Nº4: Verificación de la Temperatura y Humedad Relativa (%).

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas, se toman diversas medidas de temperatura y humedad relativa en las salas a la altura de trabajo.

Se medirán 5 puntos de temperatura y 5 puntos de humedad relativa.

- Equipos necesarios: Equipo de determinación de temperatura y humedad relativa (Termohigrómetro).
- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas respectivamente por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha	
1	Verificación de la Temperatura.	Cumple con una Temperatura 16°C- 25°C	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
2	Verificación de Humedad	Cumple con una humedad relativa ≤ 75%HR.	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
Desviaciones: Si X No N.A S:CamachoR 30.12.2021						
Documentación Complementaria: Informes de Salas Limpias						
Instrumento de Medición: Sensor de Temperatura y Humedad						
Resultado: CUMPLE ☑ NO CUMPLE □ NO APLICA □						
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:						
Firma:	S.CamachoR		Firma:			
Fecha:	30.12.2021		Fecha:			

TROTOCOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA MARIA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 16 de 25

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/Instrumento: __Sensor de temperatura y humedad__

Certificado Calibración: _CRT-EBT-731844005-21-3_____

	Tabla 6. Verificación de Temperatura y Humedad Relativa (%) de la Sala.					
Código Sala	Nombre Sala	Temperatura Obtenida °C	Humedad Relativa Obtenida %	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
16	Oficina Jefe Producción Farmacológicos Estaciones de	20.4	53.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
17	Trabajo Insumos - Equipos Limpieza	21.2	52.0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
18	Lavado Envases Primarios	20.9	54.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
19	Bodega equipos limpios	20.2	56.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
20	Lavado Equipos	20.7	53.5	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021

The receipt be that the state of the state o	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 17 de 25

Ensayo Nº5: Verificación de Luz y Ruido

Objetivo: Verificar que el nivel de iluminación y ruido en las salas cumpla con lo indicado en DS N°594.

Metodología del Ensayo:

Se debe utilizar un medidor de luz y un medidor de ruido debidamente calibrado para determinar la iluminación y ruido de cada sala.

- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificados por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.
- La medición del ruido queda registrada dentro del protocolo como informativo.

Criterio de aceptación:

Promedio de las mediciones de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2 .

Promedio de las mediciones de Ruido dBA de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha	
1	Verificación de Iluminancia	Cumple con lo especificado en la Tabla 2. Especificaciones de salas.	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
2	Verificación de Ruido	Cumple con lo especificado en la Tabla 2. Especificaciones de salas.	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
Desviaciones: ☐ Si ☒ No						
N.A S.CamachoR30.12.2021						
Documentación Complementaria: Informe de Salas Limpias						
Instrumento de Medición: Luxometro y Sonometro						
Resultado: CUMPLE $oxed{oxedsymbol{\square}}$ NO CUMPLE $oxed{oxed}$ NO APLICA $oxed{oxed}$						
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:						
Firma:	S.CamachoR		Firma:			
Fecha:	30.12.2021		Fecha:			

TROTOCOLO DE IMPRIVIENTO DE LOTRBO VILIDIDO I MAI	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 18 de 25

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/Instrumento:	_Luxometro
---------------------	------------

Certificado Calibración: _20200617_____

Tabla 7. Verificación de Luz en Salas.						
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, de LUX	Valor Obtenido, LUX	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
	Oficina Jefe Producción					
16	Farmacológicos Estaciones de Trabajo	>150	379.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
17	Insumos - Equipos Limpieza	>150	376.0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
18	Lavado Envases Primarios	>300	501.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
19	Bodega equipos limpios	>150	611.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
20	Lavado Equipos	>150	452.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021

THOTOGOLO DE INTENTENTA DE LOTTE O VILLOTA DA LA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 19 de 25

Equipo/Instrumento:	sonometro
---------------------	-----------

Certificado Calibración: __20200617-A_____

Tabla 8. Verificación de Ruido en Salas (carácter informativo)						
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, de dBA	Valor Obtenido, dBA	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
16	Oficina Jefe Producción Farmacológicos Estaciones de Trabajo	≤80	35.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
17	Insumos - Equipos Limpieza	≤80	36.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
18	Lavado Envases Primarios	≤80	33.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
19	Bodega equipos limpios	≤80	32.5	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
20	Lavado Equipos	≤80	30.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021

The receipt between the transfer of the state of the stat	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 20 de 25

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para cada una de las variables medidas en cada uno de los ensayos de revalidación se realizará la comparación directa con las especificaciones definidas y se dará el concepto de la prueba.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El criterio de aceptación para las fases propuestas de revalidación define que todos los requerimientos sean cumplidos o si se presenta algún incumplimiento, éste sea investigado y justificado plenamente. De lo contrario, proceder como se describe en MANEJO DE DESVIACIONES.

7. REPORTE RESUMEN

Deben contener:

Una vez concluido el proceso de Mantenimiento del Estado Validado del Sistema HVAC UMA -14 se elaborará un informe de cierre que describirá el análisis de los datos y los resultados obtenidos.

Nombre del sistema revalidado y protocolo de referencia

Resultados de las pruebas de mantenimiento del estado validado del sistema: Se debe mostrar el resultado, el criterio de aceptación y el concepto de cumplimiento.

Firmas de cierre de fase de recalificación.

8. MANEJO DE DESVIACIONES

Objetivo: Hacer un listado de todas las desviaciones encontradas durante la ejecución del documento de revalidación del sistema. También hay que confirmar que todas las desviaciones hayan sido resueltas y aprobadas.

TROTOCOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA MARIA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 21 de 25

Método: Escribir en la tabla cualquier desviación encontrada durante la ejecución del documento de revalidación.

Incluir una breve descripción de la desviación y número asignado al formulario de investigación de dicha desviación. Todos los formularios de investigación de desviaciones deben ser anexados a este documento de calificación, según Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas SOP0004.

Luego de resolver y aprobar la desviación, se debe consignar en la columna de "Desviación cerrada" la firma y fecha por la persona que está llenando los datos de esta revalidación.

The receipt of the re	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 22 de 25

FORMATO PAI	RA MANEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES Y CA	LIFICACIONES		
Protocolo de Validación N°:SCL-PC-VET-MEV-UMA-14				
Título del Protocolo: _Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado para la validación del Sistema HVAC UMA-14_				
REPORTE DE DES	SVIACIÓN N°: _1 Página _1	de2		
	Etapa de Calificación o Validación:			
Dise	ño \square Instalación \square Operación \boxtimes Deser	mpeño 🗆		
Descripción de la	Desviación:			
Fecha: _30.12.20	21 Firma: _S.CamachoR			
Clasificación de la Desviación	Acciones	Observaciones		
	Descripción de la justificación:			
□ No Crítica	Fecha: Firma:			
⊠ Crítica	Descripción de la justificación: En la realización del protocolo unas salas no cumplen con las especificaciones Fecha:30.12.2021 Firma: _S.CamachoR	No Cumple el Ensayo Nº1: Verificación de la Tasa de Renovaciones/hora la salas 18,16		
¿Las correcciones realizadas fueron suficientes para remediar la desviación (SI/NO)? Fecha: Firma:				
¿Se requiere la (SI/NO):	a aplicación del procedimiento de acciones correct	tivas y preventivas?		
Evaluado y Aprob	pado por:			
Cargo: Fecha:				
Aprobado por:	Cargo:	Fecha:		

The receipt of the re	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 23 de 25

FORMATO PAI	RA MANEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES Y CA	LIFICACIONES		
Protocolo de Validación N°:SCL-PC-VET-MEV-UMA-14				
Título del Protocolo: _Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado para la validación del Sistema HVAC UMA-14_				
REPORTE DE DES	SVIACIÓN N°: _2 Página _	2 de2		
	Etapa de Calificación o Validación:			
Dise	ño \square Instalación \square Operación \boxtimes Deser	трейо 🗆		
Descripción de la	Desviación:			
Fecha: _30.12.20	21 Firma: _S.CamachoR			
Clasificación de la Desviación	Acciones	Observaciones		
	Descripción de la justificación:			
□ No Crítica	Fecha: Firma:			
⊠ Crítica	Descripción de la justificación: En la realización del protocolo unas salas no cumplen con las especificaciones Fecha:30.12.2021 Firma: _S.CamachoR	No Cumple el Ensayo Nº2: Verificación de la Presión Diferencial las salas 16, 17, 18, 19, 20		
¿Las correcciones realizadas fueron suficientes para remediar la desviación (SI/NO)? Fecha: Firma:				
¿Se requiere la (SI/NO):	a aplicación del procedimiento de acciones correct	tivas y preventivas?		
Evaluado y Aprob	oado por:			
Cargo: Fecha:				
Aprobado por:	Cargo:	Fecha:		

The receipt between the transfer of the state of the stat	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 24 de 25

9. BIBLIOGRAFÍA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- \cdot EN 779:1993 Y EN 1822. ESPECIFICACIONES PARA FILTROS DE PARTICULAS EN SISTEMAS DE VENTILACION (EN 779 (G y F) & EN1822 (H y U)
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- · ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

The receipt between the transfer of the state of the stat	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-14 Versión: 01	
VETERQUÍMICA S.A.	Página 25 de 25	

10. ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS DEL SCL-PC-VET-MEV-MEV UMA-14

FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	ACTUALIZACIÓN N°
	39	0.12.2021	
	S.Camachok 3		
	Ni		