

DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Página 1 de 18

Revisión N°: 01

| PROTOCOLO | | |
|-----------|--|--|
| NOMBRE: | CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE CÁMARA FRÍA CAM-LAB-03 MARCA MANEUROP MODELO HGZ 50 | |

| Elaborado por: Felipe Lobos | Revisado por: Lucelly Perilla | Revisado por: Sandra Gúmera | Revisado por: Maribel Castillo | Aprobado por: Juan Pablo Isa |
|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| Firma: | Firma: | Firma: | Firma: | Firma: |
| Cargo: Consultor Junior | Cargo: Consultor Junior | Cargo: Jefe de Aseguramiento de la Calidad | Cargo: Gerente de Asuntos Regulatorios y de Calidad | Cargo: Gerente General |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: | Fecha: | Fecha: |





Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría

CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Revisión N°: 01

Página 2 de 18

1. <u>INTRODUCCIÓN</u>

Para asegurar la calidad y conservación de los productos farmacéuticos, la cadena de frío es de vital importancia, incluyendo la etapa de almacenamiento donde las cámaras frías juegan un rol crucial de la calidad del producto.

Las cámaras frías son grandes equipos de refrigeración que se utilizan en la industria farmacéutica o de salud, para el almacenamiento de fármacos, productos orgánicos, elementos biológicos. Estos elementos requieren de una temperatura constante y por ello, la cámara fría debe ser monitorizada constantemente por diferentes dispositivos.

En este protocolo se realiza la Calificación de Instalación (IQ) de la Cámara Fría CAM-LAB-03, en la que se busca asegurar mediante pruebas documentales, manuales y especificaciones de adquisición, que la cámara ha sido instalada satisfactoriamente conforme con los códigos asignados y acordes a las intenciones de diseño.

Se debe incluir los detalles del proveedor y fabricante, nombre del sistema o equipo, modelo y número de serie, fecha de instalación, repuestos, procedimientos relevantes y certificados. Además, se debe considerar que todos los instrumentos y equipos asociados se encuentren calibrados.

Finalmente, el proceso de calificación debe ser realizado asegurar cumplir con todos los requisitos regulatorios establecidos en la normativa legal vigente, siendo esta las Normas Técnicas N°127, 147 y 208, junto con las Resoluciones Exentas 6590 y 1539.

2. OBJETIVO

El objetivo del siguiente protocolo de Calificación de Instalación (IQ), es proporcionar evidencia necesaria sobre las especificaciones de la cámara fría CAM-LAB-03, con el fin de informar de forma detallada y mediante documentación necesaria, todos los requerimientos y pasos a seguir en el proceso de instalación.





Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Página 3 de 18

Revisión N°: 01

3. ALCANCE

El presente protocolo tendrá el alcance sobre la cámara fría código interno: CAM-LAB-03, la cual se ubica en Planta Nivel 2, Bodega de Laboratorio Acondicionador del Laboratorio Pharma Isa Ltda.

4. RESPONSABLES

4.1 <u>Es responsabilidad de CERCAL</u>:

- Determinación de pruebas a realizar, ejecución de las pruebas y desarrollo de protocolos e informes de calificación.
- Apoyar técnicamente para la calificación. Revisión de protocolos e informes.
- La emisión del Informe final de Calificación.

4.2 Es responsabilidad de los encargados, designados por Laboratorio Pharma Isa:

- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- Revisión y aprobación de protocolo e informes de calificación.
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos. Revisión y aprobación de informes.

5. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A CALIFICAR

La Cámara fría CAM-LAB-03 corresponde a un área de almacenamiento para productos refrigerados, con debiendo funcionaren el intervalo de temperatura establecido para este tipo de productos, siendo de 2 a 8°C.

La cámara fría CAM-LAB-03 posee un sistema de refrigeración cuyos componentes principales son la unidad condensadora y la batería evaporadora. Además, posee un panel de control.



DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Página 4 de 18

Revisión N°: 01





Imagen 1: Exterior CAM-LAB-03

Imagen 1: Interior CAM-LAB-03

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El proceso de calificación de Instalación será realizado por personal externo CERCAL y supervisado por personal capacitado y designado por el Laboratorio Pharma Isa Ltda.

La calificación estará basada en varias pruebas, que a su vez constan de una serie de verificaciones, destinados a entregar una prueba documentada acerca del correcto funcionamiento del equipo, según las especificaciones entregadas por el fabricante, bibliografía científica y normas internacionales.

- 6.1 Verificación de la documentación Técnica del equipo.
- 6.2 Verificación de la conformidad con el diseño.
- 6.3 Verificación de los planos y diagramas del equipo.
- 6.4 Verificación de las condiciones de instalación del equipo.
- 6.5 Revisión de los repuestos.
- 6.6 Revisión de equipos auxiliares.
- 6.7 Verificación de existencia de programa de mantenimiento preventivo

La descripción de cada uno de las pruebas consta de los siguientes apartados.





Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Revisión N°: 01

Página 5 de 18

a) Nombre de la Prueba: Identifica la prueba a ejecutar.

b) Objetivo: Define la finalidad de la ejecución de la Prueba.

- c) Metodología: Explica el procedimiento a seguir durante la ejecución de la Prueba.
- d) Criterio de aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.
- e) Ejecutado por: Persona capacitada que realiza las pruebas de calificación.
- f) Revisado por: Persona capacitada del Laboratorio Pharma Isa Ltda.

Luego de ejecutadas las pruebas, se prepara un Informe de Resultados de la Calificación de Instalación (INF-SGC-LAB-76.1) en que se incluye la información completa recolectada.

6.1 Verificación de la documentación técnica del equipo

Objetivo: Comprobar que se dispone de documentación descriptiva, de especificaciones y de manuales del equipo.

Metodología del ensayo: Complementar en el informe de resultados la verificación de la prueba, anotando el título y la referencia de la documentación de la cámara fría (manuales, especificaciones, certificados, etc.) proporcionada por el proveedor de la cámara, identificando el lugar y nombre del responsable del archivo.

Criterio de aceptación: Se dispone de la documentación técnica indicada y cubre todos los aspectos necesarios.

| Ítem | Descripción / denominación | Código /Referencia | Responsable |
|------|---|-----------------------|-----------------|
| 01 | Manuales de uso cámara | manual | Pharma Isa Ltda |
| 02 | Certificados de calibración de cámara | certificado | Pharma Isa Ltda |
| 03 | Especificaciones técnicas de la cámara fría | especificaciones | Pharma Isa Ltda |



DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Página 6 de 18

Revisión N°: 01

| Aspecto necesario | | Disponible | e Ítem en el cual está contenido |
|---|-----|------------|-------------------------------------|
| Manuales de uso de la cámara frigorífi | ica | Disponible | e 01 |
| Certificados de calibración de Cámar | ·a | Disponible | e 02 |
| Especificaciones técnicas de la cámara fría | | Disponible | e 03 |
| | | | |
| | | | |
| Observaciones: Se dispone de la documentación técnica cubriendo los aspectos de uso y técnicos de la cámara fría. | | | |
| Se dispone de la documentación técnica | | Result | tado |
| indicada y cubre todos los aspectos necesarios. | ⊠C | CUMPLE | □NO CUMPLE |

6.2 Comprobación de la conformidad con el diseño y las especificaciones

Objetivo: Caracterizar los componentes principales y auxiliares del equipo, verificando la correspondencia entre lo instalado y la documentación técnica existente y verificar que los mismos estén identificados.

Metodología del ensayo:

Completar en el informe de resultados la verificación de la prueba, comprobando que la información contenida en la documentación cubre todos los aspectos necesarios.

Criterio de aceptación: Las características de los componentes del equipo corresponden con lo indicado en la documentación técnica existente.



DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Revisión N°: 01

Página 7 de 18

| Equipo/ Componente | | Dato a verificar | Corresponde a lo indicado | |
|--------------------------|---|--|----------------------------|-------------|
| Identificación básica | Etiqueta con código interno CAM-LAB-03 | | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | Alto (m) | 2.5 | | |
| Dimensiones de la cámara | Ancho (m) | 5 | Dimensiones correctas | Corresponde |
| de la camara | Profundidad (m) | 6 | | |
| Tablero eléctrico(*) | Conforma armario, pro eléctricas, pilotos rojas pilotos verd piloto amarill de conexio control y for selector de a encendido y de tempe | tecciones 2 luces s, 2 luces les, 1 luz a, regletas ones de uerza, 1 apagado/ O1 display | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | Cantic | lad | 1 | Corresponde |
| | Marc | ca | Maneurop | Corresponde |
| Unidad | Mode | elo | HGZ 50 | Corresponde |
| Condensadora | Potencia | | 4.5 HP | Corresponde |
| | Refrigerante ecológico | | R-404 A | Corresponde |
| | Ubicac | ción | En sitio ventilado | Corresponde |
| | Marc | ca | Hispania | corresponde |
| Batería Evaporadora | Mode | elo | HEA 4002 40 4D | corresponde |
| | Ventila | ndor | 2 (400 mm de diámetro c/u) | Corresponde |



Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

mara Fría Revisión N°: 01

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Página 8 de 18

| | Medidas | 1486x602 mm | corresponde |
|------------------------|--|---------------------------|-------------|
| | Ubicación | Interior de la cámara | corresponde |
| | Frigopol – acero ambas caras 100 mm | Presente y en buen estado | corresponde |
| Panelería existente | Poliestireno con plancha de acero en color blanco en ambas caras | Presente y en buen estado | corresponde |
| | Puerta de batir | 1 | corresponde |

| Las características de los componentes del | Resultad | 0 |
|--|----------|-------------|
| equipo corresponden con lo indicado en la documentación técnica existente. | ☑ CUMPLE | □ NO CUMPLE |

6.3 Verificación de los planos y diagramas del equipo

Objetivo:

Comprobar que el equipo y sus componentes han sido instalados según los planos y esquemas existentes.

Metodología del ensayo:

Se obtendrá una copia de la última versión de los planos de instalación.

Se anotará en los mismos "copia utilizada para calificación", la referencia y versión del presente protocolo, la fecha y la firma del técnico responsable.

Se registran los planos en el informe de resultados.

Se revisa la instalación para verificar que la secuencia de equipos si corresponde con los planos.



DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Página 9 de 18

Revisión N°: 01

Criterio de aceptación:

El test se encontrará conforme si:

Los planos del proyecto construido reflejan exactamente la instalación (todas las discordancias existentes entre lo instalado y lo representado en los planos, deberán justificarse).

| Ítem | Identificación del plano | Resultado Obtenido Observaciones/ Documentos | Responsable |
|------|----------------------------------|--|-----------------|
| 1 | Planos de planta Nivel 2 | Reflejan la instalación | Pharma Isa Ltda |
| 2 | Planos de Cámara Fría CAM-LAB-03 | Reflejan la instalación | Pharma Isa Ltda |

Observaciones:

Los planos del proyecto de instalación están reflejados según la instalación de la cámara fría.

| Los planos del proyecto reflejan | Resultado | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| exactamente la instalación | ☑ CUMPLE | □ NO CUMPLE |

6.4 Verificación de las condiciones de instalación del equipo.

Objetivo: Verificar que el equipo se encuentre correctamente instalado y en las condiciones ambientales que recomienda el proveedor.

Verificar el lugar de instalación.

Comprobar que la cámara fría CAM-LAB-03 se conectó eléctricamente según lo indicado por el proveedor.





Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría

CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Revisión N°: 01

Página 10 de 18

Metodología del ensayo:

Registrar el lugar en el que se encuentra instalado el equipo, para ello realizar lo siguiente:

- Tomar una copia del plano oficial del sitio en el que se ubica la cámara fría, anotar en el mismo "Copia utilizada para validación con el código de informe correspondiente", firma y fecha.
- Verificar que el suministro eléctrico sea el adecuado.
- Verificar que el lugar de instalación sea el apropiado.
- Verificar que las condiciones ambientales sean adecuadas.

Registrar los resultados obtenidos en Informe de Resultados.

Criterio de aceptación:

- El lugar para la instalación de la cámara fría CAM-LAB-03 es el apropiado y el suministro eléctrico es el indicado por el proveedor.

| Parámetro | Resultado | Cumple (Sí/No/ N/A) |
|--|--|------------------------|
| Lugar de instalación | Lugar bien ventilado y seco | Sí |
| Fuentes de calor, exposición luz solar | No se encuentra cerca de fuentes de calor, no expuesto a luz solar directa | Sí |
| Conexión eléctrica | Conexión de electricidad de empresa se ajusta con conexión del equipo | Sí |
| Voltaje de alimentación (220 ±10%) VAC | El voltaje de alimentación se ajusta a la cámara frigorífica para operar adecuadamente | Sí |
| Temperatura ambiental | Temperatura Ambiental dentro del rango ventilado | Sí |



DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Revisión N°: 01

Página 11 de 18

| % Humedad relativa (≤75%) | 20-75% | | Sí |
|---|--------|----------|------------|
| Observaciones: | | | |
| El lugar para la instalación de la cámara fría es el apropiado y el suministro eléctrico es el indicado | | Res | ultado |
| apropiado y el suministro electrico es el indicado por el proveedor. | | ☑ CUMPLE | □NO CUMPLE |

6.5 Revisión de los repuestos

Objetivo: Verificar la correspondencia de las piezas de repuestos e insumos existentes con las enumeradas en el listado que indica el proveedor de la cámara.

Metodología del ensayo:

Completar en el informe de resultados la verificación de la prueba, comprobando que la información contenida en la documentación cubre todos los aspectos necesarios.

Criterio de aceptación:

Las piezas de recambio e insumos del equipo corresponden a las enumeradas en el listado existente.

| Ítem | Lista de Repuestos e Insumos | Cantidad | Corresponde a lo indicado (Sí/No/N/A) |
|------|--------------------------------------|----------|---|
| 1 | Cilindro de refrigerante R-22 | 03 | Sí |
| 2 | Cilindros de refrigerante R-404 | 03 | Sí |
| 3 | Soldadura de plata. | 1/2 | Sí |
| 4 | Válvulas solenoides bobina 220 volt. | 02 | Sí |



Revisión N°: 01

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Página 12 de 18

| 5 | Moto ventiladores axiales para unidad evaporadora 380 volt. | 02 | Sí |
|----|---|----|----|
| 6 | Moto ventiladores axiales para unidades condensadoras 380 volt. | 02 | Sí |
| 7 | Microprocesadores. | 02 | Sí |
| 8 | Presostatos de baja | 02 | Sí |
| 9 | Presostatos de seguridad. | 02 | Sí |
| 10 | Contactores trifásicos bobina 220 volt. | 02 | Sí |
| 11 | Válvulas de expansión termostáticas. | 02 | Sí |
| 12 | Moto-compresor para R-22. O unidades condensadora completa. | 01 | Sí |
| 13 | Moto-compresor para R-404. O unidad condensadora completa. | 01 | Sí |
| 14 | Filtros deshidratadores. | 04 | Sí |

Observaciones:

| Las piezas de recambio e insumos del equipo | Resultado | |
|--|-----------------|---------------|
| corresponden a las enumeradas en el listado existente. | ☑ CUMPLE | □NO CUMPLE |

6.6 Revisión de equipos auxiliares

Objetivo: Caracterizar los equipos auxiliares asociados a la cámara, verificando la correspondencia entre lo instalado y la documentación técnica existente.



DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Página 13 de 18

Revisión N°: 01

Metodología del ensayo:

Completar en el informe de resultados la verificación de la prueba, comprobando que la información contenida en la documentación cubre todos los aspectos necesarios.

Criterio de aceptación:

Las características de los componentes de los equipos corresponden con lo indicado en la documentación técnica existente.

| Equipo | Componente | Dato a verificar | Corresponde a lo indicado |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | Bocina e Indicación luminosa | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | Cajetín de control de alarma | Presente y en buen estado | Corresponde |
| Sistema de Alarma | Switch activación/desactivación de alarma con llave | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | Debe encontrarse instalada la alarma sonora de apertura de puerta | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | Debe encontrarse instalada la alarma luminosa de apertura de puerta | Presente y en buen estado | Corresponde |
| Sistema | Sensor de temperatura y humedad | Presente y en buen estado | Corresponde |
| Thermotrack Webserve | Interfaz y PC | Presente y en buen estado | Corresponde |
| ., 00001 10 | Software | Presente y en buen estado | Corresponde |



DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Revisión N°: 01

Página 14 de 18

| | Alarma por correo electrónico | Presente | Corresponde |
|-------------|--------------------------------|---|-------------|
| | Marca | Aksa | Corresponde |
| | Modelo | APD330C | Corresponde |
| | N° Serie | 41226600 | Corresponde |
| | Lugar de instalación | Espacio ventilado y limpio | Corresponde |
| | Tipo de combustible | Diesel | Corresponde |
| | Depósito de combustible | Sin fugas | Corresponde |
| | Sistema eléctrico | Correctamente instalado | Corresponde |
| | Motor diesel | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | Capacidad | 500 litros | Corresponde |
| Grupo | Generador síncrono | Presente | Corresponde |
| electrógeno | Voltaje de funcionamiento | 220/230 V modo diferencial – 400/440 modo común | Corresponde |
| | Potencia de consumo eléctrico | 330 kVA | Corresponde |
| | Base | Sub-base metálica con aislante de vibración | Corresponde |
| | Batería de arranque | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | Cuadro de instrumentos | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | Silenciador de escape de gases | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | Panel de control(*): | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | - Pantalla | Presente y en buen estado | Corresponde |
| | - Indicación de alarma | Presente y en buen estado | Corresponde |



DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Revisión N°: 01

Página 15 de 18

| equipos corresponden con lo indicado en la documentación técnica existente. | | ☑ CUMPLE | □NOCUMPLE | |
|---|--|---------------------------|-------------|--|
| Las características de los componentes de los | | Resultado | | |
| 55 | y salida de personal | | | |
| Control de acceso | biométrico instalado al ingreso de la cámara, el cual registra ingreso | Presente y en buen estado | | |
| C | Sistema de control de acceso | Donas at a sa la la sa | Corresponde | |
| | Botón selección modo de prueba | Presente y en buen estado | Corresponde | |
| | - Botón de selección automática | Presente y en buen estado | Corresponde | |
| | - Botón de selección manual | Presente y en buen estado | Corresponde | |
| | - Botón de información | Presente y en buen estado | Corresponde | |
| | - Botón de desplazamiento | Presente y en buen estado | Corresponde | |
| | - Botón de arranque | Presente y en buen estado | Corresponde | |
| | - Botón de parada | Presente y en buen estado | Corresponde | |
| | - Silenciador de alarma | Presente y en buen estado | Corresponde | |

6.7 Verificación de existencia de programa de mantenimiento preventivo.

| Objetivo: Verificar la existencia de un programa de mantenimiento preventivo para la cámara |
|--|
| fría que incluya los aspectos claves del sistema. |
| |
| Metodología del ensayo: |
| Completar en el informe de resultados la verificación de la prueba, comprobando que la |
| información contenida en la documentación cubre todos los aspectos necesarios. |
| |
| Criterio de aceptación: |



DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría

CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Revisión N°: 01

Página 16 de 18

Los aspectos claves del sistema están incluidos en el programa de mantenimiento preventivo de la cámara fría.

| Ítem | Información | Si / No | Código | Responsable |
|----------------|--|---------|--------|-----------------|
| 1 | Existe un programa de mantenimiento preventivo para la cámara fría CAM-LAB-03. | Sí | SGC-24 | Pharma Isa Ltda |
| 2 | Están incluidos todos los elementos claves del sistema cámara fría CAM-LAB-03. | Sí | SGC-24 | Pharma Isa Ltda |
| Observaciones: | | | | |

Todos los elementos claves del sistema cámara fría CAM-LAB-03 están incluidos en un programa de mantenimiento

preventivo.

| Resultado | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--|
| ⊠CUMPLE | □NO CUMPLE | | | |

7. LISTADO DE INSTRUMENTACIÓN CRÍTICA

Verificación de que los instrumentos empleados en la calificación de instalación cumplen con los requerimientos que se mencionan a continuación.

- Sensores se encuentren calibrados, para ello se debe adjuntar el certificado de calibración de cada sensor en anexos.
- Verificar que los sensores a utilizar en la calibración cuenten con las siguientes características:
 - Ser técnicamente adecuado para la tarea específica de mapeo y para el ambiente de operación.
 - Proveer un registro fiable y continuo de datos de tiempo-temperatura.





Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

Revisión N°: 01

Página 17 de 18

• Tener un rango de temperatura adecuado para el monitoreo que se realizará.

- Tener un período de muestreo de datos programables por el usuario, con intervalos de tiempo que pueden ir desde un minuto a 15 minutos o más y la memoria suficiente para la duración prevista del estudio y el intervalo de grabación elegido.
- Certificado de calibración trazable a un patrón primario (Tener 3 puntos de calibración, con un error máximo de ± 0,5°C en cada punto de calibración).

Permitir descargar el registro de los datos de tiempo-temperatura en un computador para su análisis posterior.

Los certificados de calibración de los sensores se incluirán como anexo del informe de calificación

| Instrumento/ Serio y/o Código | Marca | Modelo | Fecha de Calibración | Vigente Si/ No | N° Certificado |
|-------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |





Descripción N°: PROT-SGC-LAB-76.1

DEPARTAMENTO: Sistema de Gestión de Calidad

Nombre: Calificación de Instalación de Cámara Fría CAM-LAB-03 Marca Maneurop Modelo HGZ 50

Revisión N°: 01

Página 18 de 18

8 REFERENCIAS

- Norma Técnica N° 127: Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria de Productos Farmacéuticos. Apéndice 6. Calificación de Sistemas y Equipos.
- Norma Técnica N° 147: Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución.
- Norma Técnica N° 208: Almacenamiento y Transporte de Medicamentos Refrigerados o Congelados.
- Resolución Exenta N°6590: Guía para realizar el mapeo térmico de áreas de almacenamiento.
- Resolución Exenta ISP N°1539: Guía para Calificación de áreas de almacenamiento con temperatura controlada.