PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 1 de 28



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DE SISTEMA HVAC UMA-1

VETERQUÍMICA S.A.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 2 de 28

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Se registran en la siguiente tabla todas las personas que han intervenido en este Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado.

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Linda Paredes Abreu	Leading Senior Analyst CERCAL GROUP		
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Consultor Senior CERCAL GROUP		
Jonathan Ferrer	Head of SPOT CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Auditor Regulatorio CERCAL GROUP		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Pablo Quiñones	Jefe de Aseguramiento de la Calidad VETERQUIMICA S.A.		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1 VETERQUÍMICA S.A. Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01 Página 3 de 28

ÍNDICE

1	OBJETIVO4
2	ALCANCE4
3	RESPONSABILIDADES4
4	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO6
5	PROCEDIMIENTOS
5.1	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN7
5.2	PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN8
5.3	ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN21
7.	REPORTE RESUMEN21
8.	MANEJO DE DESVIACIONES
9.	BIBLIOGRAFÍA25
10.	ANEXOS26

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 4 de 28

1 OBJETIVO

Asegurar que el Sistema de HVAC, identificado como HVAC del área Producción Biológica e Inmunológicas Código interno UMA-1 y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de operación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por VETERQUÍMICA S.A.

2 ALCANCE

El presente protocolo de mantenimiento del estado validado de calificación de operación aplica a:

• El Sistema HVAC identificado con el código interno UMA-1 para el área de Inmunológicos, está compuesto por Unidad de Ventilación, código interno [UMA-1], que a través de un sistema de ductos se suministra a 17 salas, de las cuales se encuentran bajo la clasificación Grado D / Clase ISO 8.

Ubicado(a) en: Los Yacimientos 1175- Maipu, Santiago, Chile.

Sección: Área Producción Biológica e Inmunológicas.

3 RESPONSABILIDADES

VETERQUÍMICA S.A. será responsable junto a CERCAL GROUP SPA, designado en la ejecución del presente protocolo.

Es responsabilidad de CERCAL GROUP SPA:

- La redacción del presente protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de revalidación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de mantenimiento del estado validado.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 5 de 28

Es responsabilidad de los encargados, designados por VETERQUÍMICA S.A.:

La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
 La revisión y aprobación final del presente Protocolo y del Informe de Mantenimiento del Estado Validado.


Es responsabilidad del equipo conjunto VETERQUÍMICA S.A. y CERCAL GROUP SPA:

- La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 6 de 28

4 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 7 de 28

5 PROCEDIMIENTOS

5.1 CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
Ensayo Nº1: Verificación Tasa de Renovaciones/hora Determinar las tasas de Renovaciones/hora para cada Sala.	Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se alcanzan las tasas de renovaciones/hora por cada sala, definidos en las especificaciones de diseño de la instalación, descritas en la Tabla 2: Clasificación de salas.
Ensayo №2: Verificación del Grado OMS y la	Los resultados de las pruebas contenidas en el
Clase ISO de Limpieza del Aire	informe demuestran que se cumple la normativa
Realizar medición de conteo de partículas no	de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1.
viables en reposo para cada una de las salas.	Clasificación de salas.
Ensayo №3: Verificación de la presión	La Presión Diferencial entre salas debe ser como
diferencial.	valor mínimo 10 Pa.
Verificar que se alcanzan y mantienen las	
presiones diferenciales de diseño entre salas.	
Ensayo Nº4: Verificación de la Temperatura y	Los resultados de las pruebas contenidas en el
Humedad Relativa (%).	informe cumplen para cada sala: que los valores de
Verificar que las condiciones ambientales	temperatura se encuentren entre 12°C-28°C y la
generadas por la estación de climatización	Humedad relativa ≤ 75% en las salas.
están de acuerdo con las especificaciones de	
diseño.	
Ensayo №5: Verificación de Luz y Ruido	Se debe corroborar el promedio de las mediciones
Verificar que el nivel de iluminación y ruido en	de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2.
las salas cumpla con lo especificado	Promedio de las mediciones de Ruido dBA de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 8 de 28

5.2 PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS

Se define las especificaciones de cada sala que componen el Sistema de HVAC, código interno UMA-1 del área de Producción Biológica.

Tabla 1. Detalle de Salas.

N°	Código	Área	Nombre de la Sala	Dimensiones		Particula	
Sala	Codigo	Alea	Nombre de la Sala	Área (m2)	Volumen (m3)	Clase ISO	Grado OMS
1	51	Producción Biológica	Pasillo D	111.2	272.44	8	D
2	63	Producción Biológica	Estaciones de Trabajo			17.12.2021	
3	64	Producción Biológica	Cepario Producción Biológicos		.CamachoR	17.12.	
4	52	Producción Biológica	Sala Archivo		3.Camae		
5	54	Producción Biológica	Oficina Jefe Producción Biológicos	N.A			
6	55	Producción Biológica	Sala Material Estéril	17	42.5	8	D
7	56	Producción Biológica	Secado, Preparación y Esterilización de Materiales	16.5	41.3	8	D
8	57	Producción Biológica	Lavado Envases Primarios - Lavado Equipos			202	1
9	58	Producción Biológica	Área Lavado Material Laboratorio			17.12.202	
10	59	Producción Biológica	Bodega Equipos Limpios		s.Camachol		
11	60	Producción Biológica	Esclusa Residuos	N.A			
12	61	Producción Biológica	Equipos limpieza				
13	62b	Inmunológicas	Bypass	3.23	7.95	8	D
14	76	Producción Biológica	Pasillo F		S.CamachoF	17.12.20	21
15	77	Producción Biológica	Sala Destrucción - Inactivación Desechos	N.A	S.Cam		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 9 de 28

16	77b	Producción Biológica	Bypass contención pasillo sucio	N.A S.C	amachoR	17.12.20 21	
17	92	Producción Biológica	Preparación Medios de Cultivo	16.2	40.6	8	D

Tabla 2. Especificaciones Técnicas.

N° Sala	Código	Área	Nombre de Sala	Presión Diferencial, Pa	Renovacio nes, Ren/hr	Tempera tura °C	Humedad Relativa %	Luz, Lux	Ruido, dBA
1	51	Producci ón Biológica	Pasillo D	N/A	10	12 a 28	≥75	>150	<85
2	63	Producci ón Biológica	Estaciones de Trabajo				۵۰\		
3	64	Producci ón Biológica	Cepario Producción Biológicos			CamachoR	17.12.2021		
4	52	Producci ón Biológica	Sala Archivo		N.A	Came			
5	54	Producci ón Biológica	Oficina Jefe Producción Biológicos						
6	55	Producci ón Biológica	Sala Material Estéril	10	10	12 a 28	≥75	>300	<85
7	56	Producci ón Biológica	Secado, Preparación y Esterilización de Materiales	10	10	12 a 28	≥75	>500	<85
8	57	Producci ón Biológica	Lavado Envases Primarios - Lavado Equipos				2021		
9	58	Producci ón Biológica	Área Lavado Material Laboratorio			machoR	112.2		
10	59	Producci ón Biológica	Bodega Equipos Limpios		N.A S.C				
11	60	Producci ón Biológica	Esclusa Residuos						

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 10 de 28

12	61	Producci ón Biológica	Equipos limpieza	N.A	S.Camac	noR 17.12	2.2021		
13	62b	Producci ón Biológica	Bypass	10	20	18 a 25	≥65	>150	<85
14	76	Producci ón Biológica	Pasillo F				021		
15	77	Producci ón Biológica	Sala Destrucción - Inactivación Desechos		SCE	machoR	7.12.2021		
16	77b	Producci ón Biológica	Bypass contención pasillo sucio		MA				
17	92	Producci ón Biológica	Preparación Medios de Cultivo	10	10	12 a 28	≥75	>150	<85

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 11 de 28

Ensayo Nº1: Verificación Tasa de Renovaciones/hora

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas se aplica el siguiente procedimiento:

- En las salas con difusores de suministro se debe obtener el valor del caudal en (m3 /h) directamente utilizando un Balómetro que mide caudal para su determinación.
- Los datos obtenidos de caudales quedaran como datos de carácter informativo.
- Obtener la tasa de renovaciones/hora usando la siguiente ecuación:

TASA DE RENOVACIONES/HORA = Caudal suministro total (m3/h) /volumen de la sala (m3)

- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos referenciadas por el código y nombre de la sala. Dichos registros se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.
- Para aquellas salas asociadas a colectores de polvo se hará adicionalmente la verificación del estado con el equipo encendido y apagado.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha
1	Verificación de tasa de renovación	Cumple con lo especificado en la Tabla 2: Especificaciones de salas.	□ Si 🏻 No	S.CamachoR	17.12.2021
	ciones: ⊠ Si □ No		1.	1 '.C.	
Al reali pedida		le las salas hubo unas (que no cumplier	on con las especific	caciones
	N.A S.Cam	achoR 17.12.2021			
Docum	entación Compleme	ntaria: Informes Salas	Limpias		
Resultado: CUMPLE □ NO CUMPLE ☒ NO APLICA □					
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:					
Firma:	S.CamachoR		Firma:		
Fecha:	17.12.2021		Fecha:		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 12 de 28

ENSAYO DE EJECUCIÓN:

Fauino	'Instrumento: _	Balometro	
Luuibu	mon umento.	Daiomeno	

Certificado Calibración: CRT-EBT-731844005-21-3

Tabla 3. Tasa Renovaciones						
Código Sala	Nombre Sala	Especificado, Ren/h	Valor Obtenido	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
51	Pasillo D	≥10	15.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
63	Estaciones de Trabajo					
64	Cepario Producción Biológicos			17.12.202		
52	Sala Archivo		c Camac	non		
54	Oficina Jefe Producción Biológicos	, A	A 5.5			
55	Sala Material Estéril	≥10	17.1	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
56	Secado, Preparación y Esterilización de Materiales	≥10	23.0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
57	Lavado Envases Primarios - Lavado Equipos				01	
58	Área Lavado Material Laboratorio		500	achoR 17.12.21		
59	Bodega Equipos Limpios		N.A S.Can			
60	Esclusa Residuos					
61	Equipos limpieza					
62b	Bypass	≥20	15.0	☐ Si 🏻 No	S.CamachoR	17.12.2021
76	Pasillo F		A S.Camacl	oR 17.12.202	1	
77b	Sala Destrucción -	N.	A S.Camae.			

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 13 de 28

	Inactivación Desechos			17.12.2021		
77	Bypass contención pasillo sucio	N.A	S.CamachoR	17.12.200		
92	Preparación Medios de Cultivo	≥10	20.5	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 14 de 28

Ensayo Nº2: Verificación de la Clase ISO de Limpieza del Aire

Metodología del Ensayo:

Se debe realizar el conteo de partículas "At rest".

- Se entiende por "at Rest" cuando la planta está sin presencia de personal de producción, pero con todo el equipo de producción instalado y en funcionamiento. Se deben registrar las máquinas que estén en funcionamiento y las maquinas que están paradas durante la realización del test.
- El número de puntos de muestreo en sala será determinado en función de la superficie y el grado de limpieza de la misma según la norma ISO 14644- 1:2015.
- Se debe colocar la sonda isocinética en posición vertical a una altura aproximada de un metro del suelo (aproximadamente a la altura de trabajo). Para realizar la toma de muestra ("At rest") se procederá como sigue:
- Poner en marcha el contador de partículas de acuerdo con el modo de Certificación GMP, midiendo los puntos y muestras establecidas en el programa. Los resultados se registrarán en el voucher que entregara el equipo al finalizar la medición (datos crudos) de cada sala evaluada, identificada por Código y nombre de la Sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

Criterio de Aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple la normativa de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas.

cumple la normativa de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas.								
ISO 14	4644- 1:2015							
Clase	ISO		0.5 µm		5.0	μm		
8 3.520.0)	29.3	800		
N°	Ítem a Verificar	Espe	ecificación	Cumple		Firma	Fecha	
Verificación de Clase. Cumple con lo especificado en la tabla 1. Clasificación de salas. Cumple con lo especificado en la tabla 1. Si □ No S.CamachoR 17.12.202					21			
Desvia	Desviaciones: ☐ Si ☒ No N.A S:CamachoR 17.12.2021							
Docum	nentación Compleme	entari	a: Informes	Salas Limpias				
Resulta	Resultado: CUMPLE $oximes$ NO CUMPLE $oximes$ NO APLICA $oximes$							
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:								
Firma: S.CamachoR Firma:								
Fecha:	17.12.2021			Fecha:				

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 15 de 28

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equip	oo/Instrumento: _	_Contador d	e Partículas	
-------	-------------------	-------------	--------------	--

Certificado Calibración: CRT-95356-21-3_____

Tabla 4. Prueba de Conteo de Partículas en "At Rest"								
Código	Nombro Colo	ISO 14644- 1:2015		Cumple	Cierro o	. .		
Sala	Nombre Sala	0.5 µm	5.0 µm	SI/NO	Firma	Fecha		
51	Pasillo D	93184	1794	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
55	Sala Material Estéril	157931	1654	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
56	Secado, Preparación y Esterilización de Materiales	142036	859	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
62b	Bypass	22848	5597	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
92	Preparación Medios de Cultivo	174663	406	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 16 de 28

Ensayo Nº3: Verificación de la Presión Diferencial

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas se determinará la presión dentro de la sala con respecto a la sala contigua, utilizando un manómetro diferencial debidamente calibrado.

- Se debe comprobar que las puertas de todas las salas involucradas con el sistema HVAC estén cerradas.
- Los valores de presión se deben tomar utilizando las tomas colocadas en el techo, si existe.
- Si no es posible ejecutar el ensayo de la forma indicada anteriormente, se debe medir la diferencia de presiones entre salas por debajo de las puertas.
- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas por código interno y nombre específico. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha	
1	Verificación de la presión diferencial.	Cumple con lo especificado en la Tabla 2: Especificaciones de salas.	□ Si 🛭 No	S.CamachoR	17.12.2021	
Desvia	aciones: 🛛 Si 🗆 No					
Al rea			nas que no cumplieron c	on las especific	caciones	
pedida	as _{N.A} S.Camac	hoR 17.12.2021				
Docun	nentación Complem	entaria: Informes S	alas Limpias			
Instru	mento de Medición:	Balómetro con son	da.			
Result	Resultado: CUMPLE □ NO CUMPLE ☑ NO APLICA □					
Elabor	Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:					
Firma: S.CamachoR Firma:						
Fecha	: 17.12.2021		Fecha:			

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 17 de 28

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/Instrumento: _Balómetro con sonda _____

Certificado Calibración: _CRT-EBT-731844005-21-3_

	Tabla 5. Verificación de Diferencial de Presión								
Código Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacente	Valor Especificado, Pa	Valor Obtenido, Pa	Cumple SI/NO	Firma	Fecha		
51	Pasillo D	Pasillo	Min. 10	12.7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		
55	Sala Material Estéril	Pasillo	Mín.10	4.3	□ Si 🔀 No	S.CamachoR	17.12.2021		
56	Secado, Preparación y Esterilización de Materiales	Pasillo	Mín.10	2.68	□ Si ဩ No	S.CamachoR	17.12.2021		
COL	D	Sala 62	Min 10	27.5	⊠ Si □	C Companie a D	17 10 0001		
62b	Bypass	Pasillo Ext.	Mín.10	48.4	No	S.CamachoR	17.12.2021		
92	Preparación Medios de Cultivo	Pasillo	Mín.10	12.7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 18 de 28

Ensayo Nº4: Verificación de la Temperatura y Humedad Relativa (%).

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas, se toman diversas medidas de temperatura y humedad relativa en las salas a la altura de trabajo.

Se medirán 5 puntos de temperatura y 5 puntos de humedad relativa.

- Equipos necesarios: Equipo de determinación de temperatura y humedad relativa (Termohigrómetro).
- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas respectivamente por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha	
1	Verificación de la Temperatura.	Cumple con una Temperatura 12°C- 28°C	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021	
2 Verificación de Humedad relativa ≤ 75%HR.			⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021	
Desvia	Desviaciones: ☐ Si X No N.A. S.CamachoR 17.12.2021					
Docum	nentación Compleme	entaria: Informes	Salas Limpias			
Instru	mento de Medición:	Sensor de Tempe	eratura y Humedad.			
Resultado: CUMPLE ☑ NO CUMPLE □ NO APLICA □						
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:						
Firma:	: S.CamachoR		Firma:			
Fecha:	: 17.12.2021		Fecha:			

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 19 de 28

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/Instrumento: Sensor de Temperatura y humedad

Certificado Calibración: CRT-EBT-731844005-21-3____

	Tabla 6. Verificación de Temperatura y Humedad Relativa (%) de la Sala.								
Código Sala	Nombre Sala	Temperatura Obtenida °C	Humedad Relativa Obtenida %	Cumple SI/NO	Firma	Fecha			
51	Pasillo D	20.3	47.3	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021			
55	Sala Material Estéril	18.9	56.9	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021			
56	Secado, Preparación y Esterilización de Materiales	18.4	57.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021			
62b	Bypass	20.7	52.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021			
92	Preparación Medios de Cultivo	18.8	57.7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021			

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 20 de 28

Ensayo Nº5: Verificación de Luz y Ruido

Objetivo: Verificar que el nivel de iluminación y ruido en las salas cumpla con lo indicado en DS N°594.

Metodología del Ensayo:

Se debe utilizar un medidor de luz y un medidor de ruido debidamente calibrado para determinar la iluminación y ruido de cada sala.

- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificados por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.
- La medición del ruido queda registrada dentro del protocolo como informativo.

Criterio de Aceptación:

Promedio de las mediciones de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2 Promedio de las mediciones de Ruido dBA de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2

N°	Ítem a Verificar	Especificación Cump		Firma	Fecha
1	Verificación de Iluminancia	Cumple con lo especificado en la Tabla 2. Especificaciones de salas. □ Si ☒ No		S.CamachoR	17.12.2021
2	Verificación de Ruido	Cumple con lo especificado en la Tabla 2. Especificaciones de salas.	especificado en la Tabla 2. Especificaciones de ⊠ Si □ No		17.12.2021
Desviaciones: ⊠ Si □ No					
		le las salas hubo unas que r	o cumplieron o	con las especific	caciones
pedidas N.A S.CamachoR 17.12.2021					
Documentación Complementaria: Informes de Salas Limpias					
Instrun	nento de Medición: I	Luxometro y Sonometro			
Resultado: CUMPLE \square NO CUMPLE \square NO APLICA \square					
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:					
Firma: S.CamachoR			Firma:		
Fecha: 17.12.2021			Fecha:		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 21 de 28

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/Instrumento: _	Luxómetro
-----------------------	-----------

Certificado Calibración: _20200617_____

	Tabla 7. Verificación de Luz en Salas.					
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, de LUX	Valor Obtenido, LUX	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
51	Pasillo D	<u>></u> 150	425.0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
55	Sala Material Estéril	<u>></u> 300	438.0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
56	Secado, Preparación y Esterilización de Materiales	<u>></u> 500	234.4	□ Si 🏻 No	S.CamachoR	17.12.2021
62b	Bypass	<u>></u> 150	407.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
92	Preparación Medios de Cultivo	<u>></u> 150	281.0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021

Equipo/Instrumento:	Sonometro
---------------------	-----------

Certificado Calibración: __20200617-A _____

	Tabla 8. Verificación de Ruido en Salas (carácter informativo)					
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, de dBA	Valor Obtenido, dBA	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
51	Pasillo D	≤85	38.5	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
55	Sala Material Estéril	≤85	30.5	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
56	Secado, Preparación y Esterilización de Materiales	≤85	31.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
62b	Bypass	≤85	48.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021
92	Preparación Medios de Cultivo	≤85	33.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	17.12.2021

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 22 de 28

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para cada una de las variables medidas en cada uno de los ensayos de revalidación se realizará la comparación directa con las especificaciones definidas y se dará el concepto de la prueba.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El criterio de aceptación para las fases propuestas de revalidación define que todos los requerimientos sean cumplidos o si se presenta algún incumplimiento, éste sea investigado y justificado plenamente. De lo contrario, proceder como se describe en MANEJO DE DESVIACIONES.

7. REPORTE RESUMEN

Una vez concluido el proceso de Mantenimiento del Estado Validado del Sistema HVAC UMA-1 se elaborará un informe de cierre que describirá el análisis de los datos y los resultados obtenidos.

Deben contener:

Nombre del sistema revalidado y protocolo de referencia

Resultados de las pruebas de mantenimiento del estado validado del sistema: Se debe mostrar el resultado, el criterio de aceptación y el concepto de cumplimiento.

Firmas de cierre de fase de recalificación.

8. MANEJO DE DESVIACIONES

Objetivo: Hacer un listado de todas las desviaciones encontradas durante la ejecución del documento de revalidación del sistema. También hay que confirmar que todas las desviaciones hayan sido resueltas y aprobadas.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 23 de 28

Método: Escribir en la tabla cualquier desviación encontrada durante la ejecución del documento de revalidación.

Incluir una breve descripción de la desviación y número asignado al formulario de investigación de dicha desviación. Todos los formularios de investigación de desviaciones deben ser anexados a este documento de calificación., según Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas SOP0004.

Luego de resolver y aprobar la desviación, se debe consignar en la columna de "Desviación cerrada" la firma y fecha por la persona que está llenando los datos de esta revalidación.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1
VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 24 de 28

FORMATO PA	RA MANEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES Y CA	ALIFICACIONES		
Protocolo de Validación Nº:SCL-PC-VET-MEV-UMA-1				
Título del Protocolo: _Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado para la validación del Sistema HVAC UMA-1_				
REPORTE DE DES	SVIACIÓN Nº: _1 Página _1	de3		
	Etapa de Calificación o Validación:			
Dise	ño □ Instalación □ Operación ဩ Deser	mpeño □		
Descripción de la	Desviación:			
Fecha: _17.12.202	21 Firma: _S.CamachoR			
Clasificación de la Desviación	Acciones	Observaciones		
□ No Crítica	Descripción de la justificación: Fecha: Firma:			
⊠ Crítica	Descripción de la justificación: En la realización del protocolo unas salas no cumplen con las especificaciones Fecha:17.12.2021 Firma: _S.CamachoR	No Cumple el Ensayo Nº1: Verificación de la Tasa de Renovaciones/hora la sala 62b		
	s realizadas fueron suficientes para remediar la desviación Firma:	(SI/NO)? Fecha:		
¿Se requiere la (SI/NO):	a aplicación del procedimiento de acciones correct	tivas y preventivas?		
Evaluado y Aprob	oado por:			
Cargo:	Fecha:			
	Cargo:	Fecha:		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1
VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 25 de 28

FORMATO PA	RA MANEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES Y CA	ALIFICACIONES		
Protocolo de Validación N°:SCL-PC-VET-MEV-UMA-1				
Título del Protoco HVAC UMA-1_	olo: _Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado para la	a validación del Sistema		
REPORTE DE DES	SVIACIÓN Nº: _2 Página _	2 de3		
	Etapa de Calificación o Validación:			
Diseño □ Instalación □ Operación ⊠ Desempeño □				
Descripción de la	Desviación:			
Fecha: _17.12.202	21 Firma: _S.CamachoR			
Clasificación de la Desviación	Acciones	Observaciones		
□ No Crítica	Descripción de la justificación: Fecha: Firma:			
🛛 Crítica	No Cumple el Ensayo Nº3: Verificación de la Presión Diferencial la salas 55 y 56			
	s realizadas fueron suficientes para remediar la desviación Firma:	ı (SI/NO)? Fecha:		
¿Se requiere la (SI/NO):	a aplicación del procedimiento de acciones correct	tivas y preventivas?		
Evaluado y Aprob	pado por:			
Cargo:	rgo: Fecha:			
	Cargo:	Fecha:		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 26 de 28

FORMATO PARA MANEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES Y CALIFICACIONES				
Protocolo de Validación N°:SCL-PC-VET-MEV-UMA-1				
Título del Protocolo: _Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado para la validación del Sistema HVAC UMA-1_				
REPORTE DE DESVIACIÓN N°: _3 Página _3 de3				
	Etapa de Calificación o Validación:			
Diseño □ Instalación □ Operación ⊠ Desempeño □				
Descripción de la	Desviación:			
Fecha: _17.12.202	21 Firma: _S.CamachoR			
Clasificación de la Desviación	Acciones	Observaciones		
	Descripción de la justificación:			
□ No Crítica	Fecha: Firma:			
⊠ Crítica	Descripción de la justificación: En la realización del protocolo unas salas no cumplen con las especificaciones Fecha:17.12.2021 Firma: _S.CamachoR	No Cumple el Ensayo Nº5: Verificación de luz y ruido la sala 56.		
¿Las correcciones realizadas fueron suficientes para remediar la desviación (SI/NO)? Fecha: Firma:				
¿Se requiere la (SI/NO):	a aplicación del procedimiento de acciones correc -	tivas y preventivas?		
Evaluado y Aprob	pado por:			
Cargo: Fecha:				
	Cargo:	Fecha:		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 27 de 28

9. BIBLIOGRAFÍA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- · Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- \cdot EN 779:1993 Y EN 1822. ESPECIFICACIONES PARA FILTROS DE PARTICULAS EN SISTEMAS DE VENTILACION (EN 779 (G y F) & EN1822 (H y U)
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria
 Farmacéutica
- · ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-1	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-1 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 28 de 28

10. ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS DEL SCL-PC-VET-MEV UMA-1

FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	ACTUALIZACIÓN N°
		2021	
	aomach	OR 17.12.	
	N.A S.Camach		