PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)
---

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME

Versión: 01

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS

Página 1 de 34



PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)
SISTEMA HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS

GRUPO PAILL SA DE CV

### PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME

Versión: 01

### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS

Página **2** de **34** 

#### PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Head GEP CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Chief Operating Oficcer CERCAL GROUP		
Licda. Irma Merino	Gerente de Sistema de Gestión Integrado GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Lic. Gabriel Arteaga	Jefe de BPM GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Licda. Mabel Olmedo	Gerente de Aseguramiento de la Calidad GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lic. Miguel Escobar	Regente Farmacéutico GRUPO PAILL S.A. de C.V.		

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS	Página <b>3</b> de <b>34</b>

#### HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME		Primera Versión: Creación del documento

### PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME

Versión: 01

### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS

Página **4** de **34** 

#### **INDICE**

1	GENERALIDADES	5
1.1	Objetivos:	5
1.2	Alcance:	
1.3	Responsabilidades:	6
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:	7
3	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	8
4	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	9
5	PRE-REQUISITOS	10
6	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	11
7	ANEXOS	34

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS	Página <b>5</b> de <b>34</b>

#### **GENERALIDADES**

#### 1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el sistema HVAC, identificado como Sistema HVAC Área de No Estériles — Sólidos Mezclas y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de instalación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por GRUPO PAILL SA de CV

#### 1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de instalación aplica a:

Sistema HVAC identificado como Área de No Estériles — Sólidos Mezclas, el cual interviene en las áreas que se presentan en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 8 Grado D:

- P-01 Mezclado en seco 7.
- P-06 Pasillo interno Orales
- P-13 A Equipo Limpio
- P-13b Foliadora
- P-08 Mezclador 6

- P-10 Mezclador 1
- P-11 Mezclador 2
- P-17 Esclusa

El sistema de aire se encuentra ubicado en Área de No Estériles — Sólidos Mezclas de GRUPO PAILL SA de CV ubicado en 10 Calle Ote San Salvador, El Salvador, en las instalaciones de PAILL.

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS	Página <b>6</b> de <b>34</b>

#### 1.3 RESPONSABILIDADES:

GRUPO PAILL SA de CV será responsable junto a CERCAL GROUP designado en la ejecución del presente protocolo.

#### Es responsabilidad de CERCAL GROUP:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de Calificación de Instalación.

#### Es responsabilidad de los encargados, designados por GRUPO PAILL SA de CV

- La revisión y aprobación del protocolo de calificación.
- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

#### Es responsabilidad del equipo conjunto GRUPO PAILL SA de CV y CERCAL GROUP. de:

La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar y/o supervisar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente, deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES	—
SÓLIDOS MEZCLAS	Página <b>7</b> de <b>34</b>

#### 2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El Sistema HVAC Área No Estériles — Sólidos Mezclas identificado con el código interno 02-8-020 está compuesto por una Unidad Manejadora de Aire, Marca MCQUAY, modelo CAH006GDAC, el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas P-01, P-06, P-13a, P-13b, P-08, P-10, P-11 y P-17, las cuales se encuentran bajo la clasificación ISO 8 Grado D.

El sistema cuenta con la siguiente descripción de filtros los cuales se detallan a continuación:

Filtros en etapa de impulsión				
Categoría	Cantidad	Medidas (mm)	Marca	Modelo
Bolsa	2	609.6x609.6x101.6	AEROSTAR	N/A

Filtros en etapa de extracción				
Categoría	Cantidad	Medidas (mm)	Marca	Modelo
Duralex 35%	1	304.8x609.6	Polipack	N/A

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS	Página <b>8</b> de <b>34</b>

#### 3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Encontrándose el protocolo de calificación de instalación aprobado, se utilizará una copia autorizada de este para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.

Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lapicero- lápiz pasta) de tinta indeleble color negro. En caso de ocurrir errores al registrar la información dentro del protocolo, los mismos serán corregidos acorde con los lineamentos de la GMP, línea sobre el error, firma del ejecutor y fecha.

La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:

- Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.

Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1, ESA-ANX1-PAIL-IQ-SME.

Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2, ESA-ANX2-PAIL-IQ-SME.

Preparar un informe de Calificación de la Instalación (ESA-INF-PAIL-2021-IQ-SME) en que se incluya:

- Fecha de inicio y término del estudio.
- Información completa recolectada.
- Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
- Reporte de control de cambios (si los hubo).
- Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS	Página <b>9</b> de <b>34</b>

• Conclusiones sobre la validez de la instalación.

Presentar el informe a los departamentos de Calificaciones, Ingeniería, Mantenimiento y Aseguramiento de Calidad para su revisión y aprobación.

#### 4 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 937, 2006 (Informe 40)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices for heating, ventilation and air-conditioning systems for non-sterile pharmaceutical dosage forms (2011)
   WHO Technical Report Series, No. 961, Annex 5, 2011
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation (2006)
   WHO Technical Report Series, No. 937, Annex 4, 2006
- Guidance on good data and record management practices (2016)
   WHO Technical Report Series, No. 996, Annex 5, 2016
- Guidelines on quality risk management (2013)
   WHO Technical Report Series, No. 981, Annex 2, 2013
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- EN 779:1993 (G y F) y EN 1822 (H y U). Especificaciones para filtros de partículas en sistemas de ventilación.
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALAC	IÓN (IQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ES SÓLIDOS MEZCLAS	STÉRILES — Página 10 de 34

#### 5 PRE-REQUISITOS

Antes de ejecutar el presente protocolo de instalación, se debe contar con la siguiente documentación:

- Análisis de Riesgo
- Requisitos del usuario URS
- Especificaciones de diseño EETT
- Manuales y especificaciones del fabricante
- Planos del sistema Planos P&ID
- Planos del sistema Planos As Built (Planimétricos y P&ID)
- Listas de verificación de Comissionning

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS	Página <b>11</b> de <b>34</b>

#### 6 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Ensayo № 1.1: Identificación del equipo — Sistema Unidad de Tratamiento de Aire, impulsión

Objetivo: Comprobar que la información contenida en manual del equipo y documentos internos sea coincidente con los datos de placa.

Metodología del ensayo: Registrar en la tabla los siguientes datos correspondientes acorde a lo indicado en los manuales, documentación interna, registros, entre otros. Comparar dichos datos con la placa característica del equipo.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo especificado en la tabla

Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nombre del equipo	Unidad manejadora de Aire. UMA 1	□ Si □ No		
2	Fabricante / Marca	MCQUAY	□ Si □ No		
3	Modelo	CAH006GDAC	□ Si □ No		
4	Nº de Serie	N/A	□ Si □ No		
5	Código Interno	02-8-020	□ Si □ No		
6	Año de instalación	2015	□ Si □ No		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES -Página **12** de **34** SÓLIDOS MEZCLAS Área de No Estériles – Ubicación de 7 ☐ Si ☐ No Sólidos Mezclas instalación ☐ Si ☐ No Presión 8 ☐ Si ☐ No Nominales: 2500 CFM 9 Caudal Reales: 1800 CFM RPM: ☐ Si ☐ No 10 Potencia capacidad de enfriamiento: 35.1685 kW 2.6416 Alto (m) ☐ Si ☐ No Dimensiones 1.3208 del Largo: (m) 11 ☐ Si ☐ No equipo 0.762 Ancho: (m) ☐ Si ☐ No Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — Página 13 de 34

Ensayo № 1.2: Identificación del equipo — Ventilador de Extracción (Vex), extracción

**Objetivo:** Comprobar que la información contenida en manual del equipo y documentos internos sea coincidente con los datos de placa.

**Metodología del ensayo:** Registrar en la tabla los siguientes datos correspondientes acorde a lo indicado en los manuales, documentación interna, registros, entre otros. Comparar dichos datos con la placa característica del equipo.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo especificado en la tabla

Nº	Datos de Especificación		Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nombre del equipo	Extractor de Polvos 3° Nivel	□ Si □ No		
2	Fabricante / Marca	MARELLIMORI	□ Si □ No		
3	Modelo	N/A	□ Si □ No		
4	№ de Serie	N/A	□ Si □ No		
5	Código Interno	02-8-023	□ Si □ No		
6	Año de instalación	N/A	□ Si □ No		

PRO	OTOCOLO DE CALIFIO	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01					
VALIDA	ACIÓN DEL SISTEMA SÓLIDO	DE HVAC ÁRE OS MEZCLAS	EA NO ESTÉRIL	ES –	Página <b>14</b>	<b>!</b> de <b>34</b>	
7	Ubicación de instalación		lo Estériles — s Mezclas		si □ No		
8	Potencia	RPM	RPM:1725 □ S		i 🗆 No		
	Dimensiones del equipo	Alto (m)	0.5334	□ Si □ No			
9		Largo: (m)	0.4318	□ Si □ No			
	, .	Ancho: (m)	0.4318		i □ No		
Desviac	ciones: 🗆 Si 🗆 No						
Docum.	complementaria:						
Resulta	do: CU	MPLE	N	10 CL	IMPLE		
Verifica	Verificado por:						
Firma:			Fecha:				

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01 Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01 Página 15 de 34

Ensayo Nº 2: Documentación del Sistema

Objetivo: Verificar que la documentación necesaria para la instalación del equipo esté presente.

Metodología del ensayo: Verificar la disponibilidad de la siguiente documentación.

Criterio aceptación: Deben estar la totalidad de los documentos listados en la tabla a continuación.

Nº	Documentos	Documento encontrado	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Manual del Sistema	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
2	Diagramas del equipo /P&ID	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
3	Plano eléctrico	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES -Página **16** de **34** SÓLIDOS MEZCLAS Ensayo Nº 2: Documentación del Sistema Nombre: de Código: Manual ☐ Si ☐ No mantención 4 Ubicación: Nombre: Código: Especificaciones ☐ Si ☐ No técnicas de filtros 5 Ubicación: Nombre: Código: URS ☐ Si ☐ No 6 Ubicación: Nombre: Código: Análisis de Riesgo ☐ Si ☐ No 7 Ubicación:

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES -Página **17** de **34** SÓLIDOS MEZCLAS Ensayo Nº 2: Documentación del Sistema Nombre: Evaluación de salas Código: ☐ Si ☐ No 8 críticas Ubicación: Nombre: Certificados de Calibración Código: de ☐ Si ☐ No 9 instrumentos críticos Ubicación: Nombre: Prueba de puesta en Código: ☐ Si ☐ No 10 marcha Ubicación: Nombre: Otros (especificar) Código: ☐ Si ☐ No 11 Ubicación: ☐ Si ☐ No Desviaciones: Docum. complementaria: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS MEZCLAS Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01 Página 18 de 34

#### Ensayo Nº 3: Instrumentos críticos del Sistema

**Objetivo:** Verificar que los instrumentos del Sistema considerados críticos dentro de la evaluación del Análisis de Riesgo Código ESA-AR-PAILL-2021-HVAC-SME-01 se encuentren calibrados o verificados.

Se debe verificar que: cuenten con su certificado de calibración vigente y que sean trazables a patrones nacionales o internacionales, que la calibración se haya realizado dentro del rango de trabajo del instrumento, que se encuentre dentro de la tolerancia definida, que el rótulo de calibración se encuentre legible y la información que contiene sea coincidente con la indicada en el certificado de calibración.

**Metodología del ensayo:** Verificar visualmente que los instrumentos críticos se encuentren calibrados o verificados.

**Criterio de aceptación**: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de esta prueba.

Nº	Instrumento	Función	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Transductor de presión diferencial	Medir diferencial de presión para control ventilador UMA 1. SUMINISTRO	Etapa: impulsión Código interno: 02-1-127 Marca: MAGNAHELICE Modelo: 00AR57 Rango medición: 0 a 3 inH20	□ Si □ No		

PR	OTOCOLO DE O	CALIFICACIÓN D	Protoco Versión	lo: ESA-PC-PAIL-2 i:    01	2021-IQ-SME		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS						<b>9</b> de <b>34</b>	
2	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la P-01 — Mezclado en seco 7	Código interno: 02-0-119 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si □ No			
3	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la P-13a — Equipo limpio	Código interno: 02-0-125 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□Si	□ No		
4	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la P-13b - Foliador	Código interno: 02-0-124 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□Sì	□ No		

						Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01		
VALID		TEMA DE HVAC SÓLIDOS MEZCL	ÁREA NO ESTÉRIL AS	ES –	Página <b>2</b>	2 <b>0</b> de <b>34</b>		
5	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la P-08 – Mezclador 6	Código interno: 02-0-120 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si □ No				
6	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la P-10 — Mezclador 1	Código interno: 02-0-121 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□Si	□ No			
7	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la P-11 – Mezclador 2	Código interno: 02-0-122 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□Si	□ No			

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES -Página **21** de **34** SÓLIDOS MEZCLAS Medir Código interno: 02-0-123 diferencial de Manómetros presión en la Marca: diferenciales P-17 – Esclusa Magnahelice 8 ☐ Si ☐ No **Modelo:** 200-60 de presión en Salas Pa Rango medición: -30 a 30 Pa Sensor de Medir 9 temperatura temperatura ≤25 °C ☐ Si ☐ No en Salas en salas Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS	Página <b>22</b> de <b>34</b>

#### Ensayo Nº 4: Servicios de apoyo

**Objetivo:** Verificar que todos los servicios de apoyo que abastecen al equipo hayan sido instalados de acuerdo con las especificaciones y cumplan con éstas

**Metodología del ensayo:** Se debe verificar la instalación de cada uno de los servicios de apoyo que abastecen al equipo están en conformidad con lo que se encuentra en manuales, catálogos y especificaciones del equipo

**Criterio de aceptación:** Los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de la prueba

N°	Servicio de apoyo	Especificación/medición	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
	Servicio	Suministro eléctrico			
	Función	Energizar el equipo			
1	Parámetros de funcionamiento	Tensión: 220 V Potencia: 1.1185 kW Corriente: 4.5 A Frecuencia: 60 Hz			
	Documentación de Calificación	Ref:			
	Servicio	Sistema de respaldo eléctrico			
0	Función	Respaldo ante corte de energía			
2	Parámetros de funcionamiento	Tensión: 220 V Potencia: 1.1185 kW Corriente: 4.5 A Frecuencia: 60 Hz	□ Si □ No		

F	PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)						Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01		
VAL	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES - SÓLIDOS MEZCLAS					— Página <b>23</b> d	le <b>34</b>		
	Documentación Calificación	de	Ref:						
Desv	viaciones: □ Si □No	0							
Docu	ım. complementaria:								
Resu	ıltado:	CU	MPLE		NO	CUMPLE			
Veri	Verificado por:								
Firma:				Fecha:					

### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES -Página **24** de **34** SÓLIDOS MEZCLAS Ejecución de ensayo N°4: Equipo/Instrumento Certificado Calibración Voltaje (V~) Promedio Voltaje (V~) Suministro eléctrico Frecuencia (Hz) Medición 1 Promedio Frecuencia (Hz) Medición 2 Medición 3 Ejecutado por:

Fecha:

Firma:

#### 

Certificado Calibración

Respaldo Eléctrico	Voltaje (V~)	Frecuencia (Hz)	Promedio Voltaje (V~)		
Medición 1					
Medición 2			Promedio Frecuencia (Hz)		
Medición 3					
Ejecutado por:					
Firma:		Fecha:			

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — Página 26 de 34 SÓLIDOS MEZCLAS

**Ensayo № 5.1:** Espacio de uso y ubicación del equipo Unidad de Tratamiento de Aire, xxx impulsión **Objetivo:** Verificar que las partes del equipo se encuentran niveladas e instaladas en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

#### Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre las partes que componen el equipo, verificar visualmente la burbuja.
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

**Criterio de aceptación:** el resultado de la prueba debe estar de acuerdo con las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nivelación	Todas las partes del equipo que van sobre el piso deben encontrarse nivelados	□ Si □ No		
2	Montaje	Se verifica visualmente que se puede desmontar del sistema soltando las abrazaderas de unión	□ Si □ No		
3	Instalación	Se verifica de acuerdo con planos de instalación y todas las partes y canalizaciones están bien fijadas	□ Si □ No		
4	Uniones	Se verifica visualmente que todas las uniones se encuentren bien ajustadas	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE INSTALACION (IO)				colo: ESA-PC-PAIL ón: 01	-2021-IQ-SME	
VAL	IDACIÓN DEL S	ISTEMA DE HVAC ÁREA NO ES SÓLIDOS MEZCLAS	STÉRILES	– Página	a <b>27</b> de <b>34</b>	
5	Espacio para operación		1119	Si □ No		
Desv	viaciones: 🗆 S	i □ No				
••••••					•••••••	
Docu	um. complement	aria:				
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Verificado por:						
Firma: Fecha:						

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — Página 28 de 34 SÓLIDOS MEZCLAS

Ensayo № 5.2: Espacio de uso y ubicación del equipo Ventilador de Extracción (Vex), XXX extracción

Objetivo: Verificar que las partes del equipo se encuentran niveladas e instaladas en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

#### Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre las partes que componen el equipo, verificar visualmente la burbuja.
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

**Criterio de aceptación:** el resultado de la prueba debe estar de acuerdo a las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nivelación	Todas las partes del equipo que van sobre el piso deben encontrarse nivelados	□ Si □ No		
2	Montaje	Se verifica visualmente que se puede desmontar del sistema soltando las abrazaderas de unión	□ Si □ No		
3	Instalación	Se verifica de acuerdo con planos de instalación y todas las partes y canalizaciones están bien fijadas	□ Si □ No		
4	Uniones	Se verifica visualmente que todas las uniones se encuentren bien ajustadas	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)				Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01			
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS			ES –	Página <b>29</b> de <b>34</b>			
Espacio para operación  operación  Equipo cuenta con espacio suficiente para su operación, limpieza, mantención, calificación y circulación de personal			□Si	□No			
Desviaciones: ☐ Si ☐ No							
Docu	ım. complementaria:						
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Verificado por:							
Firma: Fecha:							

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)				SA-PC-PAIL-202 I	21-IQ-SME
VAL	IDACIÓN DEL S	ISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS MEZCLAS	- Página <b>30</b> de	34	
Ensa	<b>ıyo № 6:</b> Verific	ación de P&ID			
_		ue los componentes según listado P&ID, s	e encuentrar	n instalados, ínte	egros, en
	n estado, sin dañ				
	odología del ens	· •	.11		: -: 1-1
	ricar visuaimen encuentran en l	te que los componentes se encuentran insta ouen estado.	alados y que	no tengan dano	s visibles
<b>Crite</b> para	erio de aceptació	on: el resultado de la prueba debe estar de ac ben adjuntar los respectivos informes, así co		_	
Nº	Componente	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Transmisor de presión diferencial UMA 1 SUMINISTR O	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
2	Transmisor de presión	Instalado: Si □ No □ Presenta daño: Si □ No □			

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01		
VAL	IDACIÓN DEL S	ISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS MEZCLAS	- Página <b>31</b> de <b>34</b>		
Ensa	ayo № 6: Verific	ación de P&ID			
3	Transmisor de presión diferencial en salas P- 13a	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
4	Transmisor de presión diferencial en salas P- 13B	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
5	Transmisor de presión diferencial en salas P-08	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
6	Transmisor de presión diferencial en salas P-10	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □	□ Si □ No		

P	PROTOCOLO DE	CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VAL	IDACIÓN DEL S	ISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS MEZCLAS	- Página <b>32</b> de <b>34</b>
Ensa	<b>yo № 6:</b> Verific	ación de P&ID	
		Código de identificación:	
7	Transmisor de presión diferencial en salas P-11	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No
8	Transmisor de presión diferencial en salas P-17	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No
9	Sensor de temperatura en Salas	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No
Desv	riaciones: 🗆 S	i □ No	

.....

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)			Protocolo: ESA Versión: 01	A-PC-PAIL-2021-IQ-SME		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS			Página <b>33</b> de <b>3</b> 4	4		
Ensayo № 6: Verificación de P&ID						
Docum. complement	aria:					
Resultado:	CUMPLE		NO CU	JMPLE 🗌		
Verificado por:						
Firma:			Fecha:			

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (10)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SME Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS MEZCLAS	Página <b>34</b> de <b>34</b>

#### 7 ANEXOS

- Registro de Desviaciones.
- Registro de Control de Cambios.
- Documentación de Respaldo o Soporte:
- Documentación complementaria Ensayo № 2
- Documentación complementaria Ensayo № 3
- Documentación complementaria Ensayo № 4
- Documentación complementaria Ensayo № 6