PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS	Página <b>1</b> de <b>43</b>



PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)
SISTEMA HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS

GRUPO PAILL SA DE CV

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL

Versión: 01

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS

Página **2** de **43** 

# PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Head GEP CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Chief Operating Oficcer CERCAL GROUP		
Licda. Irma Merino	Gerente de Sistema de Gestión Integrado GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Lic. Gabriel Arteaga	Jefe de BPM GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Licda. Mabel Olmedo	Gerente de Aseguramiento de la Calidad GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lic. Miguel Escobar	Regente Farmacéutico GRUPO PAILL S.A. de C.V.		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS	Página <b>3</b> de <b>43</b>

# HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL		Primera Versión: Creación del documento

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL

Versión: 01

# VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS

Página **4** de **43** 

# **INDICE**

1	GENERALIDADES	5
1.1	Objetivos:	5
1.2	Alcance:	
1.3	Responsabilidades:	6
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:	7
3	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	8
4	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	9
5	PRE-REQUISITOS	10
6	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	11
7	ANEXOS	43

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS	Página <b>5</b> de <b>43</b>

#### **GENERALIDADES**

# 1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el sistema HVAC, identificado como Sistema HVAC Área de No Estériles — Sólidos y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de instalación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por GRUPO PAILL SA de CV

#### 1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de instalación aplica a:

Sistema HVAC identificado como Área de No Estériles — Sólidos, el cual interviene en las áreas que se presentan en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 8 Grado D:

- D-01 − Esclusa.
- D-02 Controles en Proceso Sólidos.
- D-03 Mezclado en Húmedo y Secado.
- D-05 Blistera 4.
- D-06 Encapsulado Manual 3.
- D-07 Encapsulado 1.
- D-08 Foliadora.
- D-09 Ensobretadora 4.
- D-10 Ensobretado 1.
- D-11 Ensobretado 1.

- D-12 Tabletera 1.
- D-13 Tabletera 6.
- D-14 Tabletera 2.
- D-15 Tabletera 3.
- D-16 Blistera 2.
- D-17 Blistera 3.
- D-19 Recubrimiento 1.
- D-21 Recubrimiento 2.
- D-25 Encapsuladora automática 2.
- Pasillo de Sólidos.

El sistema de aire se encuentra ubicado en Área de No Estériles — Sólidos de GRUPO PAILL SA de CV ubicado en 10 Calle Ote San Salvador, El Salvador, en las instalaciones de PAILL.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS	Página <b>6</b> de <b>43</b>

#### 1.3 RESPONSABILIDADES:

GRUPO PAILL SA de CV será responsable junto a CERCAL GROUP designado en la ejecución del presente protocolo.

### Es responsabilidad de CERCAL GROUP:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de Calificación de Instalación.

### Es responsabilidad de los encargados, designados por GRUPO PAILL SA de CV

- La revisión y aprobación del protocolo de calificación.
- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

#### Es responsabilidad del equipo conjunto GRUPO PAILL SA de CV y CERCAL GROUP. de:

La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar y/o supervisar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente, deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS	Página <b>7</b> de <b>43</b>

### 2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El Sistema HVAC Área No Estériles — Sólidos identificado con el código interno 02-8-002 está compuesto por una Unidad Manejadora de Aire, Marca MCQUAY, modelo CAH017FDAC, el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas D-01, D-02, D-03,D-05, D-06, D-07, D-08, D-09, D-10, D-11, D-12, D-13, D-14, D-15, D-16, D-17, D-19, D-21, D-25 y Pasillo de Sólidos, las cuales se encuentran bajo la clasificación ISO 8 Grado D.

El sistema cuenta con la siguiente descripción de filtros los cuales se detallan a continuación:

Filtros en etapa de impulsión				
Categoría	Cantidad	Medidas (mm)	Marca	Modelo
Bolsa	6	200x240x300	Veco	AV55599

Filtros en etapa de extracción				
Categoría	Cantidad	Medidas (mm)	Marca	Modelo
Duralex 35%	2	711.2x558.8	Polipack	N/A

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS	Página <b>8</b> de <b>43</b>

#### 3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Encontrándose el protocolo de calificación de instalación aprobado, se utilizará una copia autorizada de este para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.

Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lapicero- lápiz pasta) de tinta indeleble color negro. En caso de ocurrir errores al registrar la información dentro del protocolo, los mismos serán corregidos acorde con los lineamentos de la GMP, línea sobre el error, firma del ejecutor y fecha.

La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:

- Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.

Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1, ESA-ANX1-PAIL-IQ-SOL.

Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2, ESA-ANX2-PAIL-IQ-SOL.

Preparar un informe de Calificación de la Instalación (ESA-INF-PAIL-2021-IQ-SOL) en que se incluya:

- Fecha de inicio y término del estudio.
- Información completa recolectada.
- Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
- Reporte de control de cambios (si los hubo).
- Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS	Página <b>9</b> de <b>43</b>

Conclusiones sobre la validez de la instalación.

Presentar el informe a los departamentos de Calificaciones, Ingeniería, Mantenimiento y Aseguramiento de Calidad para su revisión y aprobación.

### 4 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 937, 2006 (Informe 40)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices for heating, ventilation and air-conditioning systems for non-sterile pharmaceutical dosage forms (2011)
   WHO Technical Report Series, No. 961, Annex 5, 2011
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation (2006)
   WHO Technical Report Series, No. 937, Annex 4, 2006
- Guidance on good data and record management practices (2016)
   WHO Technical Report Series, No. 996, Annex 5, 2016
- Guidelines on quality risk management (2013)
   WHO Technical Report Series, No. 981, Annex 2, 2013
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- EN 779:1993 (G y F) y EN 1822 (H y U). Especificaciones para filtros de partículas en sistemas de ventilación.
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SO Versión: 01		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS	Página <b>10</b> de <b>43</b>		

# 5 PRE-REQUISITOS

Antes de ejecutar el presente protocolo de instalación, se debe contar con la siguiente documentación:

- Análisis de Riesgo
- Requisitos del usuario URS
- Especificaciones de diseño EETT
- Manuales y especificaciones del fabricante
- Planos del sistema Planos P&ID
- Planos del sistema Planos As Built (Planimétricos y P&ID)
- Listas de verificación de Comissionning

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS	Página <b>11</b> de <b>43</b>

# 6 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Ensayo № 1.1: Identificación del equipo — Sistema Unidad de Tratamiento de Aire, 02-8-002 impulsión

Objetivo: Comprobar que la información contenida en manual del equipo y documentos internos sea coincidente con los datos de placa.

Metodología del ensayo: Registrar en la tabla los siguientes datos correspondientes acorde a lo indicado en los manuales, documentación interna, registros, entre otros. Comparar dichos datos con la placa característica del equipo.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo especificado en la tabla

Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nombre del equipo	Unidad manejadora de Aire. Manejadora de Aire Orales Solidos	□ Si □ No		
2	Fabricante / Marca	MCQUAY	□ Si □ No		
3	Modelo	CAH017FDAC	□ Si □ No		
4	Nº de Serie	FBUU011200500	□ Si □ No		
5	Código Interno	02-8-022	□ Si □ No		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES -Página **12** de **43** SÓLIDOS 2003 6 Año de instalación ☐ Si ☐ No Área de No estériles -Ubicación de 7 ☐ Si ☐ No Sólidos instalación ☐ Si ☐ No Presión 8 Nominales: 9000 CFM ☐ Si ☐ No 9 Caudal Reales: 5058 CFM RPM: ☐ Si ☐ No capacidad de calentamiento: 10 Potencia capacidad de enfriamiento: 11185 kW 4.724 Alto (m) ☐ Si ☐ No 2.032 Dimensiones del Largo: (m) ☐ Si ☐ No 11 equipo 1.168 Ancho: (m) ☐ Si ☐ No Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01 Página 13 de 43

Ensayo № 1.2: Identificación del equipo — Ventilador de Extracción (Vex), 02-8-010 extracción

**Objetivo:** Comprobar que la información contenida en manual del equipo y documentos internos sea coincidente con los datos de placa.

**Metodología del ensayo:** Registrar en la tabla los siguientes datos correspondientes acorde a lo indicado en los manuales, documentación interna, registros, entre otros. Comparar dichos datos con la placa característica del equipo.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo especificado en la tabla

Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nombre del equipo	Extractor General de Polcos	□ Si □ No		
2	Fabricante / Marca	MARELLIMORI	□ Si □ No		
3	Modelo	MA132MC2B3	□ Si □ No		
4	№ de Serie	A4C1351A00017	□ Si □ No		
5	Código Interno	02-8-010	□ Si □ No		
6	Año de instalación	2003	□ Si □ No		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES -Página **14** de **43** SÓLIDOS Ubicación de Área de No estériles – ☐ Si ☐ No instalación Sólidos 8 Presión ☐ Si ☐ No Nominales: 1.500 CFU ☐ Si ☐ No 9 Caudal Reales: 720 CFU N/A 10 Potencia ☐ Si ☐ No 1 Alto (m) ☐ Si ☐ No Dimensiones del 80 Largo: (m) ☐ Si ☐ No 11 equipo 80 Ancho: (m) ☐ Si ☐ No Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Resultado: CUMPLE NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — Página 15 de 43 Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01 Página 15 de 43

Ensayo Nº 2: Documentación del Sistema

Objetivo: Verificar que la documentación necesaria para la instalación del equipo esté presente.

Metodología del ensayo: Verificar la disponibilidad de la siguiente documentación.

Criterio aceptación: Deben estar la totalidad de los documentos listados en la tabla a continuación.

Nº	Documentos	Documento encontrado	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Manual del Sistema	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
2	Diagramas del equipo /P&ID	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
3	Plano eléctrico	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		

	PROTOCOLO DE CAL	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01		
VA	LIDACIÓN DEL SISTE	Página <b>16</b> de <b>43</b>		
Ens	ayo № 2: Documentac	ión del Sistema		
		Nombre:		
4	Manual de mantención	Código:	□Si	i □ No
4	mantencion	Ubicación:		
		Nombre:		
5	Especificaciones técnicas de filtros	Código:	□ Si □ No	
Ü		Ubicación:		
		Nombre:		
6	URS	Código:	□Si	i □ No
		Ubicación:		
		Nombre:		
7	Análisis de Riesgo	Código:	□Si	i □ No
		Ubicación:		

				Protocol Versión	o: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL : 01
VA	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS			Página <b>1</b> 7	7 de <b>43</b>
Ens	sayo № 2: Documentac	ión del Sistema			
		Nombre:			
8	Evaluación de salas críticas	Código:	□Si	□ No	
		Ubicación:			
		Nombre:			
9	Certificados de Calibración de	Código:	□ Si	□ Si □ No	
	instrumentos críticos	Ubicación:			
		Nombre:			
10	Prueba de puesta en marcha	Código:	□Si	□ No	
		Ubicación:			
		Nombre:			
11	Otros (especificar)	Código:	□ Si	□ No	
		Ubicación:			
Des	sviaciones: 🗆 Si 🗆 No				
	num complementerie		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	cum. complementaria: cultado:	CUMPLE N	O CUN	ADLE [	
LGS	ouitaut.	COMITLE IN		VILLE [	

Verificado por:

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALA	7 ( .I( ) V  ( I( ) )	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOI Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO SÓLIDOS	Página <b>18</b> de <b>43</b>	
Ensayo № 2: Documentación del Sistema		
Firma:	Fecha:	

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01 Página 19 de 43

#### Ensayo № 3: Instrumentos críticos del Sistema

**Objetivo:** Verificar que los instrumentos del Sistema considerados críticos dentro de la evaluación del Análisis de Riesgo Código ESA-AR-PAILL-2021-HVAC-MIC-01 se encuentren calibrados o verificados.

Se debe verificar que: cuenten con su certificado de calibración vigente y que sean trazables a patrones nacionales o internacionales, que la calibración se haya realizado dentro del rango de trabajo del instrumento, que se encuentre dentro de la tolerancia definida, que el rótulo de calibración se encuentre legible y la información que contiene sea coincidente con la indicada en el certificado de calibración.

**Metodología del ensayo:** Verificar visualmente que los instrumentos críticos se encuentren calibrados o verificados.

**Criterio de aceptación**: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de esta prueba.

Nº	Instrumento	Función	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Transductor de presión diferencial	Medir diferencial de presión para control ventilador UMA 1. SUMINISTRO	Etapa: impulsión Código interno: 02-1-127 Marca: Magnahelice Modelo: 00AR57 Rango medición: 0 a 3 inH20	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SC Versión: 01		-2021-IQ-SOI
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS			LES –	Página <b>20</b> de <b>43</b>			
		Medir y controlar	Código interno:				
	Sensor de	temperatura de aire	Marca:				
2	temperatura de ducto	suministrado a salas	Modelo:	□ Si l	□ No		
			Rango medición:				
			~				
3	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-01 — Esclusa	Código interno: 02-0-115 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si l	□ No		
4	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-02 – Controles en Proceso Sólidos	Código interno: 02-0-114 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición:	□ Si l	□ No		

-30 a 30 Pa

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01		
VALII	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS					<b>21</b> de <b>43</b>	
5	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-03 – Mezclado en Húmedo y Secado	Código interno: 02-0-115 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si l	□ No		
6	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-05 – Blistera 4	Código interno: 02-0-116 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si l	□ No		
7	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-06 – Encapsulado Manual 3	Código interno: 02-0-118 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si l	□ No		
8	Manómetros diferenciales	Medir diferencial de	Código interno: 02-0-103	□Si	□ No		

Marca:

presión en la

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)						colo: ESA-PC-PAIL ón: 01	-2021-IQ-SOL
VALII	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS					<b>22</b> de <b>43</b>	
	de presión en Salas	D-07 — Encapsulado 1	Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa				
9	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-08 — Foliadora	Código interno: 02-0-1101 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si	□ No		
10	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-09 – Ensobretadora 4	Código interno: 02-0-102 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si	□ No		
11	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-10 — Ensobretado 1	Código interno: 02-0-103 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60	□ Si	□ No		

Pa

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS				Página	Página <b>23</b> de <b>43</b>		
			Rango medición: -30 a 30 Pa				
12	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-11 — Ensobretado 2	Código interno: 02-0-104 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si	□ No		
13	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-12 – Tabletera 1	Código interno: 02-0-106 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si	□ No		
14	Manómetros diferenciales de presión en	Medir diferencial de presión en la D-13 – Tabletera 6	Código interno: 02-0-105 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60	□Si	□ No		

Pa

Rango medición: -30 a 30 Pa

Salas

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)						Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS						<b>24</b> de <b>43</b>		
15	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-14 — Tabletera 2	Código interno: 02-0-107 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si □ No				
16	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-15 — Tabletera 3	Código interno: 02-0-108 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si l	□ No			
17	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-16 — Blistera 2	Código interno: 02-0-109 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si l	□ No			
18	Manómetros diferenciales	Medir diferencial de	Código interno: 02-0-110	□ Si l	□ No			

Marca:

presión en la

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)						Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS					Página	Página <b>25</b> de <b>43</b>		
	de presión en Salas	D-17 — Blistera 3	Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa					
19	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-19 — Recubrimiento	Código interno: 02-0-111 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si	□ No			
20	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-21 – Recubrimiento 2	Código interno: 02-0-112 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa Rango medición: -30 a 30 Pa	□ Si	□ No			
21	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la D-25 – Encapsuladora automática 2	Código interno: 02-0-117 Marca: Magnahelice Modelo: 200-60 Pa	□Si	□ No			

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES -Página **26** de **43** SÓLIDOS Rango medición: -30 a 30 Pa Medir Código interno: diferencial de 02-0-113 Manómetros presión en la Marca: diferenciales Pasillo de Magnahelice 22 ☐ Si ☐ No de presión en Sólidos Modelo: 200-60 Salas Pa Rango medición: -30 a 30 Pa Sensor de Medir 23 temperatura temperatura ≤25 °C ☐ Si ☐ No en Salas en salas ☐ Si ☐ No Desviaciones: Docum. complementaria: Resultado: CUMPLE NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS	Página <b>27</b> de <b>43</b>

### **Ensayo Nº 4:** Servicios de apoyo

**Objetivo:** Verificar que todos los servicios de apoyo que abastecen al equipo hayan sido instalados de acuerdo con las especificaciones y cumplan con éstas

**Metodología del ensayo:** Se debe verificar la instalación de cada uno de los servicios de apoyo que abastecen al equipo están en conformidad con lo que se encuentra en manuales, catálogos y especificaciones del equipo

**Criterio de aceptación:** Los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de la prueba

N°	Servicio de apoyo	Especificación/medición	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
	Servicio	Suministro eléctrico			
	Función	Energizar el equipo			
1	Parámetros de funcionamiento	Tensión: 220 V Potencia: 1.1185 kW Corriente: 4.5 A Frecuencia: 60 Hz	□ Si □ No		
	Documentación de Calificación	Ref:			
	Servicio	Sistema de respaldo eléctrico			
0	Función	Respaldo ante corte de energía			
2	Parámetros de funcionamiento	Tensión: 220 V Potencia: 1.1185 kW Corriente: 4.5 A Frecuencia: 60 Hz	□ Si □ No		

	PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)				Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SO Versión: 01				
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS					Página <b>28</b> de <b>43</b>				
	Documentación de Calificación	Ref:							
Desv	viaciones: □ Si □No					••••••			
Docu	ım. complementaria:								
Resu	ıltado: CU	JMPLE		NO CUMPLE					
Veri	ficado por:								
Firm	na:			Fecha:					

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01 Página 29 de 43

Ejecución de ensayo N°4:								
Equipo/Instrumento :								
Certificado Calibración :								
Suministro eléctrico	Voltaje (V~)	Frecuencia (Hz)	Promedio Voltaje (V~)					
Medición 1								
Medición 2			Promedio Frecuencia (Hz)					
Medición 3								
Ejecutado por:								
Firma:		Fecha:						

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01 Página 30 de 43

Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Respaldo Eléctrico	Voltaje (V~)	Frecuencia (Hz)	Promedio Voltaje (V~)			
Medición 1						
Medición 2			Promedio Frecuencia (Hz)			
Medición 3						
Ejecutado por:						
Firma:		Fecha:				

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01 Página 31 de 43

Ensayo № 5.1: Espacio de uso y ubicación del equipo Unidad de Tratamiento de Aire, }impulsión

**Objetivo:** Verificar que las partes del equipo se encuentran niveladas e instaladas en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

### Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre las partes que componen el equipo, verificar visualmente la burbuja.
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

**Criterio de aceptación:** el resultado de la prueba debe estar de acuerdo con las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nivelación	Todas las partes del equipo que van sobre el piso deben encontrarse nivelados	□ Si □ No		
2	Montaje	Se verifica visualmente que se puede desmontar del sistema soltando las abrazaderas de unión	□ Si □ No		
3	Instalación	Se verifica de acuerdo con planos de instalación y todas las partes y canalizaciones están bien fijadas	□ Si □ No		
4	Uniones	Se verifica visualmente que todas las uniones se encuentren bien ajustadas	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE INSTALACION (IO)					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES – SÓLIDOS					Página <b>32</b> de <b>43</b>	
5	Espacio para operación			□ No		
Desv	viaciones: 🗆 S	i □ No				
Docu	ım. complement	aria:				
Resu	ıltado:	CUMPLE	NO C	UMPL	E 🗌	
Verificado por:						
Firma:			Fecha:			

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS	Página <b>33</b> de <b>43</b>

Ensayo № 5.2: Espacio de uso y ubicación del equipo Ventilador de Extracción (Vex), extracción

Objetivo: Verificar que las partes del equipo se encuentran niveladas e instaladas en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

### Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre las partes que componen el equipo, verificar visualmente la burbuja.
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

**Criterio de aceptación:** el resultado de la prueba debe estar de acuerdo a las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nivelación	Todas las partes del equipo que van sobre el piso deben encontrarse nivelados	□ Si □ No		
2	Montaje	Se verifica visualmente que se puede desmontar del sistema soltando las abrazaderas de unión	□ Si □ No		
3	Instalación	Se verifica de acuerdo con planos de instalación y todas las partes y canalizaciones están bien fijadas	□ Si □ No		
4	Uniones	Se verifica visualmente que todas las uniones se encuentren bien ajustadas	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)				<b>S</b> )	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOI Versión: 01					
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES SÓLIDOS			LES —	Página	<b>34</b> de	e <b>43</b>				
5	Espacio para operación Espacio para operación Espacio para operación Espacio para operación espacio suficiente para su operación, limpieza, mantención, calificación y circulación de personal		□ Si [	□ No						
Desv	viaciones: ☐ Si ☐ N	0				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Docu	ım. complementaria:									
Resu	ıltado:	CUMPLE		NO CUMPLE						
Veri	Verificado por:									
Firma:				Fecha:						

				ESA-PC-PAIL-20 01	021-IQ-SOL			
VAL	LIDACIÓN DEL S	SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES - SÓLIDOS	– Página <b>35</b> d	e <b>43</b>				
Ensa	Ensayo № 6: Verificación de P&ID							
		ue los componentes según listado P&ID, se	e encuentrar	ı instalados, ínte	egros, en			
	ı estado, sin dañ							
	odología del ensa	· ·						
		te que los componentes se encuentran insta	lados y que	no tengan dano	s visibles			
-	encuentran en b	n: el resultado de la prueba debe estar de ac	ulordo con lo	a conceificacion	oo dadaa			
	-	ben adjuntar los respectivos informes, así co		<u> </u>				
_	ie corresponda.	serradjuntar 100 respectivos informes, asree	onio docume	ittacion ac sopoi	te oegan			
Nº	Componente	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha			
			(01, 1,0)					
		Instalado: Si □ No □	(51,710)					
	Transmisor de presión	Instalado: Si □ No □ Presenta daño: Si □ No □	(0.110)					
1								
1	de presión diferencial UMA 1	Presenta daño: Si □ No □	□ Si □ No					
1	de presión diferencial UMA 1 SUMINISTR	Presenta daño: Si □ No □ Se encuentra en buen estado: Si □ No □						
1	de presión diferencial UMA 1	Presenta daño: Si □ No □ Se encuentra en buen estado: Si □ No □						
1	de presión diferencial UMA 1 SUMINISTR	Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:						
1	de presión diferencial UMA 1 SUMINISTR O	Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:  ———————————————————————————————————						
	de presión diferencial UMA 1 SUMINISTR O	Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No					
2	de presión diferencial UMA 1 SUMINISTR O	Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:  ———————————————————————————————————						

	PROTOCOLO DI	E CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)			ESA-PC-PAIL-20	021-IQ-SOL
VAI	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS				e <b>43</b>	
Ensa	ayo № 6: Verific	ación de P&ID				
3	Transmisor de presión diferencial en salas D-01	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		Si □ No		
4	Transmisor de presión diferencial en salas D-02	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		Si □ No		
5	Transmisor de presión diferencial en salas D-03	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		Si □ No		
6	Transmisor de presión diferencial en salas D-05	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □		Si □ No		

]	PROTOCOLO DI	E CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)		Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOI Versión: 01		
VAL	LIDACIÓN DEL S	SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES SÓLIDOS	 Página <b>37</b> d	e <b>43</b>		
Ensa	<b>yo № 6:</b> Verific	ación de P&ID				
		Código de identificación:				
7	Transmisor de presión diferencial en salas D-06	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No			
8	Transmisor de presión diferencial en salas D-07	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No			
9	Transmisor de presión diferencial en salas D-08	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No			

]	PROTOCOLO DI	E CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)		Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VAL	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES - SÓLIDOS			Página <b>38</b> de <b>43</b>
Ensa	<b>ıyo № 6:</b> Verific	ación de P&ID		
10	Transmisor de presión diferencial en salas D-09	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		] Si □ No
11	Transmisor de presión diferencial en salas D-10	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		] Si □ No
12	Transmisor de presión diferencial en salas D-11	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		] Si □ No
13	Transmisor de presión diferencial en salas D-12	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □		] Si □ No

				Protocolo: Versión:	ESA-PC-PAIL-20 01	021-IQ-SOL
VAI	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS				e <b>43</b>	
Ensayo № 6: Verificación de P&ID						
		Código de	identificación: 			
14	Transmisor de presión diferencial en salas D-13	Instalado: Si 🗆 No 🗆  Presenta daño: Si 🗆 No  Se encuentra en buen  Código de		□ Si □ No		
15	Transmisor de presión diferencial en salas D-14	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No  Se encuentra en buen  Código de	estado: Si □ No □	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)				Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01			
VAL	LIDACIÓN DEL S	SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES SÓLIDOS	_	Página <b>40</b> d	e <b>43</b>		
Ensa	<b>yo № 6:</b> Verific	ación de P&ID					
16	Transmisor de presión diferencial en salas D-15	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		] Si □ No			
17	Transmisor de presión diferencial en salas D-16	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		] Si □ No			
18	Transmisor de presión diferencial en salas D-17	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		] Si □ No			

]	PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)				Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01			
VAL	LIDACIÓN DEL S	SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES SÓLIDOS	_	Página <b>41</b> de <b>43</b>				
Ensa	<b>yo № 6:</b> Verific	ación de P&ID						
19	Transmisor de presión diferencial en salas D-19	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		l Si □ No				
20	Transmisor de presión diferencial en salas D-21	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:  ———————————————————————————————————		] Si □ No				
21	Transmisor de presión diferencial en salas D-25	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:		l Si □ No				

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)			Protocolo: I Versión:     (	ESA-PC-PAIL-20 01	021-IQ-SOL		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS			 Página <b>42</b> do	e <b>43</b>			
Ensa	Ensayo № 6: Verificación de P&ID						
22	Transmisor de presión diferencial en salas Pasillo de Sólidos	Instalado: Si ☐ No ☐  Presenta daño: Si ☐ N  Se encuentra en buen  Código de		□ Si □ No			
23	Sensor de temperatura en Salas	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ N  Se encuentra en buen  Código de		□ Si □ No			
Desv	viaciones: 🗆 S	i □ No					
Docu	um. complement				_		
-	ıltado:	CUMPLE _	│ NO C	CUMPLE			
Veri	ficado por:						
Firm	na:	Fecha:					

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-SOL Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA NO ESTÉRILES — SÓLIDOS	Página <b>43</b> de <b>43</b>

### 7 ANEXOS

- Registro de Desviaciones.
- Registro de Control de Cambios.
- Documentación de Respaldo o Soporte:
- Documentación complementaria Ensayo № 2
- Documentación complementaria Ensayo № 3
- Documentación complementaria Ensayo № 4
- Documentación complementaria Ensayo Nº 6