Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Página **1** de **40** 



PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)
SISTEMA HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

GRUPO PAILL SA DE CV

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

#### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Página **2** de **40** 

#### PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Head GEP CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Chief Operating Oficcer CERCAL GROUP		
Licda. Irma Merino	Gerente de Sistema de Gestión Integrado GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Lic. Gabriel Arteaga	Jefe de BPM GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Licda. Mabel Olmedo  Gerente de Aseguramient la Calidad GRUPO PAILL S.A. de C.			
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lic. Miguel Escobar	Regente Farmacéutico GRUPO PAILL S.A. de C.V.		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>3</b> de <b>40</b>

#### HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	
ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP		Primera Versión: Creación del documento	

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

#### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Página **4** de **40** 

#### **INDICE**

GEN	ERALIDADES5	,
1.1	Objetivos:5	,
1.2	Alcance:5	,
1.3	Responsabilidades:5	,
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:	7
3.	CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS	š
4	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS1	Ĺ
5	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	,
6	PRE-REQUISITOS	3
7	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	ŀ
8	ANEXOS	)

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>5</b> de <b>40</b>

#### **GENERALIDADES**

#### 1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el sistema HVAC, identificado como Sistema HVAC Área de Bodega Materia Prima Estéril y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de instalación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por GRUPO PAILL SA de CV

#### 1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de operación aplica a:

Sistema HVAC identificado como Área de Bodega Materia Prima Estéril el cual interviene en las áreas que se presentan en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 8 Grado D:

• Q-23 – Esclusa Negra.

En el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 7 Grado C:

- Q-24 Esclusa Húmeda.
- Q-26 Área de Materia Prima no pesada.
- Q-35 Esclusa de Materia Prima Pesada.

Además, en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 5 Grado B:

- Q-27 Esclusa Blanca.
- Q-28 Pasillo.

- Q-33 Área de Pesado de Materia Prima.
- Q-34 Área de Insumos Pesados.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>6</b> de <b>40</b>

El sistema de aire se encuentra ubicado en Área de Bodega Materia Prima Estéril de GRUPO PAILL SA de CV ubicado en 10 Calle Ote San Salvador, El Salvador, en las instalaciones de PAILL.

#### 1.3 RESPONSABILIDADES:

GRUPO PAILL SA de CV será responsable junto a CERCAL GROUP designado en la ejecución del presente protocolo.

#### Es responsabilidad de CERCAL GROUP:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de Calificación de Instalación.

#### Es responsabilidad de los encargados, designados por GRUPO PAILL SA de CV

- La revisión y aprobación del protocolo de calificación.
- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

#### Es responsabilidad del equipo conjunto GRUPO PAILL SA de CV y CERCAL GROUP. de:

La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>7</b> de <b>40</b>

Todas las personas responsables de ejecutar y/o supervisar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente, deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

#### 2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El Sistema HVAC Área Bodega Materia Prima Estéril identificado con el código interno 07-8-031 está compuesto por una Unidad Manejadora de Aire, Marca DAYKIN, modelo CAH003GDAC, el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas Q-23, la cual se encuentran bajo la clasificación ISO 8 Grado D, Q-24, Q-26 y Q-35, las cuales se encuentran bajo la clasificación ISO 7 Grado C y Q-27, Q-28, Q-33 y Q-34, las cuales se encuentran bajo la clasificación ISO 5 Grado B.

El sistema cuenta con la siguiente descripción de filtros los cuales se detallan a continuación:

Filtros en etapa de impulsión				
Categoría Cantidad Medidas (mm) Marca Modelo				
M-PAK	2	240X240X40	AEROSTAR	N/A

Filtros en etapa de extracción					
Categoría Cantidad Medidas (mm) Marca Modelo					
Duralex 35%	1	304.8 x 609.6	Polispack	N/A	

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATE	RIA
PRIMA ESTÉRIL	Página <b>8</b> de <b>40</b>

#### 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS

Se definen las especificaciones de cada sala que compone el Sistema del Área de Bodega Materia Prima Estéril

Tabla 1. Detalle de Salas.

		Dimens	siones	Clasificación Partículas		
Código	Nombre de Sala	Área (m²)	Volumen (m³)	Clase ISO	Grado OMS	
Q-23	Esclusa Negra	2,4	6,48	8	D	
Q-24	Esclusa húmeda	1,38	3,52	7	С	
Q-26	Área de Materia Prima no pesada	3,2	6,45	7	С	
Q-27	Esclusa Blanca	3,1	7,55	5	В	
Q-28	Pasillo	0,9	2,21	5	В	
Q-33	Área de Pesado de Materia Prima	11,65	28,8	5	В	
Q-34	Área de insumos pesados	1,29	1,87	5	В	
Q-35	Esclusa de Materia Prima Pesada	1,14	3,07	7	С	

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Página 9 de 40

Tabla 2. Especificaciones técnicas

Código	Nombre de Sala	Renovaciones	Temperatura (ºC)	Humedad Relativa, %	Luz, Lux	Ruido dB
Q-23	Esclusa Negra	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-24	Esclusa húmeda	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-26	Área de Materia Prima no pesada	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-27	Esclusa Blanca	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-28	Pasillo	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-33	Área de Pesado de Materia Prima	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-34	Área de insumos pesados	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-35	Esclusa de Materia Prima Pesada	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80

Código Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacente	Tipo de Presión	Valor Especificado Pa
0.02	Cooluge Norms	Q-22	Positiva (+)	15 Pa mínimo
Q-23	Esclusa Negra	Q-24	Negativa (-)	15 Pa mínimo
0.04	Esclusa húmeda	Q-23	Positiva (+)	15 Pa mínimo
Q-24		Q-27	Negativa (-)	15 Pa mínimo
		Q-28	Negativa (-)	15 Pa mínimo

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Prima ESTÉRIL

Q-26	Área de Materia Prima no pesada	Q-25	Positiva (+)	15 Pa mínimo
0.07	Esclusa Blanca	Q-24	Positiva (+)	15 Pa mínimo
Q-27	Esclusa Blatica	Q-28	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-28	Pasillo	Q-27	Positiva (+)	15 Pa mínimo
2 = 0	1 6.5.11.5	Q-33	Positiva (+)	15 Pa mínimo
0.33	Área de Pesado de	Q-28	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-33	Materia Prima	Q-34	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-34	Área de insumos pesados	Q-33	Positiva (+)	15 Pa mínimo
Q-04	Area de insumos pesados	Q-35	Positiva (+)	15 Pa mínimo
Q-35	Esclusa de materia prima	Q-34	Negativa (-)	15 Pa mínimo
	pesada	Q-36	Positiva (+)	15 Pa mínimo

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	^ Página <b>11</b> de <b>40</b>

#### 4 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Encontrándose el protocolo de calificación de operación aprobado, se utilizará una copia autorizada de este para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.

Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lapicero- lápiz pasta) de tinta indeleble color negro. En caso de ocurrir errores al registrar la información dentro del protocolo, los mismos serán corregidos acorde con los lineamentos de la GMP, línea sobre el error, firma del ejecutor y fecha.

La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:

- Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.

Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1, ESA-ANX1-PAIL-OQ-BMP.

Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2, ESA-ANX2-PAIL-OQ-BMP.

Preparar un informe de Calificación de la Operación (ESA-INF-PAIL-2021-OQ-BMP) en que se incluya:

- Fecha de inicio y término del estudio.
- Información completa recolectada.
- Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
- Reporte de control de cambios (si los hubo).

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>12</b> de <b>40</b>

- Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.
- Conclusiones sobre la validez de la instalación.

Presentar el informe a los departamentos de Calificaciones, Ingeniería, Mantenimiento y Aseguramiento de Calidad para su revisión y aprobación.

#### 5 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 937, 2006 (Informe 40)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices for heating, ventilation and air-conditioning systems for non-sterile pharmaceutical dosage forms (2011)
   WHO Technical Report Series, No. 961, Annex 5, 2011
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation (2006)
   WHO Technical Report Series, No. 937, Annex 4, 2006
- Guidance on good data and record management practices (2016)
   WHO Technical Report Series, No. 996, Annex 5, 2016
- Guidelines on quality risk management (2013)
   WHO Technical Report Series, No. 981, Annex 2, 2013
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- EN 779:1993 (G y F) y EN 1822 (H y U). Especificaciones para filtros de partículas en sistemas de ventilación.
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>13</b> de <b>40</b>

#### 6 PRE-REQUISITOS

Antes de ejecutar el presente protocolo de operación, se debe contar con la siguiente documentación:

- Análisis de Riesgo
- Requisitos del usuario URS
- Especificaciones de diseño EETT
- Manuales y especificaciones del fabricante
- Planos del sistema Planos P&ID
- Planos del sistema Planos As Built (Planimétricos y P&ID)
- Listas de verificación de Comissionning

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL Página 14 de 40

#### 7 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Ensay	o <b>№ 1</b> : Estatus IQ					
•	•	e el protocolo IQ se haya	·		nente, y que s	se encuentra
		antes de iniciar la calificació				
Metod	lología del ensayo	: Verificar visualmente el pr	otocolo I	Q del equipo.		
Criter	io de aceptación: 1	los datos a verificar deben s	er los esp	ecificados er	ı la tabla	
Nº	Datos de identificación	Especificación		Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Pruebas IQ	Todas las pruebas indica protocolo IQ han sido eje correctamente, y se enc revisadas. En caso de desvíos correspondientes a de calificación de la instalad abiertos, estos han sido ev no críticos y se define co con los ensayos de la califica operación.	cutadas uentran existir la etapa ción (IQ) raluados ontinuar	□ Si □ No		
2	Aprobación IQ	El informe IQ se encuentra con las firmas de aprobación final.		□ Si □ No		
Desvia	aciones: 🗆 Si 🗆	No				
Docun	n. complementari	a:				
Result	ado:	CUMPLE	N	O CUMPLE		
Verifi	cado por:					
Firma	:		Fecha:			

]	PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)  Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01						
VALI	DACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA PRIMA ESTÉRIL	A MATERIA	Página <b>15</b> de <b>40</b>				
Ensa	yo № 2: Documentación para la operación del sis	stema.					
	<b>tivo:</b> Verificar que todos los documentos requer entivo del equipo, registro de operación y capacit	-	•				
	odología del ensayo: Verificar la disponibilidad d locumento.	e los instr	uctivos, registrar el r	ombre y código			
Crite	erio de aceptación: deben estar disponibles la tota	lidad de lo	s documentos listado	S			
Nº	Nº Documentos/Registro Cumple (SI/NO) Firma Fecha						
	Procedimiento de Operación Nombre:						
1	Código:	□ Si □ No					
	Ubicación:						
	Procedimiento de Limpieza y Sanitización Nombre:						
2	Código:	□ Si □ No					
	Ubicación:						
3	Procedimiento de Mantenimiento Preventivo Nombre:	□Si □ No					

Código:

			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01		
VALI	DACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA PRIMA ESTÉRIL	A MATERIA	Página <b>16</b> de <b>40</b>		
	Ubicación:				
4	Registro de Presiones Diferenciales Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No			
5	Registro de Mantención Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No			
6	Registro Cambio de Filtro Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No			
7	Registro de Capacitación de Personal (Limpieza, Operación, Mantención) Nombre: Código:	□ Si □ No			

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Página 17 de 40 PRIMA ESTÉRIL Ubicación: Programa de Mantención Nombre: □ Si 8 Código: □ No Ubicación: Programa de Calibraciones de Instrumentos del Sistema Nombre: □ Si 9 $\square$ No Código: Ubicación: Bitácora de uso Nombre: □Si 10 Código: □ No Ubicación: Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Resultado CUMPLE □ NO CUMPLE □ Verificado por: Fecha: Firma:

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>18</b> de <b>40</b>

Ensayo Nº 3: Verificación de la secuencia de operación de la Unidad Manejadora de Aire, impulsión

**Objetivo:** Verificar la correcta operación del Sistema HVAC mediante las pruebas descritas en este protocolo

Metodología del ensayo: Verifique que se cumplan las siguientes pruebas. Indicar en la columna "Valor Obtenido" lo que se midió en cada prueba y en la columna "Cumple" si el resultado de la comparación entre lo que está indicado en la columna "Valor Especificado" y lo que se encuentra en "Valor Obtenido" está en los parámetros aceptados.

Criterio de aceptación: La prueba es satisfactoria si el valor medido cumple con las especificaciones

Nº	Ítem a verificar	Valor Especificado	Valor Obtenido	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Encendido y apagado	El equipo se enciende y se apaga de acuerdo con lo esperado		□ Si □ No		
2	Respuesta tras corte de energía	El equipo responde según lo esperado tras corte de energía eléctrica.		□ Si □ No		
3	Verificación de configuración o cambios de setpoint	Se permite realizar		□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE OPERACION (OO)				Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL					Página <b>19</b> de <b>40</b>	
4	Temperatura antes de serpentín	Tº ambiente				
5	Temperatura después de serpentín	≤ 25ºC		2		
Desv	viaciones: ☐ Si ☐	l No				
Doci	um. complementari	a:				
Resu	ıltado:	CUMPLE □		NO	CUMPLE 🗆	
Veri	Verificado por:					
Firma:		Fecha:				

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL Página 20 de 40

Ensayo Nº 4: Verificación de operación de Ventilador de Extracción, Extracción

**Objetivo:** Verificar la correcta operación de Ventilador de Extracción del sistema HVAC mediante las pruebas descritas en este protocolo

**Metodología del ensayo:** Verifique que se cumplan las siguientes pruebas. Indicar en la columna "Valor Obtenido" lo que se midió en cada prueba y en la columna "Cumple" si el resultado de la comparación entre lo que está indicado en la columna "Valor Especificado" y lo que se encuentra en "Valor Obtenido" está en los parámetros aceptados.

Criterio de aceptación: La prueba es satisfactoria si el valor medido cumple con las especificaciones

Nº	Ítem a verificar	Valor Especificado	Valor Obtenido	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Encendido y apagado	El equipo se enciende y se apaga de acuerdo con lo esperado		□ Si □ No		
2	Respuesta tras corte de energía	El equipo responde según lo esperado tras corte de energía eléctrica.		□ Si □ No		
3	Verificación de configuración o cambios de setpoint	Se permite realizar cambio de parámetros		□ Si □ No		
4	Verificación del Sentido de Giro	Según marcado equipo		□ Si □ No		
5	Caudal Inyección	m³/h		□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OQ)					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01			
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL					Página <b>21</b> de <b>40</b>			
6	Diferencial de presión filtros absolutos	Pa		□ Si □ No				
7	Cantidad de filtros HEPA	6		□ Si □ No				
Desviacio	ones: 🗆 Si 🗆 No							
Docum.	complementaria:							
Resultad	o: CUM	1PLE □	NO	CUMPLE	ЕП			
Verificad	Verificado por:							
Firma:			Firma:					

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01

#### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Página 22 de 40 PRIMA ESTÉRIL

#### Ensayo № 5: Prueba de Integridad de Filtros

Objetivo: Determinar eventuales fugas de aire no filtrado que puedan ingresar al área de trabajo, a través de marcos, junturas o roturas en el mismo filtro, garantizando la obtención de la clase de aire requerido en el área a evaluar.

#### Metodología del ensayo:

Para la realización de las pruebas se aplica el siguiente procedimiento:

Se inyectan partículas de 0,3 micrones en forma de aerosol en todas las unidades de filtros HEPA de cada sala.

Se procede a escanear toda la cara del filtro incluyendo juntas y uniones perimetrales, es decir, se verifica que la cara y marco del filtro no presenten fugas.

Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple con el porcentaje de integridad de filtros para cada sala, definidos en las especificaciones descritas en la Tabla 3: Integridad de Filtros

Nº	Ítem a verificar Especificación		Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha			
1		de de	≤0,01%	□ Si □ No					
Desviac	Desviaciones: ☐ Si ☐ No								
Docum.	complementaria:								
Resulta	Resultado: CUMPLE			NO CUMPLE					
Verificado por:									
Firma:				Fecha:					

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL Ejecución de ensayo:

<u>Ljecucion de chedyo.</u>	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 3. Integridades de Filtro								
Código Sala	Nombre Sala / UMA	N° Filtros	Tipo de Filtro	Requisito	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
Q-24	Esclusa húmeda			≤0,01%	□ Si □ No			
Q-26	Área de Materia Prima no pesada			≤0,01%	□ Si □ No			
Q-27	Esclusa Blanca			≤0,01%	□ Si □ No			
Q-28	Pasillo			≤0,01%	□ Si □ No			
Q-33	Área de Pesado de Materia Prima			≤0,01%	□ Si □ No			
Q-35	Esclusa de Materia Prima Pesada			≤0,01%	□ Si □ No			

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Página 24 de 40 PRIMA ESTÉRIL Ensayo Nº 6: Verificación Tasa de Renovaciones/hora Objetivo: Determinar las tasas de Renovaciones/hora para cada Sala. Metodología del ensayo: Para la realización de las pruebas se aplica el siguiente procedimiento: En las salas con difusores de suministro se debe obtener el valor del caudal en (m³/h) directamente utilizando un balómetro que mide caudal para su determinación. Los datos obtenidos de caudales quedaran como datos de carácter informativo. Obtener la tasa de renovaciones/hora usando la siguiente ecuación: TASA DE RENOVACIONES/HORA = Caudal suministro total (m³/h) /volumen de la sala (m³) A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos referenciadas por el código y nombre de la sala. Dichos registros se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. Para aquellas salas asociadas a colectores de polvo se hará adicionalmente la verificación del estado con el equipo encendido y apagado. Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se alcanzan las tasas de renovaciones/hora por cada sala, definidos en las especificaciones de diseño de la instalación, descritas en la Tabla 2: Clasificación de salas. Nº Ítem a verificar Especificación Cumple Firma **Fecha** (SI/NO) Verificación de Cumple con lo 1 de especificado en la Tabla 2: ☐ Si ☐ No tasa renovación Especificaciones de salas. Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: **CUMPLE** NO CUMPLE □ Resultado:

Fecha:

Verificado por:

Firma:

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

#### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Página	25	de	40

Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 4.	Tabla 4. Tasa renovaciones						
Código Sala	Nombre Sala	Especificado, Ren/h	Valor Obteni do	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
Q-23	Esclusa Negra	≥10		□ Si □ No			
Q-24	Esclusa húmeda	≥20		□ Si □ No			
Q-26	Área de Materia Prima no pesada	≥20		□ Si □ No			
Q-27	Esclusa Blanca	≥20		□ Si □ No			
Q-28	Pasillo	≥20		□ Si □ No			
Q-33	Área de Pesado de Materia Prima	≥20		□ Si □ No			
Q-34	Área de insumos pesados	≥20		□ Si □ No			
Q-35	Esclusa de Materia Prima Pesada	≥20		□ Si □ No			

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

#### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Página 26 de 40 PRIMA ESTÉRIL

Ensayo Nº 7: Verificación del Grado OMS y la Clase ISO de Limpieza del Aire

Objetivo: Verificar mediante el conteo de partículas que se alcanza la clase o grado de limpieza del aire en condición "At rest".

#### Metodología del ensayo:

Se debe realizar el conteo de partículas en estado "At Rest", es decir, cuando la planta está sin presencia de personal de producción, pero con todo el equipo de producción instalado.

El número de puntos de muestreo en sala será determinado en función de la superficie y el grado de limpieza de la misma, según la normativa europea de Buenas Prácticas de manufactura.

Para realizar la toma de muestra "At Rest" se procederá como sigue:

Se debe colocar la sonda isocinética en posición vertical a una altura aproximada de un metro del suelo (aproximadamente a la altura de trabajo).

Poner en marcha el contador hasta obtener la clase deseada con tres conteos estables en la primera localización. Para el resto de las localizaciones se esperará como máximo 2 minutos de estabilización. Para las salas asociadas a colectores de polvo, se hará la verificación de la condición de encendido y apagado del equipo.

Los valores obtenidos de cada sala evaluada se registrarán en la hoja de datos, identificando la sala con su código y nombre. Dicha hoja se adjuntará al informe final formando parte de los anexos del protocolo junto a los certificados de calibración de los equipos de medición.

Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple la normativa de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas.

Informe Nº 45	de OMS		Norma ISO 14644-1			
Grado	0,5 μm	5,0 μm	Clase ISO	0,5 μm	5,0 μm	
В	3.520	29	5	3.520	29	
С	35.200	2.900	7	35.200	2.900	
D	3.520.000	29.000	8	3.520.000	29.300	

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Nº	Ítem a verificar		Especificación		Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha	
1		e	Cumple	con	lo	□ Si		
1	Clasificación de salas.	e	especifica 1. Clasifica			□ No		
Desviacion	nes: ☐ Si ☐ No							
Docum. co	omplementaria:							
Resultado: CUMPLE \( \Boxed{\text{U}} \)				N	O CUMPLE			
Verificado por:								
Firma:						Fecha:		

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL Ejecución de ensayo:

Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 5.	Tabla 5. Prueba de Conteo de Partículas en "At Rest"							
		OM	S 45					
Código Sala	Nombre Sala	0,5 μm	5 μm	Cumple SI/NO	Firma	Fecha		
Q-23	Esclusa Negra			□ Si □ No				
Q-24	Esclusa húmeda			□ Si □ No				
Q-26	Área de Materia Prima no pesada			□ Si □ No				
Q-27	Esclusa Blanca			□ Si □ No				
Q-28	Pasillo			□ Si □ No				
Q-33	Área de Pesado de Materia Prima			□ Si □ No				
Q-34	Área de insumos pesados			□ Si □ No				
Q-35	Esclusa de Materia Prima Pesada			□ Si □ No				

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

#### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Página 29 de 40 PRIMA ESTÉRIL

Ensayo Nº 8: Verificación de la presión diferencial

Objetivo: Verificar que se alcanzan y mantienen las presiones diferenciales de diseño entre salas.

#### Metodología del ensayo:

Para la realización de las pruebas se determinará la presión dentro de la sala con respecto a la sala contigua, utilizando un manómetro diferencial debidamente calibrado.

Se debe comprobar que las puertas de todas las salas involucradas con el sistema HVAC estén cerradas.

Los valores de presión se deben tomar utilizando las tomas colocadas en el techo, si existe.

Si no es posible ejecutar el ensayo de la forma indicada anteriormente, se debe medir la diferencia de presiones entre salas por debajo de las puertas.

A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas por código interno y nombre específico. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

Para aquellas salas que cuenten con colector de polvo se verificará con el equipo encendido y apagado.

Criterio de acentación: La Presión Diferencial entre salas

CITCLE WE WEEP COUNTY TO THE COUNTY OF COUNTY OF COUNTY									
Nº	Ítem a verificar	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha				
1	Verificación de la presión diferencial.	Cumple con lo especificado en la Tabla 2: Especificaciones de salas.	1 1 1 1 1						
Desviaciones: ☐ Si ☐ No									
Docum. co	omplementaria:								
Instrumer	nto de medición:								
Resultado	: CU	MPLE □ NO C	CUMPLE 🗆						
Verificado por:									
Firma:		Fecha	•						

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL Página 30 de 40

Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 6.	Tabla 6. Verificación de Diferencial de Presión							
Código Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacent e	Valor Especificado Pa	Tipo de presión	Valor Obtenido , Pa	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
0.02	Q-23 Esclusa Negra	Q-22	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-23		Q-24	15 Pa mínimo			□Si □ No		
2.04	Esclusa	Q-23	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-24	húmeda	Q-27	15 Pa mínimo			□Si □ No		
0.06	Área de Materia	Q-28	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-26	Prima no pesada	Q-25	15 Pa mínimo			□Si □ No		
0.07	Esclusa	Q-24	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-27	Blanca	Q-28	15 Pa mínimo			□Si □ No		

PRO	PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01			
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL				Página <b>31</b> de	40				
0.00	Daoilla		Q-27	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-28	Q-28 Pasillo		Q-33	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-33	Área pesado	de de	Q-28	15 Pa mínimo			□Si □ No		
<del>Q</del> -00	materia prima		Q-34	15 Pa mínimo			□Si □ No		
0.24	Área	de	Q-33	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-34 insumos pesados			Q-35	15 Pa mínimo			□Si □ No		
0.35	Esclusa Materia	de	Q-34	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-35	prima pesada		Q-36	15 Pa mínimo			□Si □ No		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Página 32 de 40 PRIMA ESTÉRIL Ensayo № 9: Verificación de la Temperatura y Humedad Relativa (%). Objetivo: Verificar que las condiciones ambientales generadas por la estación de climatización están de acuerdo con las especificaciones de diseño. Metodología del ensayo: Para la realización de las pruebas, se toman diversas medidas de temperatura y humedad relativa en las salas a la altura de trabajo. Se medirán 5 puntos de temperatura y 5 puntos de humedad relativa Equipos necesarios: Equipo de determinación de temperatura y humedad relativa (Termohigrómetro). A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas respectivamente por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe cumplen para cada sala: con los criterios de temperatura y la Humedad relativa en las salas. Los resultados de las pruebas contenidos en el informe cumplen para cada sala: que los valores de temperatura y humedad son considerados acordes para los procesos que en ese sector se realiza. Nº Ítem a verificar Especificación Firma Fecha Cumple (SI/NO) Verificación de la Cumple □ Si con una 1 Temperatura. Temperatura de 18 a 25ºC $\square$ No ☐ Si Verificación Cumple con la humedad de 2 humedad relativa de 30 a 65% □ No Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Instrumento de medición:

NO CUMPLE

Fecha:

Resultado:

Firma:

Verificado por:

**CUMPLE** 

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Página 33 de 40 Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01 Página 33 de 40

Ejecución de ensayo.	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 7.	Tabla 7. Verificación de Temperatura y Humedad Relativa (%) de la sala.						
Código Sala	Nombre Sala	Temperatur a obtenida, <sup>2</sup> C	Humedad Relativa obtenida, %HR	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
Q-23	Esclusa Negra			□ Si□ No			
Q-24	Esclusa húmeda			□ Si□ No			
Q-26	Área de Materia Prima no pesada			□ Si□ No			
Q-27	Esclusa Blanca			□ Si□ No			
Q-28	Pasillo			□ Si□ No			
Q-33	Área de Pesado de Materia Prima			□ Si□ No			
Q-34	Área de insumos pesados			□ Si□ No			
Q-35	Esclusa de Materia Prima Pesada			□ Si□ No			

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Página 34 de 40 PRIMA ESTÉRIL Ensayo № 10: Verificación de Luz y Ruido Objetivo: Verificar que el nivel de iluminación y ruido en las salas cumpla con lo indicado en DS N°594. Metodología del ensayo: Se debe utilizar un medidor de luz y un medidor de ruido debidamente calibrado para determinar la iluminación y ruido de cada sala. A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificados por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. La medición del ruido queda registrada dentro del protocolo como informativo. Criterio de aceptación: Promedio de las mediciones de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2 Promedio de las mediciones de Ruido dB de acuerdo a lo especificado en la Tabla 2 Ítem Cumple Nº Especificación **Firma Fecha** verificar (SI/NO) Verificación Cumple con lo especificado en □ Si la Tabla 2. Especificaciones de de 1 □ No iluminancia salas. Cumple con lo especificado en □ Si Verificación 2 la Tabla 2. Especificaciones de de Ruido □ No ☐ Si ☐ No Desviaciones: Docum. complementaria: Instrumentos utilizados: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por:

Fecha:

Firma:

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

Ejecucion de ensayo.	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 8. Verificación de Luz en Salas.							
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, Lux	Valor Obtenido, Lux	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
Q-23	Esclusa Negra	≥ 150		□ Si □ No			
Q-24	Esclusa húmeda	≥ 150		□ Si □ No			
Q-26	Área de Materia Prima no pesada	≥ 150		□ Si □ No			
Q-27	Esclusa Blanca	≥ 150		□ Si □ No			
Q-28	Pasillo	≥ 150		□ Si □ No			
Q-33	Área de Pesado de Materia Prima	≥ 150		□ Si □ No			
Q-34	Área de insumos pesados	≥ 150		□ Si □ No			
Q-35	Esclusa de Materia Prima Pesada	≥ 150		□ Si □ No			

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

#### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL

ágina	36	de	40
usiiio	· OO	uc	10

Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 9.	Tabla 9. Verificación de Ruido en Salas (carácter informativo)						
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificad o, dB	Valor Obtenido, dB	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
Q-23	Esclusa Negra	≤ 80		□ Si □ No			
Q-24	Esclusa húmeda	≤ 80		□ Si □ No			
Q-26	Área de Materia Prima no pesada	≤ 80		□ Si □ No			
Q-27	Esclusa Blanca	≤ 80		□ Si □ No			
Q-28	Pasillo	≤ 80		□ Si □ No			
Q-33	Área de Pesado de Materia Prima	≤ 80		□ Si □ No			
Q-34	Área de insumos pesados	≤ 80		□ Si □ No			
Q-35	Esclusa de Materia Prima Pesada	≤ 80		□ Si □ No			

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP

Versión: 01

#### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA Página 37 de 40 PRIMA ESTÉRIL

Ensayo Nº 11: Verificación partículas viables

Objetivo: Verificar mediante el conteo de partículas la cantidad de partículas viables según la clase o grado de limpieza del aire especificado en las salas de la planta.

#### Metodología del ensayo:

Si se realiza la medición a través del equipo volumétrico, se debe utilizar un equipo de muestreo Por Sedimentación debidamente calibrado para determinar la cantidad de partículas viables.

Si se realiza la medición a través de placas por sedimentación, estas deben estar ubicadas en el punto de muestreo al menos por un tiempo de 4 horas.

A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos.

Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe, demuestran que se cumple la normativa de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas.

Grado	Muestra de aire (CFU/m³)	Muestra de aire (CFU/m³)
В	<1	<1
С	<20	<10
D	<200 (Volumétrico)	<100 (Por sedimentación)

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MAT PRIMA ESTÉRIL				IA F	Página <b>38</b> de <b>40</b>	
Nº	Ítem a verificar Especificación		Cumple (SI/NO)	Fir	rma	Fecha
1	Verificación Partículas Viales	Según el grado de cada sala, especificado en Tabla N°1	□Si □ No			
Desviacion	nes: 🗆 Si 🗆 No					
Docum. co	mplementaria: Info	mes de Microbiologí	a			
Resultado:	CUMPLE	E □ NO C	UMPLE □			
Verificado por:						
Firma:			Fecha:			

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>39</b> de <b>40</b>

Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 11.	Tabla 11. Verificación de Partículas viables.							
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, CFU/m³	Valor Obtenido, CFU/m³	Cumple SI/NO	Firma	Fecha		
Q-23	Esclusa Negra	≤		□ Si □ No				
Q-24	Esclusa húmeda	≤		□ Si □ No				
Q-26	Área de Materia Prima no pesada	≤		□ Si □ No				
Q-27	Esclusa Blanca	≤		□ Si □ No				
Q-28	Pasillo	≤		□ Si □ No				
Q-33	Área de Pesado de Materia Prima	≤		□ Si □ No				
Q-34	Área de insumos pesados	≤		□ Si □ No				
Q-35	Esclusa de Materia Prima Pesada	≤		□ Si □ No				

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-BMP Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA DE BODEGA MATERIA PRIMA ESTÉRIL	Página <b>40</b> de <b>40</b>

#### 8 ANEXOS

- Registro de Desviaciones.
- Registro de Control de Cambios.
- Documentación de Respaldo o Soporte:
- Documentación complementaria Ensayo Nº 2
- Documentación complementaria Ensayo № 3
- Documentación complementaria Ensayo Nº 4
- Documentación complementaria Ensayo № 6
- Documentación complementaria Ensayo Nº 7
- Documentación complementaria Ensayo № 8
- Documentación complementaria Ensayo № 9
- Documentación complementaria Ensayo Nº 10
- Documentación complementaria Ensayo Nº 11

Se incluyen certificados de los instrumentos utilizados en la calificación.

Se incluye registro de capacitación del personal de CERCAL GROUP que realizará las mediciones.

Se incluyen los resultados de las pruebas efectuadas por CERCAL GROUP