PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>1</b> de <b>57</b>



## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) SISTEMA HVAC ÁREA ESTÉRILES

GRUPO PAILL SA DE CV

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES

Página **2** de **57** 

### PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Head GEP CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Chief Operating Oficcer CERCAL GROUP		
Licda. Irma Merino	Gerente de Sistema de Gestión Integrado GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Lic. Gabriel Arteaga	Jefe de BPM GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Licda. Mabel Olmedo	Gerente de Aseguramiento de la Calidad GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Aprobado por: Cargo		Firma	Fecha
Lic. Miguel Escobar	Regente Farmacéutico GRUPO PAILL S.A. de C.V.		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>3</b> de <b>57</b>	

## HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST		Primera Versión: Creación del documento

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES

Página **4** de **57** 

### **INDICE**

GEN	NERALIDADES	5
1.1	Objetivos:	5
1.2	Alcance:	5
1.3	Responsabilidades:	5
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:	8
3.	CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS	9
4	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	15
5	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	16
6	PRE-REQUISITOS	17
7	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	18
8	ANEXOS	57

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>5</b> de <b>57</b>

#### **GENERALIDADES**

### 1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el sistema HVAC, identificado como Sistema HVAC Área de Estériles y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de instalación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por GRUPO PAILL SA de CV

#### 1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de operación aplica a:

Sistema HVAC identificado como Área de Estériles, el cual interviene en las áreas que se presentan en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 8 Grado D:

- Q-32 Área Gris.
- Q-36 Pasillo.
- Q-40 Área Gris.
- C-54 Pasillo Exterior.
- C-24 Recepción de Materiales.
- C-01 Transito de Graneles.
- C-23 Preparación de trajes.
- C-02 Equipo Limpio.
- C-05 Pasillo interior.
- C-07 Controles en Proceso.

- C-07A Revisión.
- C-08 Oficinas.
- C-04 Lavado de Utensilios.
- C-03 Lavado de Viables.
- C-09 Área de Esterilización.
- Área de Producción de Estériles
- C-10 Esclusa Gris.
- C-06 Pasillo Exterior.

En el siguiente Listado, las cuales son salas limpias de Clasificación ISO 7 Grado C:

• C-11 – Esclusa Húmeda.

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>6</b> de <b>57</b>

En el siguiente Listado, las cuales son salas limpias de Clasificación ISO 5 Grado B:

- C-15 Esclusa Blanca.
- C-17 Pasillo Área Estéril.
- C-16 Área de lleno 6.
- C-18 Área de lleno 1.
- C-19 Área de lleno 2.
- C-20 Área de lleno 3.

- C-21 Área de lleno 4.
- C-22 Área de lleno 5.
- C-12 Fabricación 1.
- C-13 Fabricación 2.
- C-14 Fabricación 3.

En el siguiente Listado, las cuales son salas limpias que no se encuentran clasificadas:

- Q-29 Vestidor para Mujeres.
- Q-30 Área húmeda.
- Q-31-SS.

- Q-41 Vestidor para hombres.
- Q-38-SS.
- Q-40 Área húmeda.

El sistema de aire se encuentra ubicado en Área de Estériles de GRUPO PAILL SA de CV ubicado en 10 Calle Ote San Salvador, El Salvador, en las instalaciones de PAILL.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>7</b> de <b>57</b>

#### 1.3 RESPONSABILIDADES:

GRUPO PAILL SA de CV será responsable junto a CERCAL GROUP designado en la ejecución del presente protocolo.

#### Es responsabilidad de CERCAL GROUP:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de Calificación de Instalación.

#### Es responsabilidad de los encargados, designados por GRUPO PAILL SA de CV

- La revisión y aprobación del protocolo de calificación.
- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

#### Es responsabilidad del equipo conjunto GRUPO PAILL SA de CV y CERCAL GROUP. de:

La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar y/o supervisar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente, deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>8</b> de <b>57</b>

#### 2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El sistema HVAC Área estéril está compuesto por 2 Unidades manejadoras de aire las cuales se disponen de la siguiente manera:

Manejadora 1 identificado con el código 01-8-001 está compuesto por una Unidad, marca MCQUAY, modelo CAH010FDAC el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas C-10 bajo clasificación ISO 8 grado D, C-11 bajo clasificación ISO 7 Grado C y a las salas C-15, C-17, C-16. C-18, C-19, C-21, C-22, C-12, C-12 Y C-14 bajo clasificación ISO 5 Grado D.

Manejadora 2 identificado con el código 01-8-02 está compuesto por una Unidad, marca MCQUAY, modelo CAH010FDAC el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas Q-32, Q-36, Pasillo exterior, C-24, C-01, C-23, C-02, C-05, C-07, C-07a, C-08, C-04, C-03, C-09, Área de producción estéril, C-06 bajo clasificación ISO 8 grado D y a las salas Q-29, Q-30, Q-31, Q-41, Q-38 y Q-39 las cuales no se encuentran clasificadas.

El sistema cuenta con la siguiente descripción de filtros los cuales se detallan a continuación:

Filtros en etapa de impulsión				
Categoría Cantidad Medidas (mm) Marca Modelo				Modelo
Prefiltros	12	609.6x609.6x25.4	N/A	N/A
Bolsa	3	609.6x609.6x762	VECO	AV55599
Cada banco dispone de				
		2 filtros 609.6x609.6x304.8		
H-13	2 bancos	1 filtro 304.8x609.6x304.8	VECO	FLOW LTDA

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>9</b> de <b>57</b>

## 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS

Se definen las especificaciones de cada sala que compone el Sistema del Área de Estériles.

Tabla 1. Detalle de Salas.

		Dimensiones		Clasificación Partículas	
Código	Nombre de Sala	Área (m²)	Volumen (m³)	Clase ISO	Grado OMS
Q-29	Vestidor para mujeres	2,98	7,23	-	-
Q-30	Área humeda	2,16	5,23	-	-
Q-31	SS	1,88	4,55	-	-
Q-32	Área Gris	3,10	7,51	8	D
Q-36	Pasillo	5,5	13,31	8	D
Q-41	Vestidor para hombres	3,18	7,70	-	-
Q-38	SS	2,09	5,05	-	-
Q-39	Área Humeda	2,14	5,19	-	-
Q-40	Área Gris	2,68	6,49	8	D
S/C	Pasillo Exterior	6,28	15,2	8	D
C-24	Recepción de trajes	8,19	20,47	8	D
C-01	Transito de Graneles	6,94	17,35	8	D
C-23	Preparación de trajes	5,68	14,2	8	D
C-02	Equipo limpio	5,72	14,3	8	D
C-05	Pasillo interior	23,29	58,22	8	D
C-07	Controles en Proceso	4,31	10,77	8	D
C-07 A	Revisión	3,98	9,95	8	D

PROT	OCOLO DE CALIFICACIÓN DE	Protocolo: ES Versión: 01	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01		
VALII	DACIÓN DEL SISTEMA DE HVA	C ÁREA ESTÉRILES	Página <b>10</b> de	57	
C-08	Oficinas	7,05	17,62	8	D
C-04	Lavado de Utensilios	10,35	25,87	8	D
C-03	Lavado de Viales	14,77	36,92	8	D
C-09	Área de Esterilización	33,15	82,87	8	D
S/C	Área de Producción de Estériles	8,74	21,15	8	D
C-10	Esclusa Gris	6,18	15,81	8	D
C-06	Pasillo Exterior	48,33	120,82	8	D
C-11	Esclusa húmeda	2,56	6,4	7	С
C-15	Esclusa Blanca	3,81	10,59	5	В
C-17	Pasillo área estéril	34,37	92,26	5	В
C-16	Área de lleno 6	5,31	13,25	5	В
C-18	Área de lleno 1	7,42	19,17	5	В
C-19	Área de lleno 2	7,83	19,45	5	В
C-20	Área de lleno 3	7,52	19.63	5	В
C-21	Área de lleno 4	9,59	24,2	5	В
C-22	Área de lleno 5	18,35	46,25	5	В
C-12	Fabricación 1	7,73	20,83	5	В
C-13	Fabricación 2	6,89	18,85	5	В
C-14	Fabricación 3	7,25	19,22	5	В

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 11 de 57

Tabla 2. Especificaciones técnicas

Código	Nombre de Sala	Renovaciones	Temperatura (ºC)	Humedad Relativa, %	Luz, Lux	Ruido dB
Q-29	Vestidor para mujeres	-	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-30	Área humeda	-	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-31	SS	-	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-32	Área Gris	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-36	Pasillo	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-41	Vestidor para hombres	-	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-38	SS	-	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-39	Área Humeda	-	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-40	Área Gris	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
S/C	Pasillo Exterior	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-24	Recepción Materiales	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-01	Transito de Graneles	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-23	Preparación de trajes	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-02	Equipo limpio	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-05	Pasillo interior	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-07	Controles en Proceso	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-07 A	Revisión	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-08	Oficinas	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-04	Lavado de Utensilios	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES

Página **12** de **57** 

C-03	Lavado de Viales	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-09	Área de Esterilización	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
S/C	Área de Producción de Estériles	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-10	Esclusa Gris	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-06	Pasillo Exterior	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-11	Esclusa húmeda	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-15	Esclusa Blanca	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-17	Pasillo área estéril	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-16	Área de lleno 6	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-18	Área de lleno 1	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-19	Área de lleno 2	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-20	Área de lleno 3	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-21	Área de lleno 4	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-22	Área de lleno 5	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-12	Fabricación 1	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-13	Fabricación 2	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-14	Fabricación 3	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES

Página **13** de **57** 

Código Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacente	Tipo de Presión	Valor Especificado Pa
Q-29	Vestidor para mujeres	-	-	-
Q-30	Área humeda	-	-	-
Q-31	SS	-	-	-
Q-32	Área Gris	Q-36	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-36	Pasillo	Q-36	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-41	Vestidor para hombres	-	-	-
Q-38	SS	-	-	-
Q-39	Área Humeda	-	-	-
Q-40	Área Gris	Q-36	Positiva (+)	15 Pa mínimo
S/C	Pasillo Exterior	C-06	Positiva (+)	15 Pa mínimo
C-24	Recepción Materiales	Pasillo	Negativa (-)	15 Pa mínimo
	The second secon	Exterior	riogativa ( )	
C-01	Transito de Graneles	Pasillo Esterior	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-23	Preparación de trajes	C-05	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-02	Equipo limpio	C-05	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-05	Pasillo interior	-	-	15 Pa mínimo
C-07	Controles en Proceso	C-05	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-07 A	Revisión	C-05	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-08	Oficinas	C-05	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-04	Lavado de Utensilios	C-09	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-03	Lavado de Viales	C-09	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-09	Área de Esterilización	-		15 Pa mínimo

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES

Página **14** de **57** 

S/C	Área de Producción de Estériles	C-10	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-10	Esclusa Gris	C-11	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-06	Pasillo Exterior	Pasillo Exterior	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-11	Esclusa húmeda	C-15	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-15	Esclusa Blanca	C-17	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-17	Pasillo área estéril	-	-	15 Pa mínimo
C-16	Área de lleno 6	C-17	Positiva (+)	15 Pa mínimo
C-18	Área de lleno 1	C-17	Positiva (+)	15 Pa mínimo
C-19	Área de lleno 2	C-17	Positiva (+)	15 Pa mínimo
C-20	Área de lleno 3	C-17	Positiva (+)	15 Pa mínimo
C-21	Área de lleno 4	C-17	Positiva (+)	15 Pa mínimo
C-22	Área de lleno 5	C-17	Positiva (+)	15 Pa mínimo
C-12	Fabricación 1	C-17	Positiva (+)	15 Pa mínimo
C-13	Fabricación 2	C-17	Positiva (+)	15 Pa mínimo
C-14	Fabricación 3	C-17	Positiva (+)	15 Pa mínimo

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>15</b> de <b>57</b>

#### 4 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Encontrándose el protocolo de calificación de instalación aprobado, se utilizará una copia autorizada de este para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.

Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lapicero- lápiz pasta) de tinta indeleble color negro. En caso de ocurrir errores al registrar la información dentro del protocolo, los mismos serán corregidos acorde con los lineamentos de la GMP, línea sobre el error, firma del ejecutor y fecha.

La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:

- Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.

Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1, ESA-ANX1-PAIL-OQ-EST.

Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2, ESA-ANX2-PAIL-OQ-EST.

Preparar un informe de Calificación de la Instalación (ESA-INF-PAIL-2021-OQ-EST) en que se incluya:

- Fecha de inicio y término del estudio.
- Información completa recolectada.
- Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
- Reporte de control de cambios (si los hubo).
- Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.
- Conclusiones sobre la validez de la instalación.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>16</b> de <b>57</b>

Presentar el informe a los departamentos de Calificaciones, Ingeniería, Mantenimiento y Aseguramiento de Calidad para su revisión y aprobación.

#### 5 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 937, 2006 (Informe 40)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices for heating, ventilation and air-conditioning systems for non-sterile pharmaceutical dosage forms (2011)
   WHO Technical Report Series, No. 961, Annex 5, 2011
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation (2006)
   WHO Technical Report Series, No. 937, Annex 4, 2006
- Guidance on good data and record management practices (2016)
   WHO Technical Report Series, No. 996, Annex 5, 2016
- Guidelines on quality risk management (2013)
   WHO Technical Report Series, No. 981, Annex 2, 2013
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- EN 779:1993 (G y F) y EN 1822 (H y U). Especificaciones para filtros de partículas en sistemas de ventilación.
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>17</b> de <b>57</b>

## 6 PRE-REQUISITOS

Antes de ejecutar el presente protocolo de operación, se debe contar con la siguiente documentación:

- Análisis de Riesgo
- Requisitos del usuario URS
- Especificaciones de diseño EETT
- Manuales y especificaciones del fabricante
- Planos del sistema Planos P&ID
- Planos del sistema Planos As Built (Planimétricos y P&ID)
- Listas de verificación de Comissionning

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>18</b> de <b>57</b>

## 7 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Ensay	<b>Ensayo № 1</b> : Estatus IQ						
•	•	e el protocolo IQ se haya ejecuta		nente, y que s	e encuentra		
debida	amente aprobado	antes de iniciar la calificación de ope	eración.				
Metod	ología del ensayo	: Verificar visualmente el protocolo	Q del equipo.				
Criter	io de aceptación: l	os datos a verificar deben ser los es	pecificados er	ı la tabla			
Nº	Datos de identificación	atos de Especificación Cumple Firma Fech					
1	Pruebas IQ	Todas las pruebas indicadas el protocolo IQ han sido ejecutadas correctamente, y se encuentran revisadas. En caso de existir desvíos correspondientes a la etapa de calificación de la instalación (IQ) abiertos, estos han sido evaluados no críticos y se define continuar con los ensayos de la calificación de operación.	□ Si □ No				
2	Aprobación IQ	El informe IQ se encuentra con las firmas de aprobación final.	□ Si □ No				
Desvia	aciones: 🗆 Si 🗆	No					
Docun	n. complementaria	a:					
Resultado: CUMPLE NO CUMPLE							
Verificado por:							
Firma	:	Fecha:					

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (		N (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-O Versión: 01	
	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉ	RILES	Página <b>19</b> de <b>57</b>	
Ensa	yo № 2: Documentación para la operación del sis	stema.		
•	tivo: Verificar que todos los documentos requer entivo del equipo, registro de operación y capacit	•	•	
	odología del ensayo: Verificar la disponibilidad d locumento.	e los instr	uctivos, registrar el r	ombre y código
Crite	erio de aceptación: deben estar disponibles la tota	lidad de lo	s documentos listado	S
Nº	Documentos/Registro	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
	Procedimiento de Operación			
	Nombre:	□Si		
1	Código:	□ No		
	Ubicación:			
	Procedimiento de Limpieza y Sanitización			
0	Nombre:	□Si		
2	Código:	□ No		
	Ubicación:			
	Procedimiento de Mantenimiento Preventivo			
0	Nombre:	□Si		
3	Código:	□ No		

 $\,\square\, Si$ 

□ No

Ubicación:

Nombre:

4

Registro de Presiones Diferenciales

]	PROTOCOLOTTE CALIERCACION DE OPERACION (OO)		Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01	
	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉI		Página <b>20</b> de <b>57</b>	
	Código:			
	Ubicación:			
	Registro de Mantención			
5	Nombre:	□Si		
	Código:	□ No		
	Ubicación:			
	Registro Cambio de Filtro			
	Nombre:	□Si		
6	Código:	□No		
	Ubicación:			
	Registro de Capacitación de Personal			
	(Limpieza, Operación, Mantención)			
7	Nombre:	□Si		
	Código:	□ No		
	Ubicación:			

			Protocolo: ESA-PC-PA Versión: 01	IL-2021-OQ-EST			
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉI		A ESTÉRILES	Página <b>21</b> de <b>57</b>				
	Programa de Mantención						
	Nombre:	□Si					
8	Código:	□No					
	Ubicación:						
	Programa de Calibraciones de Instrume del Sistema	ntos					
9	Nombre:	□ Si					
	Código:	□ No					
	Ubicación:						
	Bitácora de uso						
	Nombre:	□Si					
10	Código:	□No					
Ubicación:							
Desv	Desviaciones: ☐ Si ☐ No						
Docum. complementaria:							
Resu	Resultado CUMPLE □ NO CUMPLE □						
Veri	ficado por:						
Firm	na:	Fecha:					

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>22</b> de <b>57</b>

Ensayo Nº 3: Verificación de la secuencia de operación de la Unidad Manejadora de Aire, impulsión

**Objetivo:** Verificar la correcta operación del Sistema HVAC mediante las pruebas descritas en este protocolo

**Metodología del ensayo:** Verifique que se cumplan las siguientes pruebas. Indicar en la columna "Valor Obtenido" lo que se midió en cada prueba y en la columna "Cumple" si el resultado de la comparación entre lo que está indicado en la columna "Valor Especificado" y lo que se encuentra en "Valor Obtenido" está en los parámetros aceptados.

Criterio de aceptación: La prueba es satisfactoria si el valor medido cumple con las especificaciones

Nº	Ítem a verificar	Valor Especificado	Valor Obtenido	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Encendido y apagado	El equipo se enciende y se apaga de acuerdo con lo esperado		□ Si □ No		
2	Respuesta tras corte de energía	El equipo responde según lo esperado tras corte de energía eléctrica.		□ Si □ No		
3	Verificación de configuración o cambios de setpoint	Se permite realizar		□ Si □ No		

	PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01		
	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 23 de 57							
4	4 lantes de l'Tº ambiente l		□ Si □ No					
5	5   después de   ≤ 25ºC			□ Si □ No				
Desv	viaciones: ☐ Si ☐	l No						
Doci	um. complementari	a:						
Resi	ıltado:	CUMPLE □		NO CUMPLE □				
Verificado por:								
Firma:		Fecha:						

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>24</b> de <b>57</b>
Ensayo Nº 4: Verificación de operación de Ventilador de Extraco	ión, Extracción
<b>Objetivo:</b> Verificar la correcta operación de Ventilador de Extrac pruebas descritas en este protocolo	ción del sistema HVAC mediante las
Metodología del ensayo: Verifique que se cumplan las siguient "Valor Obtenido" lo que se midió en cada prueba y en la colu	

Criterio de aceptación: La prueba es satisfactoria si el valor medido cumple con las especificaciones

"Valor Obtenido" está en los parámetros aceptados.

comparación entre lo que está indicado en la columna "Valor Especificado" y lo que se encuentra en

Nº	Ítem a verificar	Valor Especificado	Valor Obtenido	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Encendido y apagado	El equipo se enciende y se apaga de acuerdo con lo esperado		□ Si □ No		
2	Respuesta tras corte de energía	El equipo responde según lo esperado tras corte de energía eléctrica.		□ Si □ No		
3	Verificación de configuración o cambios de setpoint	Se permite realizar cambio de parámetros		□ Si □ No		
4	Verificación del Sentido de Giro	Según marcado equipo		□ Si □ No		
5	Caudal Inyección	m³/h		□ Si □ No		

PRO	TOCOLO DE CALIFIC	IÓN (OQ)	Protocolo: ES Versión: 01	SA-PC-PAIL-2	021-OQ-EST	
VAL	LIDACIÓN DEL SISTEM	A DE HVAC ÁREA ES	TÉRILES	Página <b>25</b> de	57	
6	Diferencial de presión filtros absolutos	Pa		□ Si □ No		
7	Cantidad de filtros HEPA			□ Si □ No		
8	Integridad de filtros	< 0,01%		□ Si □ No		
Desviacio	ones: 🗆 Si 🗆 No					
Docum. c	complementaria:					
Resultado: CUMPLE □				CUMPLE □		
Verificado por:						
Firma:			Firma:			

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **26** de **57 Ensayo № 5:** Prueba de Integridad de Filtros Objetivo: Determinar eventuales fugas de aire no filtrado que puedan ingresar al área de trabajo, a través de marcos, junturas o roturas en el mismo filtro, garantizando la obtención de la clase de aire requerido en el área a evaluar. Metodología del ensayo: Para la realización de las pruebas se aplica el siguiente procedimiento: Se inyectan partículas de 0,3 micrones en forma de aerosol en todas las unidades de filtros HEPA de cada sala. Se procede a escanear toda la cara del filtro incluyendo juntas y uniones perimetrales, es decir, se verifica que la cara y marco del filtro no presenten fugas. Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple con el porcentaje de integridad de filtros para cada sala, definidos en las especificaciones descritas en la Tabla 3: Integridad de Filtros Cumple Nº Ítem a verificar Especificación Firma Fecha (SI/NO) Verificación de 1 Integridad de ≤0.01% ☐ Si ☐ No Filtros Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Resultado: CUMPLE NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>27</b> de <b>57</b>
Ejecución de ensayo:	

Ejecucion de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 3. Integridades de Filtro							
Código Sala	Nombre Sala / UMA	N° Filtros	Tipo de Filtro	Requisito	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris			≤0,01%	□ Si □ No		
Q-36	Pasillo			≤0,01%	□ Si □ No		
Q-40	Área Gris			≤0,01%	□ Si □ No		
S/C	Pasillo Exterior			≤0,01%	□ Si □ No		
C-24	Recepción Materiales			≤0,01%	□ Si □ No		
C-01	Transito de Graneles			≤0,01%	□ Si □ No		
C-23	Preparación de trajes			≤0,01%	□ Si □ No		
C-02	Equipo limpio			≤0,01%	□ Si □ No		
C-05	Pasillo interior			≤0,01%	□ Si □ No		
C-07	Controles en Proceso			≤0,01%	□ Si □ No		

PROTO	PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)		ÓN (OQ)	Protocolo: ES Versión: 01		2021-OQ-EST	
VALID.	ACIÓN DEL SISTI	EMA DE HVA	C ÁREA EST	ÉRILES	Página <b>28</b> de	e <b>57</b>	
C-07 A	Revisión			≤0,01%	□ Si □ No		
C-08	Oficinas			≤0,01%	□ Si □ No		
C-04	Lavado de Utensilios			≤0,01%	□ Si □ No		
C-03	Lavado de Viales			≤0,01%	□ Si □ No		
C-09	Área de Esterilizació n			≤0,01%	□ Si		
S/C	Área de Producción de Estériles			≤0,01%	□ Si		
C-10	Esclusa Gris			≤0,01%	□ Si □ No		
C-06	Pasillo Exterior			≤0,01%	□ Si □ No		
C-11	Esclusa húmeda			≤0,01%	□ Si □ No		
C-15	Esclusa Blanca			≤0,01%	□ Si □ No		
C-17	Pasillo área estéril			≤0,01%	□ Si □ No		
C-16	Área de lleno 6			≤0,01%	□ Si □ No		
C-18	Área de lleno 1			≤0,01%	□ Si □ No		

PRO	TOCOLO DE CALIFICACIO	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES		Página <b>29</b> de <b>57</b>		
C-19	Área de lleno 2	≤0,01%	□ Si □ No	
C-20	Área de lleno 3	≤0,01%	□ Si □ No	
C-21	Área de lleno 4	≤0,01%	□ Si □ No	
C-22	Área de lleno 5	≤0,01%	□ Si □ No	
C-12	Fabricación 1	≤0,01%	□ Si □ No	
C-13	Fabricación 2	≤0,01%	□ Si □ No	
C-14	Fabricación 3	≤0,01%	□ Si □ No	

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **30** de **57** Ensayo Nº 6: Verificación Tasa de Renovaciones/hora Objetivo: Determinar las tasas de Renovaciones/hora para cada Sala. Metodología del ensayo: Para la realización de las pruebas se aplica el siguiente procedimiento: En las salas con difusores de suministro se debe obtener el valor del caudal en (m³/h) directamente utilizando un balómetro que mide caudal para su determinación. Los datos obtenidos de caudales quedaran como datos de carácter informativo. Obtener la tasa de renovaciones/hora usando la siguiente ecuación: TASA DE RENOVACIONES/HORA = Caudal suministro total (m³/h) /volumen de la sala (m³) A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos referenciadas por el código y nombre de la sala. Dichos registros se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. Para aquellas salas asociadas a colectores de polvo se hará adicionalmente la verificación del estado con el equipo encendido y apagado. Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se alcanzan las tasas de renovaciones/hora por cada sala, definidos en las especificaciones de diseño de la instalación, descritas en la Tabla 2: Clasificación de salas. Nº Ítem a verificar Especificación Cumple Firma **Fecha** (SI/NO) Verificación de Cumple con lo 1 de especificado en la Tabla 2: ☐ Si ☐ No tasa renovación Especificaciones de salas. Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: **CUMPLE** NO CUMPLE □ Resultado: Verificado por: Firma: Fecha:

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 31 de 57

Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 4. T	Tabla 4. Tasa renovaciones						
Código Sala	Nombre Sala	Especificado, Ren/h	Valor Obtenido	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
Q-32	Área Gris	≥10		□ Si □ No			
Q-36	Pasillo	≥10		□ Si □ No			
Q-40	Área Gris	≥10		□ Si □ No			
S/C	Pasillo Exterior	≥10		□ Si □ No			
C-24	Recepción Materiales	≥10		□ Si □ No			
C-01	Transito de Graneles	≥10		□ Si □ No			
C-23	Preparación de trajes	≥10		□ Si □ No			
C-02	Equipo limpio	≥10		□ Si □ No			
C-05	Pasillo interior	≥10		□ Si □ No			
C-07	Controles en Proceso	≥10		□Si			

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **32** de **57** □ No ≥10 □ Si C-07 A Revisión □ No ≥10 □ Si C-08 Oficinas □ No ≥10 □ Si Lavado de C-04 Utensilios □ No ≥10 Lavado □ Si de C-03 Viales □ No Área ≥10 □ Si de C-09 Esterilización $\square$ No Área de ≥10 ☐ Si S/C Producción de □ No Estériles ≥10 □ Si C-10 Esclusa Gris $\square$ No ≥10 □ Si Pasillo C-06 Exterior □ No ≥10 □ Si Esclusa C-11 húmeda $\square$ No ≥20 ☐ Si C-15 Esclusa Blanca $\square$ No ≥20 Pasillo □ Si área C-17 estéril $\square$ No $\square$ Si ≥20 Área de lleno 6 C-16 □ No ≥20 □ Si Área de lleno 1 C-18 □ No

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)				Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-ES Versión: 01	 ST	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES					Página <b>33</b> de <b>57</b>	
C-19	Área de lleno 2	≥20 □ Si				
C-20	Área de lleno 3	≥20		□ Si □ No		
C-21	Área de lleno 4	≥20		□ Si □ No		
C-22	Área de lleno 5	≥20		□ Si □ No		
C-12	Fabricación 1	≥20		□ Si □ No		
C-13	Fabricación 2	≥20		□ Si □ No		
C-14	Fabricación 3	≥20		□ Si □ No		

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 34 de 57

Ensayo Nº 7: Verificación del Grado OMS y la Clase ISO de Limpieza del Aire

**Objetivo:** Verificar mediante el conteo de partículas que se alcanza la clase o grado de limpieza del aire en condición "At rest".

#### Metodología del ensayo:

Se debe realizar el conteo de partículas en estado "At Rest", es decir, cuando la planta está sin presencia de personal de producción, pero con todo el equipo de producción instalado.

El número de puntos de muestreo en sala será determinado en función de la superficie y el grado de limpieza de la misma, según la normativa europea de Buenas Prácticas de manufactura.

Para realizar la toma de muestra "At Rest" se procederá como sigue:

Se debe colocar la sonda isocinética en posición vertical a una altura aproximada de un metro del suelo (aproximadamente a la altura de trabajo).

Poner en marcha el contador hasta obtener la clase deseada con tres conteos estables en la primera localización. Para el resto de las localizaciones se esperará como máximo 2 minutos de estabilización. Para las salas asociadas a colectores de polvo, se hará la verificación de la condición de encendido y apagado del equipo.

Los valores obtenidos de cada sala evaluada se registrarán en la hoja de datos, identificando la sala con su código y nombre. Dicha hoja se adjuntará al informe final formando parte de los anexos del protocolo junto a los certificados de calibración de los equipos de medición.

**Criterio de aceptación:** Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple la normativa de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas.

Informe Nº 45	de OMS		Norma ISO 14644-1			
Grado	0,5 μm	5,0 μm	Clase ISO	0,5 μm	5,0 μm	
В	3.520	29	5	3.520	29	
С	352.000	2.900	7	352.000	2.930	
D	3.520.000	29.000	8	3.520.000	29.300	

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES

Página **35** de **57** 

Nº	Ítem a verificar	•	Especificación		Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha	
1		le le	Cumple especificacon 1. Clasificacon 1.			□ Si □ No		
Desviacio	nes: □ Si □ No							
Docum. co	omplementaria:							
Resultado: CUMPLE □ NO CUMPLE □								
Verificado por:								
Firma:						Fecha:		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>36</b> de <b>57</b>
Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento :	· <b>-</b>

Tabla 5. P	rueba de Conte	eo de Partículas	en "At Rest"

Certificado Calibración

		OM	IS 45			
Código Sala	Nombre Sala	0,5 μm	5 μm	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris			□ Si □ No		
Q-36	Pasillo			□ Si □ No		
Q-40	Área Gris			□ Si □ No		
S/C	Pasillo Exterior			□ Si □ No		
C-24	Recepción Materiales			□ Si □ No		
C-01	Transito de Graneles			□ Si □ No		
C-23	Preparación de trajes			□ Si □ No		
C-02	Equipo limpio			□ Si □ No		
C-05	Pasillo interior			□ Si □ No		
C-07	Controles en Proceso			□ Si □ No		
C-07 A	Revisión			□ Si □ No		

### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **37** de **57** C-08 Oficinas ☐ Si ☐ No Lavado de C-04 ☐ Si ☐ No Utensilios Lavado de C-03 ☐ Si ☐ No Viales Área de C-09 ☐ Si ☐ No Esterilización Área Producción de S/C ☐ Si ☐ No Estériles C-10 Esclusa Gris ☐ Si ☐ No C-06 Pasillo Exterior ☐ Si ☐ No Esclusa C-11 ☐ Si ☐ No húmeda C-15 Esclusa Blanca ☐ Si ☐ No Pasillo área C-17 ☐ Si ☐ No estéril Área de lleno 6 C-16 ☐ Si ☐ No C-18 Área de lleno 1 ☐ Si ☐ No C-19 Área de lleno 2 ☐ Si ☐ No C-20 Área de lleno 3 ☐ Si ☐ No C-21 Área de lleno 4 ☐ Si ☐ No C-22 Área de lleno 5 ☐ Si ☐ No Fabricación 1 C-12 ☐ Si ☐ No Fabricación 2 C-13 ☐ Si ☐ No C-14 Fabricación 3 ☐ Si ☐ No

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 38 de 57

## Ensayo № 8: Verificación de la presión diferencial

Objetivo: Verificar que se alcanzan y mantienen las presiones diferenciales de diseño entre salas.

# Metodología del ensayo:

Para la realización de las pruebas se determinará la presión dentro de la sala con respecto a la sala contigua, utilizando un manómetro diferencial debidamente calibrado.

Se debe comprobar que las puertas de todas las salas involucradas con el sistema HVAC estén cerradas.

Los valores de presión se deben tomar utilizando las tomas colocadas en el techo, si existe.

Si no es posible ejecutar el ensayo de la forma indicada anteriormente, se debe medir la diferencia de presiones entre salas por debajo de las puertas.

A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas por código interno y nombre específico. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

Para aquellas salas que cuenten con colector de polvo se verificará con el equipo encendido y apagado.

Criterio de aceptación: La Presión Diferencial entre salas

	o deep taterer in zer r r				
Nº	Ítem a verificar	icar Especificación		Firma	Fecha
1	Verificación de la presión diferencial.	Cumple con lo especificado en la Tabla 2: Especificaciones de salas.	1 1 1 51		
Desviacio	nes: □ Si □ No				
Docum. co	omplementaria:				
Instrumer	nto de medición:				
Resultado	: CU	MPLE □ NO C	CUMPLE 🗆		
Verificado	o por:				
Firma:		Fecha	•		

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 39 de 57 Eiecución de ensavo:

Equipo/Instrumento	:

Certificado Calibración : \_\_\_\_\_\_

Tabla 6. Verificación de Diferencial de Presión

Códig o Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacent e	Valor Especificado Pa	Tipo de presión	Valor Obtenido , Pa	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris	Q-36	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-36	Pasillo	Q-36	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-40	Área Gris	Q-36	15 Pa mínimo			□Si □ No		
S/C	Pasillo Exterior	C-06	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-24	Recepción Materiales	Pasillo Exterior	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-01	Tránsito de Graneles	Pasillo Exterior	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-23	Preparación de trajes	C-05	15 Pa mínimo			□Si □ No		

DDC11CACALCALIERCACIONINE ADED ACIONICACI					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01		
VA	ALIDACIÓN DEL S	SISTEMA DE I	IVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>40</b> de	: 57		
C-02	Equipo limpio	C-05	15 Pa mínimo		□Si □ No		
C-05	Pasillo interior	-	15 Pa mínimo		□Si □ No		
C-07	Controles en Proceso	C-05	15 Pa mínimo		□Si □ No		
C-07 A	Revisión	C-05	15 Pa mínimo		□Si □ No		
C-08	Oficinas	C-05	15 Pa mínimo		□Si □ No		
C-04	Lavado de Utensilios	C-09	15 Pa mínimo		□Si □ No		
C-03	Lavado de Viales	C-09	15 Pa mínimo		□Si □ No		
C-09	Área de Esterilizació n	-	15 Pa mínimo		□Si □ No		
S/C	Área de Producción de Estériles	C-10	15 Pa mínimo		□Si □ No		
C-10	Esclusa Gris	C-11	15 Pa mínimo		□Si □ No		

					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01			
VA	ALIDACIÓN DEL S	SISTEMA DE I	HVAC ÁREA EST	ÉRILES	Página <b>41</b> de	e <b>57</b>		
C-06	Pasillo Exterior	Pasillo Exterior	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-11	Esclusa húmeda	C-15	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-15	Esclusa Blanca	C-17	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-17	Pasillo área estéril	-	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-16	Área de lleno 6	C-17	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-18	Área de lleno 1	C-17	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-19	Área de lleno 2	C-17	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-20	Área de lleno 3	C-17	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-21	Área de lleno 4	C-17	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-22	Área de lleno 5	C-17	15 Pa mínimo			□Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01			
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES					Página <b>42</b> d	e <b>57</b>		
C-12	Fabricación 1	C-17	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-13	Fabricación 2	C-17	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-14	Fabricación 3	C-17	15 Pa mínimo			□Si □ No		

## Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **43** de **57 Ensayo № 9:** Verificación de la Temperatura y Humedad Relativa (%). Objetivo: Verificar que las condiciones ambientales generadas por la estación de climatización están de acuerdo con las especificaciones de diseño. Metodología del ensayo: Para la realización de las pruebas, se toman diversas medidas de temperatura y humedad relativa en las salas a la altura de trabajo. Se medirán 5 puntos de temperatura y 5 puntos de humedad relativa Equipos necesarios: Equipo de determinación de temperatura y humedad relativa (Termohigrómetro). A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas respectivamente por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe cumplen para cada sala: con los criterios de temperatura y la Humedad relativa en las salas. Los resultados de las pruebas contenidos en el informe cumplen para cada sala: que los valores de temperatura y humedad son considerados acordes para los procesos que en ese sector se realiza. Nº Ítem a verificar Especificación Firma Fecha Cumple (SI/NO) Verificación de Cumple □ Si con una 1 la Temperatura. Temperatura de 18 a 25ºC $\square$ No ☐ Si Cumple con la humedad Verificación de 2 humedad relativa de 30 a 65% □ No Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Instrumento de medición: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>44</b> de <b>57</b>
Ejecución de ensayo:	

Ejecucion de chodyo.	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 7. Verificación de Temperatura y Humedad Relativa (%) de la sala.								
Código Sala	Nombre Sala	Temperatura obtenida, <sup>2</sup> C	Humedad Relativa obtenida, %HR	Cumple SI/NO	Firma	Fecha		
Q-32	Área Gris			□ Si □ No				
Q-36	Pasillo			□ Si □ No				
Q-40	Área Gris			□ Si □ No				
S/C	Pasillo Exterior			□ Si □ No				
C-24	Recepción Materiales			□ Si □ No				
C-01	Tránsito de Graneles			□ Si □ No				
C-23	Preparación de trajes			□ Si □ No				
C-02	Equipo limpio			□ Si □ No				
C-05	Pasillo interior			□Si				

### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **45** de **57** □ No □Si Controles en C-07 Proceso □ No □ Si C-07 A Revisión □ No □ Si C-08 Oficinas □ No □ Si Lavado de C-04 Utensilios □ No Lavado □ Si de C-03 Viales □ No Área □ Si de C-09 Esterilización □ No Área de □ Si Producción S/C □ No de Estériles □ Si C-10 Esclusa Gris □ No □ Si Pasillo C-06 Exterior □ No □ Si Esclusa C-11 húmeda □ No Esclusa ☐ Si C-15 Blanca □ No □ Si Pasillo área C-17 estéril □ No Área de lleno □ Si C-16 □ No

PROTOC	COLO DE CALIFICACIÓN DE	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01		
VALIDA	CIÓN DEL SISTEMA DE HVAC	ÁREA ESTÉRILES		Página <b>46</b> de <b>57</b>
C-18	Área de lleno 1		□ Si □ No	
C-19	Área de lleno 2		□ Si □ No	
C-20	Área de lleno 3		□ Si □ No	
C-21	Área de lleno 4		□ Si □ No	
C-22	Área de lleno 5		□ Si □ No	
C-12	Fabricación 1		□ Si □ No	
C-13	Fabricación 2		□ Si □ No	
C-14	Fabricación 3		□ Si □ No	

## Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **47** de **57** Ensayo Nº 10: Verificación de Luz y Ruido Objetivo: Verificar que el nivel de iluminación y ruido en las salas cumpla con lo indicado en DS N°594. Metodología del ensayo: Se debe utilizar un medidor de luz y un medidor de ruido debidamente calibrado para determinar la iluminación y ruido de cada sala. A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificados por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. La medición del ruido queda registrada dentro del protocolo como informativo. Criterio de aceptación: Promedio de las mediciones de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2 Promedio de las mediciones de Ruido dB de acuerdo a lo especificado en la Tabla 2 Ítem Cumple Nº Especificación **Firma Fecha** verificar (SI/NO) Verificación Cumple con lo especificado en □ Si la Tabla 2. Especificaciones de de 1 □ No iluminancia salas. Cumple con lo especificado en □ Si Verificación 2 la Tabla 2. Especificaciones de de Ruido □ No ☐ Si ☐ No Desviaciones: Docum. complementaria: Instrumentos utilizados: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 48 de 57 Fiecución de ensavo:

Ljecucion de ensayo.	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

C-23

trajes

Tabla 8.	Tabla 8. Verificación de Luz en Salas.							
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, Lux	Valor Obtenido, Lux	Cumple SI/NO	Firma	Fecha		
Q-32	Área Gris	≥ 150		□ Si □ No				
Q-36	Pasillo	≥ 150		□ Si □ No				
Q-40	Área Gris	≥ 150		□ Si □ No				
S/C	Pasillo Exterior	≥ 150		□ Si □ No				
C-24	Recepción Materiales	≥ 150		□ Si □ No				
C-01	Transito de Graneles	≥ 150		□ Si □ No				
C-23	Preparación de	e ≥ 150		□Si				

 $\square$  No

PRO	TOCOLO DE CALIFICA	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01		
VAI	LIDACIÓN DEL SISTEMA	DE HVAC ÁREA	ESTÉRILES	Página <b>49</b> de <b>57</b>
C-02	Equipo limpio	≥ 150	□ S: □ N	
C-05	Pasillo interior	≥ 150	□ S:	
C-07	Controles en Proceso	≥ 150	□ S □ N	
C-07 A	Revisión	≥ 150	□ S:	
C-08	Oficinas	≥ 150	□ S:	
C-04	Lavado de Utensilios	≥ 150	□ S:	
C-03	Lavado de Viales	≥ 150	□ S:	
C-09	Área de Esterilización	≥ 150	□ S □ N	
S/C	Área de Producción de Estériles	≥ 150		
C-10	Esclusa Gris	≥ 150	□ S □ N	
C-06	Pasillo Exterior	≥ 150	□ S □ N	
C-11	Esclusa húmeda	≥ 150	□ S:	
C-15	Esclusa Blanca	≥ 150		

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE OPERACION (OO)						Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01		
VAI	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES							
C-17	Pasillo área estéril	≥ 150		□ Si				
C-16	Área de lleno 6	≥ 150		□ Si				
C-18	Área de lleno 1	≥ 150		□ Si				
C-19	Área de lleno 2	≥ 150		□ Si				
C-20	Área de lleno 3	≥ 150		□ Si				
C-21	Área de lleno 4	≥ 150		□ Si				
C-22	Área de lleno 5	≥ 150		□ Si				
C-12	Fabricación 1	≥ 150		□ Si				
C-13	Fabricación 2	≥ 150		□ Si				
C-14	Fabricación 3	≥ 150		□ Si				

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 51 de 57 Ejecución de ensavo:

Ejecucion de chadyo.	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 9. Verificación de Ruido en Salas (carácter informativo)

Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificad o, dB	Valor Obtenido, dB	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris	≤ 80		□ Si □ No		
Q-36	Pasillo	≤ 80		□ Si □ No		
Q-40	Área Gris	≤ 80		□ Si □ No		
S/C	Pasillo Exterior	≤ 80		□ Si □ No		
C-24	Recepción Materiales	≤ 80		□ Si □ No		
C-01	Transito de Graneles	≤ 80		□ Si □ No		
C-23	Preparación de trajes	≤ 80		□ Si □ No		
C-02	Equipo limpio	≤ 80		□ Si □ No		
C-05	Pasillo interior	≤ 80		□ Si □ No		
C-07	Controles en Proceso	≤ 80		□ Si □ No		
C-07 A	Revisión	≤ 80		□ Si □ No		
C-08	Oficinas	≤ 80		□ Si □ No		

### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **52** de **57** Lavado de C-04 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Utensilios Lavado de C-03 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Viales Área de C-09 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Esterilización Área de S/C Producción de ≤ 80 ☐ Si ☐ No Estériles C-10 Esclusa Gris ≤ 80 ☐ Si ☐ No Pasillo C-06 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Exterior Esclusa C-11 ≤ 80 ☐ Si ☐ No húmeda Esclusa Blanca C-15 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Pasillo área C-17 ≤ 80 ☐ Si ☐ No estéril Área de lleno C-16 ≤ 80 ☐ Si ☐ No 6 C-18 Área de lleno 1 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Área de lleno C-19 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Área de lleno C-20 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Área de lleno C-21 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Área de lleno C-22 ≤ 80 ☐ Si ☐ No 5 Fabricación 1 C-12 ≤ 80 ☐ Si ☐ No

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)					rotocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST 'ersión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES				ES P	ágina <b>53</b> de <b>57</b>
C-13	Fabricación 2	≤ 80		□Si□N	No
C-14	Fabricación 3	≤ 80		□Si□N	No

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERAC				IÓN (OQ	)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-ES Versión: 01			
	VALII	DACIÓN DE	L SISTEM	A DE HVAC ÁREA ES	TÉRILES		Página <b>54</b> de <b>57</b>		
Ensa	ayo Nº	11: Verific	ación par	tículas viables					
Obje	<b>Objetivo:</b> Verificar mediante el conteo de partículas la cantidad de partículas viables según la clase o								
grac	lo de li	mpieza del	aire espe	ecificado en las salas	de la pla	nta.			
	_	ía del ensa	•						
				vés del equipo volum			, .		Por
				alibrado para determ			•		
				rés de placas por sedi	mentaci	ón, es	tas deben estar ub	icadas en el pı	unto
			-	tiempo de 4 horas.					
				sayo se registraran	los valoi	res ob	itenidos (datos cru	idos) de cada	sala
		n hojas de		nforme final formar	do porto	do lo	a anayaa da aata nr	otopolo	
				esultados de las prue					10.00
		-		prevista para cada sa					.6 36
Cuiii	Grade		1	a de aire (CFU/m3)	ta acoci i		stra de aire (CFU/r		j l
	В	0	<1	a de an e (er e/mo)		<1			
	С		<20			<10			
	D			olumétrico)			) (Por sedimentació	in)	•
NIO		ź.		,	0 1		,		
Nº		Ítem a ver	rificar	Especificación	Cumple (SI/NO)		irma	Fecha	
				Según el grado de					
1		Verificaci		cada sala,	□Si				
•		Partículas	s Viales	especificado en	□ No				
				Tabla N°1					
	viacion		□ No						
		mplementa		rmes de Microbiologí					
	ultado:		CUMPLI	E D NO C	UMPLE I				
	ficado	por:							
Firm	na:				Fecha:				

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>55</b> de <b>57</b>

Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 11.	Tabla 11. Verificación de Partículas viables.					
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, CFU/m³	Valor Obtenido, CFU/m³	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris	≤		□ Si □ No		
Q-36	Pasillo	≤		□ Si □ No		
Q-40	Área Gris	≤		□ Si □ No		
S/C	Pasillo Exterior	≤		□ Si □ No		
C-24	Recepción Materiales	≤		□ Si □ No		
C-01	Tránsito de Graneles	≤		□ Si □ No		
C-23	Preparación de trajes	≤		□ Si □ No		
C-02	Equipo limpio	≤		□ Si □ No		
C-05	Pasillo interior	≤		□ Si □ No		
C-07	Controles en Proceso	≤		□ Si □ No		
C-07 A	Revisión	≤		□ Si □ No		
C-08	Oficinas	≤		□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)					Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01		
VAL	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILE					6 de <b>57</b>	
C-04	Lavado de Utensilios	≤	]	□ Si	□No		
C-03	Lavado de Viales	≤	[	□ Si	□ No		
C-09	Área de Esterilización	≤	[	□ Si	□ No		
S/C	Área de Producción de Estériles	≤	]	⊐ Si	□ No		
C-10	Esclusa Gris	≤		⊐ Si	□ No		
C-06	Pasillo Exterior	≤	[	□Si	□No		
C-11	Esclusa húmeda	≤	[	⊐ Si	□No		
C-15	Esclusa Blanca	≤	]	□Si	□ No		
C-17	Pasillo área estéril	≤	[	□ Si	□No		
C-16	Área de lleno 6	≤	1	□Si	□ No		
C-18	Área de lleno 1	≤	]	□Si	□No		
C-19	Área de lleno 2	≤	]	□Si	□ No		
C-20	Área de lleno 3	≤	]	□Si	□ No		
C-21	Área de lleno 4	≤	]	□Si	□ No		
C-22	Área de lleno 5	≤	]	□Si	□ No		
C-12	Fabricación 1	≤	]	□Si	□ No		
C-13	Fabricación 2	≤	]	□Si	□ No		
C-14	Fabricación 3	≤	]	□Si	□ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>57</b> de <b>57</b>

# 8 ANEXOS

- Registro de Desviaciones.
- Registro de Control de Cambios.
- Documentación de Respaldo o Soporte:
- Documentación complementaria Ensayo № 2
- Documentación complementaria Ensayo № 3
- Documentación complementaria Ensayo Nº 4
- Documentación complementaria Ensayo № 6
- Documentación complementaria Ensayo Nº 7
- Documentación complementaria Ensayo № 8
- Documentación complementaria Ensayo Nº 9
- Documentación complementaria Ensayo № 10
- Documentación complementaria Ensayo Nº 11

Se incluyen certificados de los instrumentos utilizados en la calificación.

Se incluye registro de capacitación del personal de CERCAL GROUP que realizará las mediciones.

Se incluyen los resultados de las pruebas efectuadas por CERCAL GROUP