	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 1 de 27



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DE SISTEMA HVAC UMA-10

VETERQUÍMICA S.A.

TROTOCOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA MAR	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 2 de 27

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Se registran en la siguiente tabla todas las personas que han intervenido en este Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado.

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Linda Paredes Abreu	Leading Senior Analyst CERCAL GROUP		
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Consultor Senior CERCAL GROUP		
Jonathan Ferrer	Head of SPOT CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Auditor Regulatorio CERCAL GROUP		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Pablo Quiñones	Jefe de Aseguramiento de la Calidad VETERQUIMICA S.A.		

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE ESTADO VALIDADO PARA LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA HVAC UMA-10 Versión: 01 VETERQUÍMICA S.A. Página 3 de 27

ÍNDICE

1	OBJETIVO4
2	ALCANCE4
3	RESPONSABILIDADES4
4	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO5
5	PROCEDIMIENTOS6
5.1	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN7
5.2	PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN
5.3	ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN21
7.	REPORTE RESUMEN21
8.	MANEJO DE DESVIACIONES
9.	BIBLIOGRAFÍA25
10.	ANEXOS26

THO TOO DE WINTE TENNINE TO BE COTTED THE TAIL OF THE TOTAL TO	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01		
VETERQUÍMICA S.A.	Página 4 de 27		

1 OBJETIVO

Asegurar que el Sistema de HVAC, identificado como HVAC del área Producción Segregada Código interno UMA-10 y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de operación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por VETERQUÍMICA S.A.

2 ALCANCE

El presente protocolo de mantenimiento del estado validado de calificación de operación aplica a:

• El Sistema HVAC identificado con el código interno UMA-10 para el área de Inmunológicos, está compuesto por Unidad de Ventilación, código interno [UMA-10], que a través de un sistema de ductos se suministra a 10 salas, de las cuales se encuentran bajo la clasificación Grado D / Clase ISO 8.

Ubicado(a) en: Los Yacimientos 1175 — Maipú. Región Metropolitana de Santiago.

Sección: Área de Producción Segregada

3 RESPONSABILIDADES

VETERQUÍMICA S.A. será responsable junto a CERCAL GROUP SPA, designado en la ejecución del presente protocolo.

Es responsabilidad de CERCAL GROUP SPA:

- La redacción del presente protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de revalidación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de mantenimiento del estado validado.

TROTOGOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA RIGA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 5 de 27

Es responsabilidad de los encargados, designados por VETERQUÍMICA S.A.:


La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
 La revisión y aprobación final del presente Protocolo y del Informe de Mantenimiento del Estado
 Validado.

Es responsabilidad del equipo conjunto VETERQUÍMICA S.A. y CERCAL GROUP SPA:

- La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

4 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



TROTOCOLO DE IMINITENIMENTO DE LOTIDO VILIDIDO I INCI	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 6 de 27

5 PROCEDIMIENTOS 5.1 CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
Ensayo №1: Verificación Tasa de	Los resultados de las pruebas contenidas en el
Renovaciones/hora	informe demuestran que se alcanzan las tasas de
Determinar las tasas de Renovaciones/hora	renovaciones/hora por cada sala, definidos en las
para cada Sala.	especificaciones de diseño de la instalación,
	descritas en la Tabla 2: Clasificación de salas.
Ensayo №2: Verificación del Grado OMS y la	Los resultados de las pruebas contenidas en el
Clase ISO de Limpieza del Aire	informe demuestran que se cumple la normativa
Realizar medición de conteo de partículas no	de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1.
viables en reposo para cada una de las salas.	Clasificación de salas.
Ensayo №3: Verificación de la presión	La Presión Diferencial entre salas debe ser como
diferencial.	valor mínimo >10 Pa o >15 Pa.
Verificar que se alcanzan y mantienen las	
presiones diferenciales de diseño entre salas.	
Ensayo Nº4: Verificación de la Temperatura y	Los resultados de las pruebas contenidas en el
Humedad Relativa (%).	informe cumplen para cada sala: que los valores de
Verificar que las condiciones ambientales	temperatura se encuentren entre 12°C-28°C y la
generadas por la estación de climatización	Humedad relativa ≥75% en las salas.
están de acuerdo con las especificaciones de	
diseño.	
Ensayo №5: Verificación de Luz y Ruido	Se debe corroborar el promedio de las mediciones
Verificar que el nivel de iluminación y ruido en	de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2.
las salas cumpla con lo especificado	Promedio de las mediciones de Ruido dBA de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2

TROTOCOLO DE IMPRIVIENTAMENTO DE LOTADO VALIDADO FRIDA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 7 de 27

5.2 PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS

Se define las especificaciones de cada sala que componen el Sistema de HVAC, código interno UMA-10 del área de Producción Segregada.

Tabla 1. Detalle de Salas.

N°	G(1:		Namehora da la Oala	Dimen	siones	Clasificación Partículas	
Sala	Código	Área	Nombre de la Sala	Área (m2)	Volumen (m3)	Clase ISO	Grado OMS
1	39	Producción Segregada	Esclusa Ingreso Materiales	2,15	6,12	8	D
2	40	Producción Segregada	Pasillo área dedicada	17,8	43,61	8	D
3	41	Producción Segregada	Bodega Materias Primas	5,7	14,3	8	D
4	42	Producción Segregada	Fraccionamiento materias primas	6,2	15,19	8	D
5	44	Producción Segregada	Lavado Envases y Equipos	12,2	30,5	8	D
6	45a	Producción Segregada	Esclusa Personal Fabricación	2,73	6,55	7	С
7	45b	Producción Segregada	Bypass ingreso personal	2,47	6,05	5	В
8	46	Producción Segregada	Esclusa Materiales	3,21	7,86	7	С
9	47	Producción Segregada	Fabricación - Envasado	17	41,65	5	В
10	47b	Producción Segregada	Salida Producto Semiterminado	2,98	7,3	5	В

TROTOCOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTTEDO VILEDIDO I TRA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 8 de 27

Tabla 2. Especificaciones Técnicas.

N° Sala	Código	Área	Nombre de Sala	Presión Diferenci al, Pa	Renova ciones, Ren/h	Tempe ratura °C	Humedad Relativa %	Luz, Lux	Ruido, dBA		
1	39	Producción	Esclusa Ingreso	15	20	12 a 28	≥75	≥150	≥85		
_	03	Segregada	Materiales	10		12 4 20	=70		200		
2	40	Producción	Pasillo área	10	20	12 a 28	12 a 28 ≥75	>150	≥85		
	40	Segregada	dedicada	15	20	12 a 20	2/3		200		
3	41	Producción	Bodega Materias	10	20	12 a 28	≥75	>150	≥85		
	71	Segregada	Primas	10	20	12 a 20	270	>100	200		
4	42	Producción	Fraccionamiento	77,8	20	12 a 28	≥75	>300	≥85		
		Segregada	materias primas								
5	44	Producción	Lavado Envases y	10 20	10 20 12 a 28	≥75	>300	≥85			
		Segregada	Equipos	10		20 12 4 20	=70	7000	_500		
	45a	Producción	Esclusa Personal		15 20	20 12 a 28	10 00				
6		Segregada	Fabricación	15			≥75	>150	≥85		
		Producción	Drymana in grana	10							
7	45b	Segregada	Bypass ingreso personal		40	40	40 12 a	12 a 28	≥75	>150	≥85
		Segregada	personal	15							
8	46	Producción	Esclusa	15	20	12 a 28	≥75	>150	≥85		
		Segregada	Materiales								
9	47	Producción	Fabricación -	10	40	12 a 28	≥75	>500	≥85		
		Segregada	Envasado	15	10 12 a 20	12 a 20	=70	2000			
1.0		Producción	Fabricación -	15		10.00		1=0			
10	47b	Segregada	Envasado	10	40	12 a 28	≥75	>150	≥85		

	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 9 de 27

Ensayo Nº1: Verificación Tasa de Renovaciones/hora

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas se aplica el siguiente procedimiento:

- En las salas con difusores de suministro se debe obtener el valor del caudal en (m3 /h) directamente utilizando un Balómetro que mide caudal para su determinación.
- Los datos obtenidos de caudales quedaran como datos de carácter informativo.
- Obtener la tasa de renovaciones/hora usando la siguiente ecuación:

TASA DE RENOVACIONES/HORA= Caudal suministro total (m3/h) /volumen de la sala (m3)

- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos referenciadas por el código y nombre de la sala. Dichos registros se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.
- Para aquellas salas asociadas a colectores de polvo se hará adicionalmente la verificación del estado con el equipo encendido y apagado.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha
1	Verificación de tasa de renovación	Cumple con lo especificado en la Tabla 2: Especificaciones de salas.	□ Si 🏻 No	S.CamachoR	30.12.2021
	ciones: ☒ Si ☐ No				
		e las salas hubo unas que	no cumplieron o	con las especific	caciones
pedidas	s. NA S.Cama	choR 30.12.2021			
N.A S.Camacro					
Docume	Documentación Complementaria: Informe de Salas Limpias				
Resultado: CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☑ NO APLICA ☐					
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:					
Firma: S.CamachoR			Firma:		
Fecha:	30.12.2021		Fecha:		

TROTOCOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA MAR	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 10 de 27

ENSAYO DE EJECUCIÓN:

Equipo/Instrumento: _Balometro_____

Certificado Calibración: _CRT-EBT-73184005-21-3_

	Tabla 3. Tasa Renovaciones					
Código Sala	Nombre Sala	Especificado, Ren/h	Valor Obtenido	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
39	Esclusa Ingreso Materiales	≥20	63,1	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
40	Pasillo área dedicada	≥20	41,0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
41	Bodega Materias Primas	<20	12,6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
42	Fraccionamiento materias primas	≥20	27,4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
44	Lavado Envases y Equipos	≥20	10,4	□ Si 😡 No	S.CamachoR	30.12.2021
45a	Esclusa Personal Fabricación	≥20	30,9	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
45b	bypass ingreso personal	≥40	52,8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
46	Esclusa Materiales	≥20	10,5	☐ Si ဩ No	S.CamachoR	30.12.2021
47	Fabricación - Envasado	≥40	31,3	☐ Si ဩ No	S.CamachoR	30.12.2021
47b	Fabricación - Envasado	≥40	37,1	□ Si 🙀 No	S.CamachoR	30.12.2021

TROTOGOLO DE IMILITERANIMENTO DE LOTADO VALIDADO FAMA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 11 de 27

Ensayo Nº2: Verificación de la Clase ISO de Limpieza del Aire

Metodología del Ensayo:

Se debe realizar el conteo de partículas "At rest".

- Se entiende por "at Rest" cuando la planta está sin presencia de personal de producción, pero con todo el equipo de producción instalado y en funcionamiento. Se deben registrar las máquinas que estén en funcionamiento y las maquinas que están paradas durante la realización del test.
- El número de puntos de muestreo en sala será determinado en función de la superficie y el grado de limpieza de la misma según la norma ISO 14644- 1:2015.
- Se debe colocar la sonda isocinética en posición vertical a una altura aproximada de un metro del suelo (aproximadamente a la altura de trabajo). Para realizar la toma de muestra ("At rest") se procederá como sigue:
- Poner en marcha el contador de partículas de acuerdo al modo de Certificación GMP, midiendo los puntos y muestras establecidas en el programa. Los resultados se registrarán en el voucher que entregara el equipo al finalizar la medición (datos crudos) de cada sala evaluada, identificada por Código y nombre de la Sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

Criterio de Aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple la normativa de ISO 14644-1:2015 prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas.

ISO 14644- 1:2015						
Clasificaci	ón	0.5 μm	5.0 μm			
8		3.520.000		29.3	000	
N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cump	le	Firma	Fecha
1	Verificación de Clase.	Cumple con lo especificado en la tabla 1. □ Si ☒ N Clasificación de salas.		No	S.CamachoR	30.12.2021
Desviaciones: ⊠ Si □ No						
Al realizar las mediciones de las salas hubo unas que no cumplieron con las especificaciones				aciones		
pedidas. N.A S.CamachoR 30.12.2021						
Documenta	ción Complementar	ia: Informes de Salas I	Limpias			
Resultado: CUMPLE \square NO CUMPLI				NO APLICA []	
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:						
Firma: S,CamachoR			Firma:			
Fecha: 30.1	2.2021		Fecha:			

THOTOGOLO DE INTENTENTA DE LOTTE O VILLOTA DO TRECT	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 12 de 27

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/Instrumento: _Cont	tador
---------------------------	-------

Certificado Calibración: _CRT-95356-21-3_____

Tabla 4. Prueba de Conteo de Partículas en "At Rest"							
Código	Nombre Sala	ISO 1464	ISO 14644- 1:2015		Firma	Fecha	
Sala	Nombre Sala	0.5 µm	5.0 µm	SI/NO	FIIIIIa	recha	
39	Esclusa Ingreso Materiales	10948	1413	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
40	Pasillo área dedicada	19035	1856	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
41	Bodega Materias Primas	14963	4951	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
42	Fraccionamiento materias primas	15532	2437	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
44	Lavado Envases y Equipos	70353	4756	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
45a	Esclusa Personal Fabricación	2031	389	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
45b	bypass ingreso personal	597	80	□ Si 🖄 No	S.CamachoR	30.12.2021	
46	Esclusa Materiales	4645	565	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
47	Fabricación - Envasado	904	122	□ Si 🏻 No	S.CamachoR	30.12.2021	
47b	Fabricación - Envasado	1480	186	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	

	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 13 de 27

Ensayo Nº3: Verificación de la Presión Diferencial

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas se determinará la presión dentro de la sala con respecto a la sala contigua, utilizando un manómetro diferencial debidamente calibrado.

- Se debe comprobar que las puertas de todas las salas involucradas con el sistema HVAC estén cerradas.
- Los valores de presión se deben tomar utilizando las tomas colocadas en el techo, si existe.
- Si no es posible ejecutar el ensayo de la forma indicada anteriormente, se debe medir la diferencia de presiones entre salas por debajo de las puertas.
- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas por código interno y nombre específico. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha
		Cumple con lo			
	Verificación de la	especificado en la			
1	presión	Tabla 2:	□ Si 🏻 No	S.CamachoR	30.12.2021
	diferencial.	Especificaciones de			
		salas.			
Desviaci	ones: ☒ Si ☐ No				
Al realiz	ar las mediciones de	las salas hubo unas que r	no cumplieron d	on las especific	caciones
pedidas.	N.A S.Camac	choR 30.12.2021			
1742					
Documentación Complementaria: Informes de Salas Limpias					
Instrumento de Medición: Balometro con sonda					
Resultado: CUMPLE □ NO CUMPLE ☑ NO APLICA □					
Elaborado por: Sofia Camacho		Verificado por:			
Firma: S	.CamachoR		Firma:		
Fecha: 3	0.12.2021		Fecha:		

TROTOCOLO DE INITITE CIÓN DE LOTREO VILLEMANO I MAI	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 14 de 27

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/Instrumento: _Balometro con sonda_____

Certificado Calibración: _CRT-EBT-731844005-21-3__

	Tabla 5. Verificación de Diferencial de Presión							
Código Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacente	Valor Especificado, Pa	Valor Obtenido, Pa	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
39	Esclusa Ingreso	Pasillo Exterior	15	62.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
39	Materiales	40	10	15.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR		
40	Pasillo área		41	10	48.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
		44	10	12.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
	dedicada	45a	15	34.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
		46	15	26.1	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
41	Bodega Materias	Pasillo 40	10	48.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
	Primas	42	10	77.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
42	Fraccionamiento materias primas	41	10	77.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	

TROTOCOLO DE IMPRIMENTO DE LOTRIDO VILLIDIDO FRIRA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 15 de 27

44	Lavado Envases y Equipos	40	10	12.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
45a	Esclusa Personal	40	15	34.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
	Fabricación	45b	15	15.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
	bypass ingreso	47	10	65.9	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
45b	personal	45a	15	15.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
46	Esclusa	40	15	26.7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
	Materiales	47	15	82.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
		45b	10	65.9	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
47	Fabricación - Envasado	45a	15	82.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
		47b	10	8.2	□ Si 🔀 No	S.CamachoR	30.12.2021
	Fabricación -	111	15	98.3	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
47b	Envasado	47	10	8.2	□ Si 🔀 No	S.CamachoR	30.12.2021

The receipt of the re	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 16 de 27

Ensayo №4: Verificación de la Temperatura y Humedad Relativa (%	Ensavo Nº	4: Verificación	de la Temi	oeratura v Hu	ımedad Relativa	(%)
---	-----------	-----------------	------------	---------------	-----------------	-----

Metodología del Ensayo:

Para la realización de las pruebas, se toman diversas medidas de temperatura y humedad relativa en las salas a la altura de trabajo.

Se medirán 5 puntos de temperatura y 5 puntos de humedad relativa.

- Equipos necesarios: Equipo de determinación de temperatura y humedad relativa (Termohigrómetro).
- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas respectivamente por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha	
1	Cumple con Verificación de la una		⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
2	Verificación de Humedad	Cumple con una humedad relativa ≤ 75%HR.		S.CamachoR	30.12.2021	
Desviaciones: Si No N.A S:CamachoR 30.12.2021						
Documentación Complementaria: Informes de Salas Limpias						
Instrumento de Medición: Sensor de Temperatura y Humedad						
Resultado: CUMPLE ☑ NO CUMPLE □ NO APLICA □						
Elaborado por: Sofia Camacho			Verificado por:			
Firma: S.CamachoR			Firma:			
Fecha: 30.12.2021			Fecha:			

TROTOCOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA MAR	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 17 de 27

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Equipo/Instrumento: _Sensor de Temperatura y humedad _

Certificado Calibración: _CRT-EBT-731844005-21-3____

Tabla 6. Verificación de Temperatura y Humedad Relativa (%) de la Sala.							
Código Sala	Nombre Sala	Temperatura Obtenida °C	Humedad Relativa Obtenida %	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
39	Esclusa Ingreso Materiales	18,8	54,8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
40	Pasillo área dedicada	19,3	58,2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
41	Bodega Materias Primas	20,7	49,1	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
42	Fraccionamiento materias primas	20,0	54,5	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
44	Lavado Envases y Equipos	19,4	53,5	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
45a	Esclusa Personal Fabricación	18,8	58,7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
45b	Bypass ingreso personal	18,4	59,7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
46	Esclusa Materiales	19,3	55,8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
47	Fabricación - Envasado	19,0	59,2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	
47b	Fabricación - Envasado	18,7	39,7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021	

	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 18 de 27

Ensayo Nº5: Verificación de Luz y Ruido

Objetivo: Verificar que el nivel de iluminación y ruido en las salas cumpla con lo indicado en DS N°594.

Metodología del Ensayo:

Se debe utilizar un medidor de luz y un medidor de ruido debidamente calibrado para determinar la iluminación y ruido de cada sala.

- A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificados por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.
- La medición del ruido queda registrada dentro del protocolo como informativo.

Criterio de aceptación:

Promedio de las mediciones de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2 Promedio de las mediciones de Ruido dBA de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2

N°	Ítem a Verificar	Especificación	Cumple	Firma	Fecha
1	Cumple con lo Verificación de especificado en la Tabla		⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
2	Verificación de Ruido Ruido Cumple con lo especificado en la Tabla 2. Especificaciones de salas.		⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
Desviaciones: ☐ Si ☒ No					
N.A S.CamachoR. 30,12,2021					
Documentación Complementaria: Informe de Salas Limpias					
Instrumento de Medición: Luxometro y sonómetro					
Resultado: CUMPLE ☑ NO CUMPLE □ NO APLICA □					
Elaborado por: Sofia Camacho Verificado por:					
Firma:	S.CamachoR		Firma:		
Fecha:3	30.12.2021		Fecha:		

TROTOCOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA MAR	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 19 de 27

EJECUCIÓN DE ENSAYO:

Εq	įuipo,	/Instrumento:	_Luxometro	0
----	--------	---------------	------------	---

Certificado Calibración: _20200617_____

Tabla 7. Verificación de Luz en Salas.						
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, de LUX	Valor Obtenido, LUX	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
39	Esclusa Ingreso Materiales	<u>></u> 150	394.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
40	Pasillo área dedicada	<u>></u> 150	371.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
41	Bodega Materias Primas	<u>></u> 150	243.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
42	Fraccionamiento materias primas	<u>></u> 300	557.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
44	Lavado Envases y Equipos	<u>></u> 300	303.6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
45a	Esclusa Personal Fabricación	<u>></u> 150	493.4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
45b	Bypass ingreso personal	<u>></u> 150	492.8	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
46	Esclusa Materiales	<u>></u> 150	393.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
47	Fabricación - Envasado	<u>></u> 500	627.2	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
47b	Fabricación - Envasado	<u>></u> 150	414.0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021

TROTOCOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTTEDO VILEDIDO I TRA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 20 de 27

Equipo/Instrumento:	_Sonometro
---------------------	------------

Certificado Calibración: _20200617-A_____

Tabla 8. Verificación de Ruido en Salas (carácter informativo)						
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, de dBA	Valor Obtenido, dBA	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
39	Esclusa Ingreso Materiales	≤85	32,4	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
40	Pasillo área dedicada	≤85	33,7	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
41	Bodega Materias Primas	≤85	31,9	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
42	Fraccionamiento materias primas	≤85	37,9	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
44	Lavado Envases y Equipos	≤85	34,0	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
45a	Esclusa Personal Fabricación	≤85	31,1	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
45b	bypass ingreso personal	≤85	33,1	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
46	Esclusa Materiales	≤85	34,1	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
47	Fabricación - Envasado	≤85	36,6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021
47b	Fabricación - Envasado	≤85	40,6	⊠ Si □ No	S.CamachoR	30.12.2021

TROTOGOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA RIGA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 21 de 27

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para cada una de las variables medidas en cada uno de los ensayos de revalidación se realizará la comparación directa con las especificaciones definidas y se dará el concepto de la prueba.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El criterio de aceptación para las fases propuestas de revalidación define que todos los requerimientos sean cumplidos o si se presenta algún incumplimiento, éste sea investigado y justificado plenamente. De lo contrario, proceder como se describe en MANEJO DE DESVIACIONES.

7. REPORTE RESUMEN

Deben contener:

Una vez concluido el proceso de Mantenimiento del Estado Validado del Sistema HVAC UMA -10 se elaborará un informe de cierre que describirá el análisis de los datos y los resultados obtenidos.

Nombre del sistema revalidado y protocolo de referencia

Resultados de las pruebas de mantenimiento del estado validado del sistema: Se debe mostrar el resultado, el criterio de aceptación y el concepto de cumplimiento.

Firmas de cierre de fase de recalificación.

8. MANEJO DE DESVIACIONES

Objetivo: Hacer un listado de todas las desviaciones encontradas durante la ejecución del documento de revalidación del sistema. También hay que confirmar que todas las desviaciones hayan sido resueltas y aprobadas.

TROTOGOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA MAR	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 22 de 27

Método: Escribir en la tabla cualquier desviación encontrada durante la ejecución del documento de revalidación.

Incluir una breve descripción de la desviación y número asignado al formulario de investigación de dicha desviación. Todos los formularios de investigación de desviaciones deben ser anexados a este documento de calificación, según Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas SOP0004.

Luego de resolver y aprobar la desviación, se debe consignar en la columna de "Desviación cerrada" la firma y fecha por la persona que está llenando los datos de esta revalidación.

The receipt of the re	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 23 de 27

FORMATO PA	RA MANEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES Y CA	ALIFICACIONES	
Protocolo de Valid	dación N°:SCL-PC-VET-MEV-UMA-10		
Título del Protoco HVAC UMA-10_	lo: _Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado para la	a validación del Sistema	
REPORTE DE DES	SVIACIÓN Nº: _1 Página _1	de3	
	Etapa de Calificación o Validación:		
Dise	ño 🗆 Instalación 🗆 Operación 🖾 Deser	mpeño □	
Descripción de la	Desviación:		
Fecha: _30.12.20	21 Firma: _S.CamachoR		
Clasificación de la Desviación	Acciones	Observaciones	
	Descripción de la justificación:		
□ No Crítica	Fecha: Firma:		
⊠ Crítica	Descripción de la justificación: En la realización del protocolo unas salas no cumplen con las especificaciones Fecha:30.12.2021 Firma: _S.CamachoR	No Cumple el Ensayo Nº1: Verificación de la Tasa de Renovaciones/hora la salas 44, 46, 47b	
	s realizadas fueron suficientes para remediar la desviación Firma:	(SI/NO)? Fecha:	
¿Se requiere la (SI/NO):	a aplicación del procedimiento de acciones correct	tivas y preventivas?	
Evaluado y Aprob	pado por:		
Cargo: Fecha:			
Aprobado por:	Cargo:	Fecha:	

The receipt of the re	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 24 de 27

FORMATO PARA MANEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES Y CALIFICACIONES				
Protocolo de Validación N°:SCL-PC-VET-MEV-UMA-10				
Título del Protoco HVAC UMA-10_	lo: _Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado para la	a validación del Sistema		
REPORTE DE DES	SVIACIÓN N°: _2 Página _	2 de3		
	Etapa de Calificación o Validación:			
Dise	ño 🗆 Instalación 🗆 Operación 🖾 Deser	mpeño □		
Descripción de la	Desviación:			
Fecha: _30.12.20	21 Firma: _S.CamachoR			
Clasificación de la Desviación	Acciones	Observaciones		
	Descripción de la justificación:			
□ No Crítica	Fecha: Firma:			
⊠ Crítica	Descripción de la justificación: En la realización del protocolo unas salas no cumplen con las especificaciones Fecha:30.12.2021 Firma: _S.CamachoR	No Cumple el Ensayo Nº2: Verificación de la Clase ISO de Limpieza del Aire la salas 45b		
	s realizadas fueron suficientes para remediar la desviación Firma:	ı (SI/NO)? Fecha:		
¿Se requiere la (SI/NO):	a aplicación del procedimiento de acciones correc -	tivas y preventivas?		
Evaluado y Aprob	oado por:			
Cargo:	Fecha:			
Aprobado por:	Cargo:	Fecha:		

The receipt of the re	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 25 de 27

FORMATO PA	RA MANEJO DE DESVIACIONES DE VALIDACIONES Y CA	ALIFICACIONES		
Protocolo de Validación N°:SCL-PC-VET-MEV-UMA-10				
Título del Protoco HVAC UMA-10_	lo: _Protocolo de Mantenimiento de Estado Validado para la	a validación del Sistema		
REPORTE DE DES	SVIACIÓN Nº: _3 Página _	3 de3		
	Etapa de Calificación o Validación:			
Dise	ño \square Instalación \square Operación \boxtimes Deser	mpeño 🗆		
Descripción de la	Desviación:			
Fecha: _30.12.20	21 Firma: _S.CamachoR			
Clasificación de la Desviación	Acciones	Observaciones		
	Descripción de la justificación:			
□ No Crítica	Fecha: Firma:			
⊠ Crítica	Descripción de la justificación: En la realización del protocolo unas salas no cumplen con las especificaciones Fecha:30.12.2021 Firma: _S.CamachoR	No Cumple el Ensayo Nº3: Verificación de la Presión Diferencial la sala 47		
	s realizadas fueron suficientes para remediar la desviación Firma:	(SI/NO)? Fecha:		
¿Se requiere la (SI/NO):	a aplicación del procedimiento de acciones correct	tivas y preventivas?		
Evaluado y Aprob	oado por:			
Cargo:	Fecha:			
Aprobado por:	Cargo:	Fecha:		

TROTOGOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA RIGA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 26 de 27

9. BIBLIOGRAFÍA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- \cdot EN 779:1993 Y EN 1822. ESPECIFICACIONES PARA FILTROS DE PARTICULAS EN SISTEMAS DE VENTILACION (EN 779 (G y F) & EN1822 (H y U)
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- · ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

TROTOGOLO DE INITATEMINIENTO DE LOTADO VALIDADO LA RIGA	Protocolo: SCL-PC-VET-MEV UMA-10 Versión: 01
VETERQUÍMICA S.A.	Página 27 de 27

10. ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS DEL SCL-PC-VET-MEV-MEV UMA-10

FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	ACTUALIZACIÓN N°
		.021	
	N.A S.Camach	or 30.12.202	
	N.A S.Camae		