PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED

Versión: 01

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL

Página 1 de 35



PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) SISTEMA HVAC ÁREA PEDIAROL

GRUPO PAILL SA DE CV

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED

Versión: 01

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL

Página **2** de **35**

PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Head GEP CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Chief Operating Oficcer CERCAL GROUP		
Licda. Irma Merino	Gerente de Sistema de Gestión Integrado GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Lic. Gabriel Arteaga	Jefe de BPM GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Licda. Mabel Olmedo Gerente de Aseguramiento de la Calidad GRUPO PAILL S.A. de C.V.			
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lic. Miguel Escobar	Regente Farmacéutico GRUPO PAILL S.A. de C.V.		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 3 de 35

HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED		Primera Versión: Creación del documento

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED

Versión: 01

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL

Página **4** de **35**

INDICE

GEN	NERALIDADES	5
1.1	Objetivos:	5
1.2	·	
1.3	Responsabilidades:	5
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:	7
3.	CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS	8
4	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	10
5	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	11
6	PRE-REQUISITOS	12
7	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	13
8	ANEXOS	35

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 5 de 35

GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el sistema HVAC, identificado como Sistema HVAC Área de Pediarol y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de instalación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por GRUPO PAILL SA de CV

1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de operación aplica a:

Sistema HVAC identificado como Área de Pediarol, el cual interviene en las áreas que se presentan en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 8 Grado D:

- Q-08 Pasillo.
- Q-07 Área de Balanzas.
- Q-05 Limpieza de Bidones.
- Q-04 Materia Prima ya pesada.
- Q-02 Área de Ensobretado
- Q-01 Área de Mezclado.
- Q-03 Área de Excipientes.

Además, en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de No Clasificación:

- Q-11 Vestidor área negra.
- Q-10 Área Húmeda
- Q-38 Servicios Sanitarios.

- Q-09 Área Gris.
- Q-06 Área de Lavado de Equipos.
- Q-12 Recepción de M.P.

El sistema de aire se encuentra ubicado en Área de Pediarol de GRUPO PAILL SA de CV ubicado en 10 Calle Ote San Salvador, El Salvador, en las instalaciones de PAILL.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 6 de 35

1.3 RESPONSABILIDADES:

GRUPO PAILL SA de CV será responsable junto a CERCAL GROUP designado en la ejecución del presente protocolo.

Es responsabilidad de CERCAL GROUP:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de Calificación de Instalación.

Es responsabilidad de los encargados, designados por GRUPO PAILL SA de CV

- La revisión y aprobación del protocolo de calificación.
- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

Es responsabilidad del equipo conjunto GRUPO PAILL SA de CV y CERCAL GROUP. de:

La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar y/o supervisar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente, deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 7 de 35

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El Sistema HVAC Área Pediarol identificado con el código interno 2-8-018 está compuesto por una Unidad Manejadora de Aire, Marca DAYKIN, modelo CAH003GDAC, el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas Q-08,Q-07,Q-05,Q-04,Q-02,Q-01 y Q-03, las cuales se encuentran bajo la clasificación ISO 8 Grado D y Q-11, Q-10, Q-38, Q-09, Q-06 y Q-12, las cuales se encuentran bajo la no clasificación.

El sistema cuenta con la siguiente descripción de filtros los cuales se detallan a continuación:

Filtros en etapa de impulsión				
Categoría Cantidad Medidas (mm) Marca Modelo				
M-PAK	1	609.6x609.6x101.6	AEROSTAR	N/A

Filtros en etapa de extracción				
Categoría Cantidad Medidas (mm) Marca Modelo				
Duralex 35%	1	304.8x609.6	N/A	N/A

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 8 de 35

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS

Se definen las especificaciones de cada sala que compone el Sistema del Área Pediarol

Tabla 1. Detalle de Salas.

		Dimens	siones	Clasificación Partículas	
Código	Nombre de Sala	Área (m²)	Volumen (m³)	Clase ISO	Grado OMS
Q-11	Vestidor Área Negra	4,68	11,7	-	-
Q-10	Área húmeda	4,42	11,05	-	-
Q-38	Servicios Sanitarios	2,8	7	-	-
Q-09	Área Gris	4,81	12,03	-	-
Q-06	Área de Lavado de Equipos	2,04	5,12	-	-
Q-08	Pasillo	11,46	28,67	8	D
Q-07	Área de Balanzas	2,57	6,44	8	D
Q-05	Limpieza de Bidones	2,08	5,2	8	D
Q-04	Materia Prima ya pesada	2,57	6,44	8	D
Q-02	Área de Ensobretado	10,8	27	8	D
Q-01	Área de Mezclado	10,68	26,7	8	D
Q-03	Área de Excipientes	4,16	10,4	8	D
Q-12	Recepción de M.P	7,45	18,64	-	-

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 9 de 35

Tabla 2. Especificaciones técnicas

Código	Nombre de Sala	Renovaciones	Temperatura (ºC)	Humedad Relativa, %	Luz, Lux	Ruido dB
Q-08	Pasillo	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-07	Área de Balanzas	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-05	Limpieza de Bidones	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-04	Materia Prima ya pesada	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-02	Área de Ensobretado	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-01	Área de Mezclado	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-03	Área de Excipientes	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80

Código Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacente	Tipo de Presión	Valor Especificado Pa
Q-08	Pasillo	Q-08	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-07	Área de Balanzas	Q-08	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-05	Limpieza de Bidones	Q-08	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-04	Materia Prima ya pesada	Q-08	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-02	Área de Ensobretado	Q-08	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-01	Área de Mezclado	Q-08	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-03	Área de Excipientes	Q-08	Negativa (-)	15 Pa mínimo

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 10 de 35

4 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Encontrándose el protocolo de calificación de operación aprobado, se utilizará una copia autorizada de este para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.

Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lapicero- lápiz pasta) de tinta indeleble color negro. En caso de ocurrir errores al registrar la información dentro del protocolo, los mismos serán corregidos acorde con los lineamentos de la GMP, línea sobre el error, firma del ejecutor y fecha.

La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:

- Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.

Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1, ESA-ANX1-PAIL-OQ-PED.

Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2, ESA-ANX2-PAIL-OQ-PED.

Preparar un informe de Calificación de la Instalación (ESA-INF-PAIL-2021-OQ-PED) en que se incluya:

- Fecha de inicio y término del estudio.
- Información completa recolectada.
- Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
- Reporte de control de cambios (si los hubo).

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 11 de 35

- Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.
- Conclusiones sobre la validez de la instalación.

Presentar el informe a los departamentos de Calificaciones, Ingeniería, Mantenimiento y Aseguramiento de Calidad para su revisión y aprobación.

5 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 937, 2006 (Informe 40)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices for heating, ventilation and air-conditioning systems for non-sterile pharmaceutical dosage forms (2011)
 WHO Technical Report Series, No. 961, Annex 5, 2011
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation (2006)
 WHO Technical Report Series, No. 937, Annex 4, 2006
- Guidance on good data and record management practices (2016)
 WHO Technical Report Series, No. 996, Annex 5, 2016
- Guidelines on quality risk management (2013)
 WHO Technical Report Series, No. 981, Annex 2, 2013
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- EN 779:1993 (G y F) y EN 1822 (H y U). Especificaciones para filtros de partículas en sistemas de ventilación.
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 12 de 35

6 PRE-REQUISITOS

Antes de ejecutar el presente protocolo de operación, se debe contar con la siguiente documentación:

- Análisis de Riesgo
- Requisitos del usuario URS
- Especificaciones de diseño EETT
- Manuales y especificaciones del fabricante
- Planos del sistema Planos P&ID
- Planos del sistema Planos As Built (Planimétricos y P&ID)
- Listas de verificación de Comissionning

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 13 de 35

7 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Objetivo debidam Metodol Criterio	nente aprobado logía del ensayo	e el protocolo IQ se haya ejecutadantes de iniciar la calificación de oper Verificar visualmente el protocolo IQ os datos a verificar deben ser los esp	ración.	nente, y que s	e encuentra	
debidam Metodol Criterio	nente aprobado logía del ensayo	antes de iniciar la calificación de ope : Verificar visualmente el protocolo I	ración.	nente, y que s	e encuentra	
Metodol Criterio	logía del ensayo	: Verificar visualmente el protocolo I				
Criterio			O del equipo			
NIO	de aceptación: l	an datas a varificar dahan aar las aan	g act equipo.			
Nº		os datos a veriricar deben ser los esp	ecificados er	ı la tabla		
	Datos de identificación	Especificación Cumple (SI/NO) Firma				
1	Pruebas IQ	Todas las pruebas indicadas el protocolo IQ han sido ejecutadas correctamente, y se encuentran revisadas. En caso de existir desvíos correspondientes a la etapa de calificación de la instalación (IQ) abiertos, estos han sido evaluados no críticos y se define continuar con los ensayos de la calificación de operación.	□ Si □ No			
2	Aprobación IQ	El informe IQ se encuentra con las firmas de aprobación final.	□ Si □ No			
Desviaci	iones: 🗆 Si 🗆	No				
Docum. complementaria:						
Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Verifica	Verificado por:					
Firma:	_					

I	PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓI	N (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01				
	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL Página 14 de 35						
Ensa	yo № 2: Documentación para la operación del sis	tema.					
•	Objetivo: Verificar que todos los documentos requeridos para la operación, limpieza, mantenimiento preventivo del equipo, registro de operación y capacitación de personal estén disponibles						
	odología del ensayo: Verificar la disponibilidad d ocumento.	e los instr	uctivos, registrar el r	nombre y código			
Crite	erio de aceptación: deben estar disponibles la tota	lidad de lo	s documentos listado	S			
Nº	Documentos/Registro	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha			
	Procedimiento de Operación Nombre:						
1	Código:	□ Si □ No					
	Ubicación:						
	Procedimiento de Limpieza y Sanitización Nombre:						
2	Código:	□ Si □ No					
	Ubicación:						

□Si

□ No

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo

Nombre:

Código:

3

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN		N (OQ)) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-09 Versión: 01	
	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDI		Página 15 de 35	
	Ubicación:			
4	Registro de Presiones Diferenciales Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
5	Registro de Mantención Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
6	Registro Cambio de Filtro Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
7	Registro de Capacitación de Personal (Limpieza, Operación, Mantención) Nombre: Código:	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN		RACIÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021- Versión: 01			
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PED		A PEDIAROL	Página 16 de 35			
	Ubicación:					
8	Programa de Mantención Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No				
9	Programa de Calibraciones de Instrume del Sistema Nombre: Código: Ubicación:	entos Si No				
10	Bitácora de uso Nombre: Código: Ubicación:					
Desviaciones: ☐ Si ☐ No						
	Docum. complementaria:					
	Resultado CUMPLE NO CUMPLE					
Veri	Verificado por:					
Firma: Fecha:						

PROTOCOL	O DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIO	ON DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 17 de 35

Ensayo Nº 3: Verificación de la secuencia de operación de la Unidad Manejadora de Aire, impulsión

Objetivo: Verificar la correcta operación del Sistema HVAC mediante las pruebas descritas en este protocolo

Metodología del ensayo: Verifique que se cumplan las siguientes pruebas. Indicar en la columna "Valor Obtenido" lo que se midió en cada prueba y en la columna "Cumple" si el resultado de la comparación entre lo que está indicado en la columna "Valor Especificado" y lo que se encuentra en "Valor Obtenido" está en los parámetros aceptados.

Criterio de aceptación: La prueba es satisfactoria si el valor medido cumple con las especificaciones

Nº	Ítem a verificar	Valor Especificado	Valor Obtenido	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Encendido y apagado	El equipo se enciende y se apaga de acuerdo con lo esperado		□ Si □ No		
2	Respuesta tras corte de energía	El equipo responde según lo esperado tras corte de energía eléctrica.		□ Si □ No		
3	Verificación de configuración o cambios de setpoint	Se permite realizar		□ Si □ No		

]	PROTOCOLO DE C	ALIFICACIÓN DE OPER	ACIÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-Pl Versión: 01			2021-OQ-PED
	VALIDACIÓN DEL	SISTEMA DE HVAC ÁREA	A PEDIAROL		Página 1 8	8 de 35	
4	Temperatura antes de serpentín	Tº ambiente		2 1 □			
5	Temperatura después de serpentín	≤ 25ºC					
Desv	riaciones: 🗆 Si 🗆	l No					
Docu	ım. complementari	a:					
Resu	ıltado:	CUMPLE □	NO CUMPLE □				
Veri	ficado por:						
Firma:		Fecha:					

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 19 de 35
Ensayo № 4: Verificación de operación de Ventilador de Extracc	ión, Extracción
Objetivo: Verificar la correcta operación de Ventilador de Extraco	ción del sistema HVAC mediante las

Objetivo: Verificar la correcta operación de Ventilador de Extracción del sistema HVAC mediante las pruebas descritas en este protocolo

Metodología del ensayo: Verifique que se cumplan las siguientes pruebas. Indicar en la columna

Metodología del ensayo: Verifique que se cumplan las siguientes pruebas. Indicar en la columna "Valor Obtenido" lo que se midió en cada prueba y en la columna "Cumple" si el resultado de la comparación entre lo que está indicado en la columna "Valor Especificado" y lo que se encuentra en "Valor Obtenido" está en los parámetros aceptados.

Criterio de aceptación: La prueba es satisfactoria si el valor medido cumple con las especificaciones

Nº	Ítem a verificar	Valor Especificado	Valor Obtenido	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Encendido y apagado	El equipo se enciende y se apaga de acuerdo con lo esperado		□ Si □ No		
2	Respuesta tras corte de energía	El equipo responde según lo esperado tras corte de energía eléctrica.		□ Si □ No		
3	Verificación de configuración o cambios de setpoint	Se permite realizar cambio de parámetros		□ Si □ No		
4	Verificación del Sentido de Giro	Según marcado equipo		□ Si □ No		
5	Caudal Inyección	m³/h		□ Si □ No		

PRO	TOCOLO DE CALIFIC		Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01			
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL					Página 20 de 35	
6	Diferencial de presión filtros absolutos	Pa		□ Si □ No		
Desviacio	ones: 🗆 Si 🗆 No					
Docum.	complementaria:					
Resultad	o: CUN	MPLE □	NO	NO CUMPLE □		
Verificad	do por:					
Firma:			Firma:			

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL Página **21** de **35** Ensayo Nº 5: Verificación Tasa de Renovaciones/hora Objetivo: Determinar las tasas de Renovaciones/hora para cada Sala. Metodología del ensayo: Para la realización de las pruebas se aplica el siguiente procedimiento: En las salas con difusores de suministro se debe obtener el valor del caudal en (m³/h) directamente utilizando un balómetro que mide caudal para su determinación. Los datos obtenidos de caudales quedaran como datos de carácter informativo. Obtener la tasa de renovaciones/hora usando la siguiente ecuación: TASA DE RENOVACIONES/HORA = Caudal suministro total (m³/h) /volumen de la sala (m³) A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos referenciadas por el código y nombre de la sala. Dichos registros se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. Para aquellas salas asociadas a colectores de polvo se hará adicionalmente la verificación del estado con el equipo encendido y apagado. Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se alcanzan las tasas de renovaciones/hora por cada sala, definidos en las especificaciones de diseño de la instalación, descritas en la Tabla 2: Clasificación de salas. Nº Ítem a verificar Especificación Cumple Firma **Fecha** (SI/NO) Verificación de Cumple con lo 1 de especificado en la Tabla 2: ☐ Si ☐ No tasa renovación Especificaciones de salas. Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: **CUMPLE** NO CUMPLE □ Resultado: Verificado por: Firma: Fecha:

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL Página 22 de 35

Ejecucion de ensayo.	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 3. Ta	Tabla 3. Tasa renovaciones							
Código Sala	Nombre Sala	Especificado, Ren/h	Valor Obtenido	Cumple SI/NO	Firma	Fecha		
Q-08	Pasillo	≥10		□ Si □ No				
Q-07	Área de Balanzas	≥10		□ Si □ No				
Q-05	Limpieza de Bidones	≥10		□ Si □ No				
Q-04	Materia Prima ya pesada	≥10		□ Si □ No				
Q-02	Área de Ensobretado	≥10		□ Si □ No				
Q-01	Área de Mezclado	≥10		□ Si □ No				
Q-03	Área de Excipientes	≥10		□ Si □ No				

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL Página 23 de 35

Ensayo Nº 6: Verificación del Grado OMS y la Clase ISO de Limpieza del Aire

Objetivo: Verificar mediante el conteo de partículas que se alcanza la clase o grado de limpieza del aire en condición "At rest".

Metodología del ensayo:

Se debe realizar el conteo de partículas en estado "At Rest", es decir, cuando la planta está sin presencia de personal de producción, pero con todo el equipo de producción instalado.

El número de puntos de muestreo en sala será determinado en función de la superficie y el grado de limpieza de la misma, según la normativa europea de Buenas Prácticas de manufactura.

Para realizar la toma de muestra "At Rest" se procederá como sigue:

Se debe colocar la sonda isocinética en posición vertical a una altura aproximada de un metro del suelo (aproximadamente a la altura de trabajo).

Poner en marcha el contador hasta obtener la clase deseada con tres conteos estables en la primera localización. Para el resto de las localizaciones se esperará como máximo 2 minutos de estabilización. Para las salas asociadas a colectores de polvo, se hará la verificación de la condición de encendido y apagado del equipo.

Los valores obtenidos de cada sala evaluada se registrarán en la hoja de datos, identificando la sala con su código y nombre. Dicha hoja se adjuntará al informe final formando parte de los anexos del protocolo junto a los certificados de calibración de los equipos de medición.

Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple la normativa de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas.

Informe Nº 45	de OMS		Norma ISO 14644-1			
Grado	0,5 μm	5,0 μm	Clase ISO	0,5 μm	5,0 μm	
D	3.520.000	29.000	8	3.520.000	29.300	

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED

Versión: 01

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL

Página **24** de **35**

Nº	Ítem a verifica	r	Especi	ificación	l	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1		de de	Cumple especificado 1. Clasificado			□ Si □ No		
Desviacio	nes: 🗆 Si 🗆 No)						
Docum. co	omplementaria:							
Resultado): (CUN	MPLE □		N	O CUMPLE		
Verificado	o por:							
Firma:						Fecha:		

PROTOCOLO DE CALIFIC	CACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEM	A DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 25 de 35
Ejecución de ensayo:		
Equipo/Instrumento	:	_

Tabla 1	Drugha	do Conto	o de Partíc	ulae an "A	t Roet"
. i abia 4.	Prueba	ue Come	o de Parnc	mas en 🗡	AT REST

Certificado Calibración

		OMS 45				
Código Sala	Nombre Sala	0,5 μm	5 μm	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-08	Pasillo			□ Si □ No		
Q-07	Área de Balanzas			□ Si □ No		
Q-05	Limpieza de Bidones			□ Si □ No		
Q-04	Materia Prima ya pesada			□ Si □ No		
Q-02	Área de Ensobretado			□ Si □ No		
Q-01	Área de Mezclado			□ Si □ No		
Q-03	Área de Excipientes			□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL Página 26 de 35

Ensayo № 7: Verificación de la presión diferencial

Objetivo: Verificar que se alcanzan y mantienen las presiones diferenciales de diseño entre salas.

Metodología del ensayo:

Para la realización de las pruebas se determinará la presión dentro de la sala con respecto a la sala contigua, utilizando un manómetro diferencial debidamente calibrado.

Se debe comprobar que las puertas de todas las salas involucradas con el sistema HVAC estén cerradas.

Los valores de presión se deben tomar utilizando las tomas colocadas en el techo, si existe.

Si no es posible ejecutar el ensayo de la forma indicada anteriormente, se debe medir la diferencia de presiones entre salas por debajo de las puertas.

A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas por código interno y nombre específico. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

Para aquellas salas que cuenten con colector de polvo se verificará con el equipo encendido y apagado.

Criterio de aceptación: La Presión Diferencial entre salas

CITCLE WE WEEP WILLIAM DATE TO CONTROL OF CONTROL							
Nº	Ítem a verificar	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha		
1	Verificación de la presión diferencial.	Cumple con lo especificado en la Tabla 2: Especificaciones de salas.	1 1 1 51				
Desviacio	nes: □ Si □ No						
Docum. co	omplementaria:						
Instrumer	nto de medición:						
Resultado	: CU	MPLE □ NO C	CUMPLE 🗆				
Verificado	o por:						
Firma:		Fecha	•				

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 27 de 35

Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 5.	Tabla 5. Verificación de Diferencial de Presión							
Código Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacent e	Valor Especificado Pa	Tipo de presión	Valor Obtenido , Pa	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-08	Pasillo	NA	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-07	Área de Balanzas	Q-08	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-05	Limpieza de Bidones	Q-08	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-04	Materia Prima ya pesada	Q-08	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-02	Área de Ensobretad o	Q-08	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-01	Área de Mezclado	Q-08	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-03	Área de Excipientes	Q-08	15 Pa mínimo			□Si □ No		

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL Página **28** de **35** Ensayo № 8: Verificación de la Temperatura y Humedad Relativa (%). Objetivo: Verificar que las condiciones ambientales generadas por la estación de climatización están de acuerdo con las especificaciones de diseño. Metodología del ensayo: Para la realización de las pruebas, se toman diversas medidas de temperatura y humedad relativa en las salas a la altura de trabajo. Se medirán 5 puntos de temperatura y 5 puntos de humedad relativa Equipos necesarios: Equipo de determinación de temperatura y humedad relativa (Termohigrómetro). A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas respectivamente por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe cumplen para cada sala: con los criterios de temperatura y la Humedad relativa en las salas. Los resultados de las pruebas contenidos en el informe cumplen para cada sala: que los valores de temperatura y humedad son considerados acordes para los procesos que en ese sector se realiza. Nº Ítem a verificar Especificación Firma Fecha Cumple (SI/NO) Verificación de la Cumple □ Si con una 1 Temperatura. Temperatura de 18 a 25ºC \square No ☐ Si Verificación Cumple con la humedad de 2 humedad relativa de 30 a 65% □ No Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Instrumento de medición: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por:

Fecha:

Firma:

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 29 de 35
Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento :	_

Certificado Calibración

Excipientes

Q-03

Tabla 6. Verificación de Temperatura y Humedad Relativa (%) de la sala.							
Código Sala	Nombre Sala	Temperatura obtenida,	Humedad Relativa obtenida, %HR	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
Q-08	Pasillo			□ Si □ No			
Q-07	Área de Balanzas			□ Si □ No			
Q-05	Limpieza de Bidones			□ Si □ No			
Q-04	Materia Prima ya pesada			□ Si □ No			
Q-02	Área de Ensobretado			□ Si □ No			
Q-01	Área de Mezclado			□ Si □ No			
0.03	Área de			□Si			

 \square No

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL Página **30** de **35** Ensayo № 9: Verificación de Luz y Ruido Objetivo: Verificar que el nivel de iluminación y ruido en las salas cumpla con lo indicado en DS N°594. Metodología del ensayo: Se debe utilizar un medidor de luz y un medidor de ruido debidamente calibrado para determinar la iluminación y ruido de cada sala. A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificados por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. La medición del ruido queda registrada dentro del protocolo como informativo. Criterio de aceptación: Promedio de las mediciones de luz de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2 Promedio de las mediciones de Ruido dB de acuerdo a lo especificado en la Tabla 2 Ítem Cumple Nº Especificación **Firma Fecha** verificar (SI/NO) Verificación Cumple con lo especificado en □ Si la Tabla 2. Especificaciones de de 1 □ No iluminancia salas. Cumple con lo especificado en □ Si Verificación 2 la Tabla 2. Especificaciones de de Ruido □ No ☐ Si ☐ No Desviaciones: Docum. complementaria: Instrumentos utilizados: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01 Página 31 de 35 Ejecución de ensavo:

<u> zjeckelett de ertek, et</u>	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	

Tabla 7. Verificación de Luz en Salas.						
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, Lux	Valor Obtenido, Lux	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-08	Pasillo	≥ 150		□ Si □ No		
Q-07	Área de Balanzas	≥ 150		□ Si □ No		
Q-05	Limpieza de Bidones	≥ 150		□ Si □ No		
Q-04	Materia Prima ya pesada	≥ 150		□ Si □ No		
Q-02	Área de Ensobretado	≥ 150		□ Si □ No		
Q-01	Área de Mezclado	≥ 150		□ Si □ No		
Q-03	Área de Excipientes	≥ 150		□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL Página 32 de 35

Ejecución de ensayo:

Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 8. Verificación de Ruido en Salas (carácter informativo)

Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificad o, dB	Valor Obtenido, dB	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-08	Pasillo	≤ 80		□ Si □ No		
Q-07	Área de Balanzas	≤ 80		□ Si □ No		
Q-05	Limpieza de Bidones	≤ 80		□ Si □ No		
Q-04	Materia Prima ya pesada	≤ 80		□ Si □ No		
Q-02	Área de Ensobretado	≤ 80		□ Si □ No		
Q-01	Área de Mezclado	≤ 80		□ Si □ No		
Q-03	Área de Excipientes	≤ 80		□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERAC					IÓN (OQ)	Protocolo: ESA-PC-P Versión: 01	AIL-2021-OQ-	PED
	VALI	DACIÓN DE	L SISTEM	IA DE HVAC ÁREA PE	EDIAROL		Página 33 de 35		
Ens	ayo Nº	10: Verific	cación pa	rtículas viables					
_				el conteo de partícula ecificado en las salas			de partículas viable	es según la cla	ise o
Si se Sedi Si se de n A m eval	Metodología del ensayo: Si se realiza la medición a través del equipo volumétrico, se debe utilizar un equipo de muestreo Por Sedimentación debidamente calibrado para determinar la cantidad de partículas viables. Si se realiza la medición a través de placas por sedimentación, estas deben estar ubicadas en el punto de muestreo al menos por un tiempo de 4 horas. A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos.								
				informe final formar esultados de las prue					ıe se
cum			_	prevista para cada sa	la descri				7
	Grad	0	Muestra	a de aire (CFU/m³)			estra de aire (CFU/m³)		
	D		<200 (\	olumétrico)		<10	00 (Por sedimentació	on)	
Nº		Ítem a vei	rificar	Especificación	Cumple (SI/NO)		Firma	Fecha	
1	Según el grado de Verificación cada sala, Partículas Viales especificado en Tabla N°1		□Si □ No						
Des	Desviaciones: ☐ Si ☐ No								
Doc	Docum. complementaria: Informes de Microbiología								
Res	Resultado: CUMPLE \square NO CUMPLE \square								
Ver	ificado	por:							
Firn	na:				Fecha:				

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 34 de 35

Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 10. Verificación de Partículas viables.							
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, CFU/m³	Valor Obtenido, CFU/m³	Cumple SI/NO	Firma	Fecha	
Q-08	Pasillo	≤		□ Si □ No			
Q-07	Área de Balanzas	≤		□ Si □ No			
Q-05	Limpieza de Bidones	≤		□ Si □ No			
Q-04	Materia Prima ya pesada	≤		□ Si □ No			
Q-02	Área de Ensobretado	≤		□ Si □ No			
Q-01	Área de Mezclado	≤		□ Si □ No			
Q-03	Área de Excipientes	≤		□ Si □ No			

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-OQ-PED Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA PEDIAROL	Página 35 de 35

8 ANEXOS

- Registro de Desviaciones.
- Registro de Control de Cambios.
- Documentación de Respaldo o Soporte:
- Documentación complementaria Ensayo Nº 2
- Documentación complementaria Ensayo Nº 3
- Documentación complementaria Ensayo № 4
- Documentación complementaria Ensayo Nº 6
- Documentación complementaria Ensayo Nº 7
- Documentación complementaria Ensayo № 8
- Documentación complementaria Ensayo № 9
- Documentación complementaria Ensayo Nº 10
- Documentación complementaria Ensayo Nº 11

Se incluyen certificados de los instrumentos utilizados en la calificación.

Se incluye registro de capacitación del personal de CERCAL GROUP que realizará las mediciones.

Se incluyen los resultados de las pruebas efectuadas por CERCAL GROUP