Protocolo:

SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 1 de 21



PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)

SISTEMA DE AIRE- ÁREA DE MUESTREO VET ECOLAB

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01
	Versión: 01
SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET	Página 2 de 21

PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Ing. Leiny Pérez	Consultor Junior CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Ing. Lucelly Perilla	Consultor Senior CERCAL GROUP		
Ing. Raúl Quevedo	Auditor Regulatorio CERCAL GROUP		
Nardy Paradas	Gerente de Calidad ECOLAB S.A.		
Andres Ross	Director Técnico SAG ECOLAB S.A.		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Alejandra Rodriguez	Jefa Aseguramiento de Calidad ECOLAB S.A.		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01	
	Versión: 01	
SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET	Página 3 de 21	

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01		Primera Versión

Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 4 de 21

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	5
1.1	OBJETIVOS:	5
1.2	ALCANCE:	5
1.3	RESPONSABILIDADES:	5
1.4	BIBLIOGRAFÍA:	6
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:	7
3	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	8
4	PRE-REQUISITOS	9
5	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	.10
6	ANEXOS	.21

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01
	Versión: 01
SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET	Página 5 de 21

1 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el Sistema HVAC del **Sistema de aire Área de Muestreo VET** identificado como **UMA 06** y sus componentes individuales, cumple con las especificaciones de instalación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por ECOLAB S.A.

1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de instalación aplica a:

Sistema HVAC del Área de Muestreo identificado como UMA 06 de la planta ECOLAB SANTIAGO SAG, que suple a 4 salas limpias, las cuales son ECL-39, ECL-39-1, ECL-39-2 y ECL-39-3, clasificadas como ISO 8 Grado D.

Ubicado(a) en:

• Sección: Planta ECOLAB Santiago, Chorrillos Uno, Lampa

1.3 RESPONSABILIDADES:

ECOLAB S.A será responsable junto a CERCAL GROUP., designado en la ejecución del presente protocolo.

Es responsabilidad de CERCAL GROUP.:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de Calificación de Instalación.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01
	Versión: 01
SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET	Página 6 de 21

Es responsabilidad de los encargados, designados por ECOLAB S.A

- La revisión y aprobación del protocolo de calificación.
- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

Es responsabilidad del equipo conjunto ECOLAB S.A y CERCAL GROUP. de:

- La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar y/o supervisar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente, deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

1.4 BIBLIOGRAFÍA:

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- EN 779:1993 Y EN 1822. ESPECIFICACIONES PARA FILTROS DE PARTICULAS EN SISTEMAS DE VENTILACION (EN 779 (G y F) & EN1822 (H y U)
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica (2012).
- ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

	Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01
	Versión: 01
SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET	Página 7 de 21

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El Sistema HVAC para la planta ECOLAB SANTIAGO SAG está compuesto por tres unidades Manejadoras de Aire, UMA 04 - UMA 05 y UMA 6.

El protocolo se encuentra enfocado en la UMA - 06 y las salas asociadas.

La UMA 6 de inyección y retorno Marca SITALKIMA, modelo CTS001, Unidad condensadora, que a través de un sistema de ductos suministra a 4 salas de bajo la clasificación ISO 8 Grado D. El sistema cuenta con un total de 2 filtros HEPA H13, marca AIRGUARD instalado en UMA 6.

Protocolo:

SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 8 de 21

3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

- Encontrándose el protocolo de calificación de instalación aprobado, se utilizará una copia autorizada de éste para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.
- Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lapicero- lápiz pasta) de tinta indeleble color azul. En caso de ocurrir errores al registrar la información dentro del protocolo, los mismos serán corregidos acorde con los lineamentos de la GMP, línea sobre el error, firma del ejecutor y fecha.
- La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:
- **Objetivo:** Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.
- Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1
 SCL-ANX1-ECB-IQ-MUE-SAG-01.
- Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2 SCL-ANX2-ECB-IQ-MUE-SAG-01.
- Preparar un informe de Calificación de la Instalación (SCL-INF-ECB-IQ-MUE-SAG-01) en que se incluya:
- Fecha de inicio y término del estudio.
- Información completa recolectada.
- Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
- Reporte de control de cambios (si los hubo).

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01
	Versión: 01
SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET	Página 9 de 21

- Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.
- Conclusiones sobre la validez de la instalación.
- Presentar el informe a los departamentos de Calificaciones, Ingeniería y Mantenimiento y Aseguramiento de Calidad para su revisión y aprobación.

4 PRE-REQUISITOS

Antes de ejecutar el presente protocolo de instalación, se debe contar con la siguiente documentación:

- Análisis de Riesgo
- Requisitos del usuario URS
- Especificaciones de diseño EETT
- Manuales y especificaciones del fabricante
- Planos del sistema Planos PID
- Planos del sistema Planos As Built (Planimétricos y P&ID)
 - Listas de verificación de Comissionning

Protocolo:

SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 10 de 21

5 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Ens	Ensayo № 1.1: Identificación del equipo — UMA 6					
Obj	etivo: Comprobar que	la información contenida e	en manual del equi	ipo y documentos interr	nos sea	
coir	ncidente con los datos	de placa.				
Met	odología del ensayo: I	Registrar en la tabla los sig	guientes datos cor	respondientes acorde a	lo indicado en	
los	manuales, document	tación interna, registros,	entre otros. Co	omparar dichos datos	con la placa	
cara	acterística del equipo.					
Crit	erio de aceptación: los	s ítems a verificar deben er	ncontrarse acorde	a lo especificado en la t	abla	
Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha	
1	Nombre del equipo		□ Si □ No			
2	Fabricante / Marca		□ Si □ No			
3	Modelo		□ Si □ No			
4	Caudal máx. (m3/h)		□ Si □ No			
5	Velocidad (rpm)		□ Si □ No			
6	Ubicación de instalación		□ Si □ No			
Desviaciones: Si No						
Docum. Complementaria: Ficha técnica y evidencia grafica						
Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Verificado por:						
Firn	Firma: Fecha:					

Protocolo:

SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 11 de 21

Ens	Ensayo № 1.2: Identificación del equipo — Red de Filtros					
Obj	etivo: Comprobar q	ue la información conte	enida en manual del eq	uipo y documentos inte	rnos sea	
coir	ncidente con los dat	os de placa.				
Met	odología del ensay	o: Registrar en la tabla	los siguientes datos co	orrespondientes acorde	a lo indicado en	
los	manuales, docum	entación interna, reg	istros, entre otros. (Comparar dichos dato	s con la placa	
cara	acterística del equip	00.				
Crit	erio de aceptación:	los ítems a verificar de	eben encontrarse acord	le a lo especificado en la	tabla	
Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha	
1	Filtro 1:		□ Si □ No			
2	Filtro 2:		□ Si □ No			
3	Filtro 3:		□ Si □ No			
Des	viaciones: □ Si □] No				
Doc	um. complementar	ia: Ficha técnica				
Res	ultado:	CUMPLE	NO CUM	PLE		
Ver	ificado por:					
Firr	Firma: Fecha:					

Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 12 de 21

Ensayo № 2: Documentación del Sistema						
Objet	Objetivo: Verificar que la documentación necesaria para la instalación del equipo esté presente.					
Meto	dología del ens	ayo: Verificar la disponibilidad de la	siguiente do	ocumentación.		
Crite	rio aceptación:	Deben estar la totalidad de los docu	mentos listad	dos en la tabla a continuad	ción.	
Nº	Nº Documentos Documento encontrado Cumple (SI/NO) Firma Fecha					
		Nombre:				
1	Manual del Sistema	Código:	□ Si □ No			
		Ubicación:				
		Nombre:				
2	Diagramas del equipo /P&ID	Código:	□ Si □ No			
		Ubicación:				
		Nombre:				
3	Plano eléctrico	Código:	□ Si □ No			
		Ubicación:				
		Nombre:				
4	Manual de mantención	Código:	□ Si □ No			
		Ubicación:				

Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 13 de 21

5	Especificaci ones técnicas de filtros	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No	
6	URS	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No	
7	Análisis de Riesgo	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No	
8	Certificados de Calibración de instrumento s críticos	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No	
9	Pruebas de puesta en marcha	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No	
10	Otros (especificar)	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No	

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01 Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 14 de 21

Desviaciones:	□ Si □ No			
Docum. comple	ementaria: Documento	os encontrado:	S.	
Resultado:	CUMPLE		NO CUMPLE	
Verificado por:				
Firma:			Fecha:	

Protocolo:

SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 15 de 21

Ensavo	Nº	3:	Instrumentos	críticos	del	Sistema
--------	----	----	--------------	----------	-----	---------

Objetivo: Verificar que los instrumentos del Sistema considerados críticos dentro de la evaluación del Análisis de Riesgo Código SCL-AR-ECO-HVAC-SAG-01 se encuentren calibrados o verificados.

Se debe verificar que: cuenten con su certificado de calibración vigente y que sean trazables a patrones nacionales o internacionales, que la calibración se haya realizado dentro del rango de trabajo del instrumento, que se encuentre dentro de la tolerancia definida, que el rótulo de calibración se encuentre legible y la información que contiene sea coincidente con la indicada en el certificado de calibración.

Metodología del ensayo: Verificar visualmente que los instrumentos críticos se encuentren calibrados o verificados.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de esta prueba.

Nº	Instrumento	Función	Espe	cificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
	Manómetros	Medir y controlar					
1	diferenciales de	presión de aire	>	5 Pa	□ Si □ No		
	presión en Salas	suministrado a sal	as				
	Sensores de	Medir y controlar					
2	temperatura de	temperatura de air	re 18°C	C A 25°C	□ Si □ No		
	Salas	suministrado a sal	as				
Desv	Desviaciones:						
•••••					•••••••••••		
••••••		••••••	••••••				••••••
Docum. complementaria: Copia del certificado de calibración o verificación.							
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Verif	Verificado por:						
Firma:		Firma:					

Protocolo:

SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 16 de 21

Ens	sayo № 4: Servicios de	apoyo				
Obj	etivo: Verificar que todo	os los servicios de apoyo qu	ıe abastecen	al equipo hayar	n sido instalados	de acuerdo
a la	s especificaciones y cur	mplan con éstas				
Me	todología del ensayo : Se	debe verificar la instalaci	ón de cada u	no de los servic	ios de apoyo que	abastecen
al e	quipo están en conform	idad con lo que se encuent	ra en manua	les, catálogos y	especificaciones	del equipo
Cri	terio de aceptación: Los	ítems a verificar deben en	contrarse ac	orde a lo espera	do en las tablas	de chequeo
de l	a prueba					
	Servicio de apoyo	Especificación/med	dición	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
	Servicio	Suministro eléctrico				
	Función	Energizar el equipo				
1	Parámetros de funcionamiento	380 V~ 50 Hz		□ Si □ No		
	Documentación de Calificación o Commissioning	Ref:				
	Servicio	Sistema de respaldo eléc	trico			
	Función	Respaldo ante corte de e	nergía			
2	Parámetros de funcionamiento	380 V~ 50 Hz		□ Si □ No		
	Documentación de Calificación o Commissioning	Ref:				
Des	sviaciones: 🗆 Si 🗆 No					
Doo	cum. complementaria: C	Certificado de calibración i	nstrumento	eléctrico utiliza	do en la medició	n
Res	sultado: (CUMPLE	NO CU	JMPLE		
Ver	rificado por:					
Firi	ma:		Fecha:			

Protocolo:

SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 17 de 21

Equipo/Instrumento :			
Suministro eléctrico Voltaje (V~) Frecuencia (Hz) Promedio Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Promedio Frecuencia Medición 3 Ejecutado por: Firma: Fecha: Equipo/Instrumento :			
Medición 2 Medición 3 Ejecutado por: Firma: Fecha: Equipo/Instrumento Certificado Calibración: Respaldo Eléctrico Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Medición 3			
Medición 2 Medición 3 Ejecutado por: Firma: Fecha: Equipo/Instrumento Certificado Calibración: Respaldo Eléctrico Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Medición 3	·-)		
Medición 3 Ejecutado por: Firma: Fecha: Equipo/Instrumento : Certificado Calibración: Respaldo Eléctrico Voltaje (V~) Frecuencia (Hz) Promedio Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Promedio Frecuencia Medición 3			
Ejecutado por: Firma: Fecha: Equipo/Instrumento : Certificado Calibración: Respaldo Eléctrico Voltaje (V~) Frecuencia (Hz) Promedio Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Promedio Frecuencia Medición 3	ia (Hz)		
Firma: Equipo/Instrumento : Certificado Calibración: Respaldo Eléctrico Voltaje (V~) Frecuencia (Hz) Promedio Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Promedio Frecuencia Medición 3			
Equipo/Instrumento : Certificado Calibración: Respaldo Eléctrico Voltaje (V~) Frecuencia (Hz) Promedio Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Promedio Frecuencia Medición 3			
Certificado Calibración: Respaldo Eléctrico Voltaje (V~) Frecuencia (Hz) Promedio Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Promedio Frecuencia Medición 3 Medición 3			
Certificado Calibración: Respaldo Eléctrico Voltaje (V~) Frecuencia (Hz) Promedio Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Promedio Frecuencia Medición 3 Medición 3			
Certificado Calibración: Respaldo Eléctrico Voltaje (V~) Frecuencia (Hz) Promedio Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Promedio Frecuencia Medición 3 Medición 3			
Respaldo Eléctrico Voltaje (V~) Frecuencia (Hz) Promedio Voltaje (V~) Medición 1 Medición 2 Medición 3			
Medición 1 Medición 2 Promedio Frecuencia Medición 3			
Medición 2 Promedio Frecuencia Medición 3	~)		
Medición 3			
	ia (Hz)		
Ejecutado por:			
Firma: Fecha:	Fecha:		

Protocolo:

SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 18 de 21

Ensayo Nº 5.1 Espacio de uso y ubicación del equipo UMA 6

Objetivo: Verificar que las partes del equipo se encuentran niveladas e instaladas en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre las partes que componen el equipo, verificar visualmente la burbuja.
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

Criterio de aceptación: el resultado de la prueba debe estar de acuerdo con las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha	
1	Nivelación	Todas las partes del equipo que van sobre el piso deben encontrarse nivelados	□ Si □ No			
2	Montaje	Se verifica visualmente que se puede desmontar del sistema soltando las abrazaderas de unión				
3	Instalación	Se verifica de acuerdo a planos de instalación y todas las partes y canalizaciones están bien fijadas				
4	Uniones	Se verifica visualmente que todas las uniones se encuentren bien ajustadas	□ Si □ No			
5 Espacio para Equipo cuenta con espacio suficiente operación para su operación, limpieza, mantención, calificación y circulación de personal						
Desv	Desviaciones: Si No					
Docum. complementaria: Ninguna.						
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Verif	ricado por:					
Firm	a:	Fecha:				

Protocolo:

SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Página 19 de 21

Ensayo № 5.2: Espacio de uso y ubicación del equipo Red de filtros

Objetivo: Verificar que las partes del equipo se encuentran niveladas e instaladas en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre las partes que componen el equipo, verificar visualmente la burbuja.
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

Criterio de aceptación: el resultado de la prueba debe estar de acuerdo a las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	1	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nivelación	Todas las partes del e van sobre el pis encontrarse nivelados	, , ,	□ Si □ No		
2	Daños	Se verifica visualmente que todo el sistema no presente ningún daño o golpe en sus componentes		□ Si □ No		
3	Montaje	Se verifica visualmen puede desmontar de soltando las abrazadera	l sistema	□ Si □ No		
4	Instalación	Se verifica de acuerdo a planos de instalación y todas las partes y canalizaciones están bien fijadas		□ Si □ No		
5	Uniones	Se verifica visualmente que todas las uniones se encuentren bien ajustadas		□ Si □ No		
6	Espacio para operación	Cuenta con espacio para su operación, mantención, califica circulación de personal	limpieza,	□ Si □ No		
Desv	Desviaciones:					
Docu	Docum. complementaria: Ninguna.					
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Verif	icado por:					
Firm	a:		Fecha:			

Protocolo:

SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01

Versión: 01

SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET

Firma:

Página 20 de 21

Ensa	yo № 6: Verificación	de P&ID			
Objet	tivo: Verificar que los	s componentes según listado P&ID	, se encuentra	n instalados, ínteg	ros, en buen
estad	lo, sin daños visibles.				
Meto	dología del ensayo:				
Verif	icar visualmente que	los componentes se encuentran ir	nstalados y qu	e no tengan daños	visibles y se
	entran en buen estad				
Crite	rio de aceptación: el r	esultado de la prueba debe estar d	e acuerdo con	las especificacione	s dadas para
cada	una. Se deben adjun	tar los respectivos informes, así c	omo documen	tación de soporte s	según lo que
	esponda.	•		-	,
Nº	Componente	Especificación	Cumple	Firma	Fecha
			(SI/NO)		
		Instalado: Si □No □			
	Manómetros				
1	diferenciales de presión en Salas	Presenta daño: Si □ No □	□ Si □ No		
1		Se encuentra en buen estado: Si			
		□ No □			
		Instalado: Si □ No □			
	Sensor de				
2	tomporative on	Presenta daño: Si □ No □	☐ Si ☐ No		
2	temperatura en	Se encuentra en buen estado: Si	□ Si □ No		
	Salas	□ No □			
Does	iaciones: □ Si □ No)			
Desv	iaciones.	J	••••••		•••••
••••••	•••••••••••		••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••••••••
Docu	m. complementaria: N	Ninguna.			
Resu	ltado:	CUMPLE NO	CUMPLE [
Verif	icado por:				

Fecha:

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: SCL-PC-ECB-IQ-MUE-SAG-01
	Versión: 01
SISTEMA DE AIRE ÁREA DE MUESTREO VET	Página 21 de 21

6 ANEXOS

- 1. Registro de Desviaciones.
- 2. Registro de Control de Cambios.
- 3. Documentación de Respaldo o Soporte:
 - a. Documentación complementaria Ensayo Nº 1.1
 - b. Documentación complementaria Ensayo № 1.2
 - c. Documentación complementaria Ensayo Nº 2
 - d. Documentación complementaria Ensayo Nº 3
 - e. Documentación complementaria Ensayo Nº 4