PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>1</b> de <b>39</b>



## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) SISTEMA HVAC ÁREA ESTÉRILES

GRUPO PAILL SA DE CV

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>2</b> de <b>39</b>	

## PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Head GEP CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Chief Operating Oficcer CERCAL GROUP		
Licda. Irma Merino	Gerente de Sistema de Gestión Integrado GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Lic. Gabriel Arteaga	Jefe de BPM GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Licda. Mabel Olmedo	Gerente de Aseguramiento de la Calidad GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lic. Miguel Escobar	Regente Farmacéutico GRUPO PAILL S.A. de C.V.		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>3</b> de <b>39</b>	

## HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST		Primera Versión: Creación del documento

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01 Página 4 de 39

## **INDICE**

GEN	ERALIDADES5
1.1	Objetivos:5
1.2	Alcance:5
1.3	Responsabilidades:
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:8
3	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS9
4	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
5	PRE-REQUISITOS11
6	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN
7	ANEXOS

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>5</b> de <b>39</b>

#### **GENERALIDADES**

### 1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el sistema HVAC, identificado como Sistema HVAC Área de Estériles y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de instalación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por GRUPO PAILL SA de CV.

#### 1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de instalación aplica a:

Sistema HVAC identificado como Área de Estériles, el cual interviene en las áreas que se presentan en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 8 Grado D:

- Q-36 Pasillo.
- Q-40 Área Gris.
- C-54 Pasillo Exterior.
- C-24 Recepción de Materiales.
- C-01 Transito de Graneles.
- C-23 Preparación de trajes.
- C-02 Equipo Limpio.
- C-05 Pasillo interior.
- C-07 Controles en Proceso.

- C-07A Revisión.
- C-08 Oficinas.
- C-04 Lavado de Utensilios.
- C-03 Lavado de Viables.
- C-09 Área de Esterilización.
- Área de Producción de Estériles
- C-10 Esclusa Gris.
- C-06 Pasillo Exterior.

En el siguiente Listado, las cuales son salas limpias de Clasificación ISO 7 Grado C:

• C-11 – Esclusa húmeda.

En el siguiente Listado, las cuales son salas limpias de Clasificación ISO 5 Grado B:

• C-15 – Esclusa Blanca.

• C-17 – Pasillo Área Estéril.

• C-16 – Área de lleno 6.

• C-18 – Área de lleno 1.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>6</b> de <b>39</b>

- C-19 Área de lleno 2.
- C-20 Área de lleno 3.
- C-21 Área de lleno 4.
- C-22 Área de lleno 5.

- C-12 Fabricación 1.
- C-13 Fabricación 2.
- C-14 Fabricación 3.
- En el siguiente Listado, las cuales son salas limpias que no se encuentran clasificadas:
  - Q-29 Vestidor para Mujeres.
  - Q-30 Área húmeda.
  - Q-31 SS.

- Q-41 Vestidor para hombres.
- Q-38 SS.
- Q-40 Área húmeda.

El sistema de aire se encuentra ubicado en Área de Estériles de GRUPO PAILL SA de CV ubicado en 10 Calle Ote San Salvador, El Salvador, en las instalaciones de PAILL

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>7</b> de <b>39</b>	

#### 1.3 RESPONSABILIDADES:

GRUPO PAILL SA de CV será responsable junto a CERCAL GROUP designado en la ejecución del presente protocolo.

#### Es responsabilidad de CERCAL GROUP:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de Calificación de Instalación.

## Es responsabilidad de los encargados, designados por GRUPO PAILL SA de CV

- La revisión y aprobación del protocolo de calificación.
- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

#### Es responsabilidad del equipo conjunto GRUPO PAILL SA de CV y CERCAL GROUP. de:

La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar y/o supervisar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente, deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>8</b> de <b>39</b>

## 2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El sistema HVAC Área estéril está compuesto por 2 Unidades manejadoras de aire las cuales se disponen de la siguiente manera:

Manejadora 1 identificado con el código 01-8-001 está compuesto por una Unidad, marca MCQUAY, modelo CAH010FDAC el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas C-10 bajo clasificación ISO 8 grado D, C-11 bajo clasificación ISO 7 Grado C y a las salas C-15, C-17, C-16. C-18, C-19, C-21, C-22, C-12, C-12 Y C-14 bajo clasificación ISO 5 Grado D.

Manejadora 2 identificado con el código 01-8-02 está compuesto por una Unidad, marca MCQUAY, modelo CAH010FDAC el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas Q-32, Q-36, Pasillo exterior, C-24, C-01, C-23, C-02, C-05, C-07, C-07a, C-08, C-04, C-03, C-09, Área de producción estéril, C-06 bajo clasificación ISO 8 grado D y a las salas Q-29, Q-30, Q-31, Q-41, Q-38 y Q-39 las cuales no se encuentran clasificadas.

El sistema cuenta con la siguiente descripción de filtros los cuales se detallan a continuación:

	Filtros en etapa de impulsión			
Categoría	Cantidad	Medidas (mm)	Marca	Modelo
Prefiltros	12	609.6x609.6x25.4	N/A	N/A
Bolsa	3	609.6x609.6x762	VECO	AV55599
		Cada banco dispone de		
		2 filtros 609.6x609.6x304.8		
H-13	2 bancos	1 filtro 304.8x609.6x304.8	VECO	FLOW LTDA

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>9</b> de <b>39</b>	

#### 4 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Encontrándose el protocolo de calificación de instalación aprobado, se utilizará una copia autorizada de este para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.

Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lapicero- lápiz pasta) de tinta indeleble color negro. En caso de ocurrir errores al registrar la información dentro del protocolo, los mismos serán corregidos acorde con los lineamentos de la GMP, línea sobre el error, firma del ejecutor y fecha.

La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:

- Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.

Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1, ESA-ANX1-PAIL-IQ-EST.

Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2, ESA-ANX2-PAIL-IQ-EST.

Preparar un informe de Calificación de la Instalación (ESA-INF-PAIL-2021-IQ-EST) en que se incluya:

- Fecha de inicio y término del estudio.
- Información completa recolectada.
- Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
- Reporte de control de cambios (si los hubo).
- Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.
- Conclusiones sobre la validez de la instalación.

Presentar el informe a los departamentos de Calificaciones, Ingeniería, Mantenimiento y Aseguramiento de Calidad para su revisión y aprobación.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>10</b> de <b>39</b>

#### 5 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 937, 2006 (Informe 40)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices for heating, ventilation and air-conditioning systems for non-sterile pharmaceutical dosage forms (2011)
   WHO Technical Report Series, No. 961, Annex 5, 2011
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation (2006)
   WHO Technical Report Series, No. 937, Annex 4, 2006
- Guidance on good data and record management practices (2016) WHO Technical Report Series, No. 996, Annex 5, 2016
- Guidelines on quality risk management (2013)
   WHO Technical Report Series, No. 981, Annex 2, 2013
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- EN 779:1993 (G y F) y EN 1822 (H y U). Especificaciones para filtros de partículas en sistemas de ventilación.
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>11</b> de <b>39</b>

## 6 PRE-REQUISITOS

Antes de ejecutar el presente protocolo de instalación, se debe contar con la siguiente documentación:

- Análisis de Riesgo
- Requisitos del usuario URS
- Especificaciones de diseño EETT
- Manuales y especificaciones del fabricante
- Planos del sistema Planos P&ID
- Planos del sistema Planos As Built (Planimétricos y P&ID)
- Listas de verificación de Comissionning

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>12</b> de <b>39</b>

## 7 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Ensa	yo Nº 1.1:	Identificación	del equipo -	– Sistema Unidad de	Tratamiento de A	Aire, impulsión
------	------------	----------------	--------------	---------------------	------------------	-----------------

Objetivo: Comprobar que la información contenida en manual del equipo y documentos internos sea coincidente con los datos de placa.

Metodología del ensayo: Registrar en la tabla los siguientes datos correspondientes acorde a lo indicado en los manuales, documentación interna, registros, entre otros. Comparar dichos datos con la placa característica del equipo.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo especificado en la tabla

Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nombre del equipo	Unidad manejadora de Aire UMA 1	□ Si □ No		
2	Fabricante / Marca	MCQUAY	□ Si □ No		
3	Modelo	CAH014FDCA	□ Si □ No		
4	Nº de Serie	E998570020	□ Si □ No		
5	Código Interno	01-8-001	□ Si □ No		
6	Año de instalación	05/09/2001	□ Si □ No		
7	Ubicación de instalación	Área de Estériles	□ Si □ No		
8	Presión entre filtros	Pa	□ Si □ No		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **13** de **39** Ensayo № 1.1: Identificación del equipo — Sistema Unidad de Tratamiento de Aire, impulsión Nominales: 8000 CFM 9 Caudal ☐ Si ☐ No Reales: 5190 CFM Capacidad de enfriamiento: 20 10 Potencia ☐ Si ☐ No Toneladas Alto (m) ☐ Si ☐ No Largo: (m) 11 Dimensiones del equipo ☐ Si ☐ No Ancho: (m) ☐ Si ☐ No Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01 Página 14 de 39

Ensayo Nº 1.1.1: Identificación del equipo – Sistema Unidad de Tratamiento de Aire, impulsión

Objetivo: Comprobar que la información contenida en manual del equipo y documentos internos sea coincidente con los datos de placa.

Metodología del ensayo: Registrar en la tabla los siguientes datos correspondientes acorde a lo indicado en los manuales, documentación interna, registros, entre otros. Comparar dichos datos con la placa característica del equipo.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo especificado en la tabla

Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nombre del equipo	Unidad manejadora de Aire UMA 2	□ Si □ No		
2	Fabricante / Marca	MCQUAY	□ Si □ No		
3	Modelo	CAH010FDCA	□ Si □ No		
4	Nº de Serie	I99E998570010	□ Si □ No		
5	Código Interno	01-8-002	□ Si □ No		
6	Año de instalación	05/09/2001	□ Si □ No		
7	Ubicación de instalación	Área de Estériles	□ Si □ No		
8	Presión entre filtros	Pa	□ Si □ No		_

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)				)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01		
VA	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILI				Página <b>15</b>	de <b>39</b>	
Ensay	Ensayo № 1.1.1: Identificación del equipo — Sistema Unidad de Tratamiento de Aire, impulsión					ılsión	
9	Caudal		4000 CFM 100 CFM	□ Si	i □ No		
10	Potencia	capacidad de 20 Toneladas	enfriamiento:	□ Si	i □ No		
		Alto (m)		□Si	i □ No		
11	Dimensiones del equipo	Largo: (m)		□Si	i □ No		
		Ancho: (m)		□ Si	i □ No		
Desvia	aciones: 🗆 Si 🗆 No						
Docun	n. complementaria:						
Result	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Verifi	cado por:						
Firma			Fecha:				

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>16</b> de <b>39</b>

Ensayo Nº 2: Documentación del Sistema

Objetivo: Verificar que la documentación necesaria para la instalación del equipo esté presente.

Metodología del ensayo: Verificar la disponibilidad de la siguiente documentación.

Criterio aceptación: Deben estar la totalidad de los documentos listados en la tabla a continuación.

Nº	Documentos	Documento encontrado	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Manual del Sistema	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
2	Diagramas del equipo /P&ID	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		
3	Plano eléctrico	Nombre: Código: Ubicación:	□ Si □ No		

	PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01		
•	VALIDACIÓN DEL SIST	TEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	S	Página <b>17</b>	de <b>39</b>	
Ens	ayo № 2: Documentad	ión del Sistema				
		Nombre:				
١.	Manual de	Código:		_		
4	mantención	Ubicación:		Si □ No		
	0.	Nombre:				
5	Especificaciones técnicas de filtros	Código:	□ Si □ No			
		Ubicación:				
		Nombre:				
6	URS	Código:		Si □ No		
		Ubicación:				
		Nombre:				
7	Análisis de Riesgo	Código:		Si □ No		
		Ubicación:				

☐ Si ☐ No

☐ Si ☐ No

Nombre:

Código:

Ubicación:

Nombre:

Código:

Ubicación:

de

de

de

Evaluación de salas críticas (Procedimiento

de calificación de área)

instrumentos críticos

Certificados

Calibración

(Procedimiento

Calibraciones)

9

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)				Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01			
1	VALIDACIÓN DEL SIST	TEMA DE HVAC ÁREA E	ESTÉRILES	3	Página <b>18</b>	de <b>39</b>	
Ens	ayo № 2: Documentac	ión del Sistema					
10	Prueba de puesta en marcha	Nombre: Código: Ubicación:			8i □ No		
11	Otros (especificar)	Nombre: Código: Ubicación:			3i □ No		
Des	viaciones: 🗆 Si 🗆 No	)		•••••			
Doc	cum. complementaria:						
Res	sultado:	CUMPLE	NC	) CU	MPLE [		
Ver	Verificado por:						
Firm	ma:		Fecha:				

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>19</b> de <b>39</b>

## Ensayo № 3: Instrumentos críticos del Sistema

**Objetivo:** Verificar que los instrumentos del Sistema considerados críticos dentro de la evaluación del Análisis de Riesgo Código ESA-AR-PAILL-2021-HVAC-EST-01 se encuentren calibrados o verificados.

Se debe verificar que: cuenten con su certificado de calibración vigente y que sean trazables a patrones nacionales o internacionales, que la calibración se haya realizado dentro del rango de trabajo del instrumento, que se encuentre dentro de la tolerancia definida, que el rótulo de calibración se encuentre legible y la información que contiene sea coincidente con la indicada en el certificado de calibración.

**Metodología del ensayo:** Verificar visualmente que los instrumentos críticos se encuentren calibrados o verificados.

**Criterio de aceptación**: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de esta prueba.

Nº	Instrumento	Función	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Transductor de presión diferencial	Medir diferencial de presión para control ventilador UMA 1. SUMINISTRO	Etapa: impulsión  Código interno: 01-0-155  Marca: DWYER  Modelo: 605-3  Rango medición: 0-3 in H2O Pa	□ Si □ No		
2	Transductor de presión diferencial	Medir diferencial de presión para control ventilador	Etapa: extracción Código interno: 01-0-155 Marca: DWYER	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>20</b> de <b>39</b>

Ensay	E <b>nsayo № 3:</b> Instrumentos críticos del Sistema					
		UMA 1.	<b>Modelo:</b> 605-3			
		EXTRACCIÓN	<b>Rango medición:</b> 0-3 in H2O Pa			
3	Transductor de presión diferencial	Medir diferencial de presión para control ventilador UMA 2. SUMINISTRO	Etapa: impulsión Etapa: impulsión Código interno: 01-0-154 Marca: DWYER Modelo: N350-m Rango medición:	□ Si □ No		
			0-3 in H2O Pa			
		Medir	Etapa: extracción			
4	Transductor de presión diferencial	diferencial de presión para control ventilador UMA 2. EXTRACCIÓN	Código interno: 01-0-154 Marca: DWYER Modelo: N350-m	□ Si □ No		
		EATRACCION	<b>Rango medición:</b> 0-3 in H2O Pa			
5	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la	Código interno: 01- 0-300 Marca: magnahelice Modelo: 2300-	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>21</b> de <b>39</b>

Ensay	Ensayo Nº 3: Instrumentos críticos del Sistema					
		C-10 – Esclusa	60pa			
		Gris	Rango medición:			
			-30 a 30 Pa			
6	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la C-11 — Esclusa húmeda	Código interno: 01-0-353 Marca: DWYER Modelo: MSXP- W10-PA-LCD Rango medición: - 50 a 100 Pa	□ Si □ No		
7	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la C-15 — Esclusa Blanca	Código interno: 01-0-354 Marca: DWYER Modelo: MSXP- W10-PA-LCD Rango medición: - 50 a 100 Pa	□ Si □ No		
8	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la C-17 — Pasillo Área Estériles	Código interno: 01-0-355 Marca: DWYER Modelo: MSXP- W10-PA-LCD Rango medición: - 50 a 100 Pa	□ Si □ No		
9	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la C-16 — Área de lleno 6	Código interno: 01-0-364 Marca: DWYER Modelo: MSXP- W10-PA-LCD	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION UO	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>22</b> de <b>39</b>

Ensay	Ensayo Nº 3: Instrumentos críticos del Sistema					
			Rango medición: - 50 a 100 Pa			
10	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la C-18 — Área de lleno 1	Código interno: 01-0-359 Marca: DWYER Modelo: MSXP- W10-PA-LCD Rango medición: 50 a 100 Pa	□ Si □ No		
11	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la C-19 — Área de lleno 2	Código interno: 01-0-360 Marca: DWYER Modelo: MSXP- W10-PA-LCD Rango medición: 50 a 100 Pa	□ Si □ No		
12	Manómetros diferenciales de presión en Salas	Medir diferencial de presión en la C-20 — Área de lleno 3	Código interno: 01-0-361 Marca: DWYER Modelo: MSXP- W10-PA-LCD Rango medición: 50 a 100 Pa	□ Si □ No		
13	Manómetros diferenciales	Medir diferencial de presión en la	Código interno: 01-0-362 Marca: DWYER Modelo: MSXP-	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>23</b> de <b>39</b>

Ensay	Ensayo Nº 3: Instrumentos críticos del Sistema					
	de presión en	C-21 – Área	W10-PA-LCD			
	Salas	de lleno 4	Rango medición:			
			50 a 100 Pa			
		Medir	Código interno:			
	Manómetros	diferencial de	01-0-363			
	diferenciales	presión en la	Marca: DWYER			
14	de presión en	C-22 – Área	Modelo: MSXP-	☐ Si ☐ No		
	Salas		W10-PA-LCD			
	Salas	de lleno 5	Rango medición:			
			50 a 100 Pa			
		Medir	Código interno:			
15	Manómetros diferenciales de presión en Salas	diferencial de presión en la C-12 – Fabricación 1	01-0-356			
			Marca: DWYER			
			Modelo: MSXP-	☐ Si ☐ No		
			W10-PA-LCD			
		rabi icacion i	Rango medición:			
			50 a 100 Pa			
		Medir	Código interno:			
	Manómetros	diferencial de	01-0-357			
	diferenciales		Marca: DWYER			
16	de presión en	C-13 —	<b>Modelo:</b> MSXP-	☐ Si ☐ No		
	Salas	Fabricación 2	W10-PA-LCD			
	Salas	1 6,61106,61011 =	Rango medición:			
			50 a 100 Pa			
		Medir	Código interno:			
	Manómetros	diferencial de	01-0-358			
17	diferenciales	presión en la	Marca: DWYER	☐ Si ☐ No		
	de presión en	C-14 —	Modelo: MSXP-			
	Salas	Fabricación 3	W10-PA-LCD			
1		rabilicación 3	WIO I II LOD			

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE IN			E INSTA			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01		
VA	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVA			C ÁREA ESTÉRILES Página		Página <b>2</b>	2 <b>4</b> de <b>39</b>	
Ensay	o <b>№ 3:</b> Instrume	entos críticos del S	Sistema					
			Rango	<b>medición:</b> a 100 Pa				
18	Sensor de temperatura en Salas	Medir temperatura en salas	<u> </u>	25 °C	□s	i □ No		
Desvia	Desviaciones: ☐ Si ☐ No							
Docun	n. complementa	ria:						
Resultado: CUMPLE				NO CUMPLE				
Verifi	Verificado por:							
Firma	:		Fe	cha:				

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (10)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>25</b> de <b>39</b>

#### Ensayo № 4: Servicios de apoyo

**Objetivo:** Verificar que todos los servicios de apoyo que abastecen al equipo hayan sido instalados de acuerdo con las especificaciones y cumplan con éstas

**Metodología del ensayo:** Se debe verificar la instalación de cada uno de los servicios de apoyo que abastecen al equipo están en conformidad con lo que se encuentra en manuales, catálogos y especificaciones del equipo

**Criterio de aceptación:** Los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de la prueba

N°	Servicio de apoyo	Especificación/medición	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
	Servicio	Suministro eléctrico			
	Función	Energizar el equipo			
1	Parámetros de funcionamiento	Tensión: 220 V Potencia: 1.1185 kW Corriente: 4.5 A Frecuencia: 60 Hz	□ Si □ No		
	Documentación de Calificación	Ref:			
	Servicio	Sistema de respaldo eléctrico			
2	Función	Respaldo ante corte de energía			
	Parámetros de funcionamiento	Tensión: 220 V Potencia: 1.1185 kW Corriente: 4.5 A Frecuencia: 60 Hz	□ Si □ No		

F	PROTOCOLO DE CALIFIO	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01				
V.	ALIDACIÓN DEL SISTEN	Página <b>26</b> de <b>39</b>				
Ensa	ayo № 4: Servicios de ap	ooyo				
Documentación de Calificación						
Desv	viaciones: □ Si □No					
Docu	um. complementaria:					
Resultado: CUMPLE NO C				UMPLE		
Veri	Verificado por:					
Firm	na:	Fecha:				

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>27</b> de <b>39</b>

Ejecución de ensayo N°4:								
Equipo/Instrumento	:							
Certificado Calibración	:							
Suministro eléctrico	Voltaje (V~)	Frecuencia (Hz)	Promedio Voltaje (V~)					
Medición 1								
Medición 2			Promedio Frecuencia (Hz)					
Medición 3								
Ejecutado por:								
Firma:		Fecha:						

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ) VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01 Página 28 de 39

Equipo/instrumento	:
Certificado Calibración	:

Respaldo Eléctrico	Voltaje (V~)	Frecuencia (Hz)	Promedio Voltaje (V~)	
Medición 1				
Medición 2			Promedio Frecuencia (Hz)	
Medición 3				
Ejecutado por:				
Firma:		Fecha:		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>29</b> de <b>39</b>

**Ensayo № 5.1:** Espacio de uso y ubicación del equipo Unidad de Tratamiento de Aire, impulsión **Objetivo:** Verificar que las partes del equipo se encuentran niveladas e instaladas en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

### Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre las partes que componen el equipo, verificar visualmente la burbuja.
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

**Criterio de aceptación:** el resultado de la prueba debe estar de acuerdo con las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nivelación	Todas las partes del equipo que van sobre el piso deben encontrarse nivelados	□ Si □ No		
2	Montaje	Se verifica visualmente que se puede desmontar del sistema soltando las abrazaderas de unión	□ Si □ No		
3	Instalación	Se verifica de acuerdo con planos de instalación y todas las partes y canalizaciones están bien fijadas	□ Si □ No		
4	Uniones	Se verifica visualmente que todas las uniones se encuentren bien ajustadas	□ Si □ No		
5	Espacio para operación	Equipo cuenta con espacio suficiente para su operación,	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACI	ON (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01				
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ES	TÉRILES	Página <b>30</b> de <b>39</b>				
Ensayo № 5.1: Espacio de uso y ubicación del equipo Unidad de Tratamiento de Aire, impulsión						
limpieza, mantención, calificación y circulación de personal						
Desviaciones: Si No						
Docum. complementaria:						
Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Verificado por:						
Firma:	Fecha:					

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>31</b> de <b>39</b>

Ensayo Nº 5.2: Espacio de uso y ubicación del equipo Ventilador de Extracción (Vex), extracción

Objetivo: Verificar que las partes del equipo se encuentran niveladas e instaladas en un lugar apropiado, con espacio suficiente para su operación, mantenimiento, limpieza, actividades de calibración y calificación

## Metodología del ensayo:

- 1. Colocar el nivel sobre las partes que componen el equipo, verificar visualmente la burbuja.
- 2. Verificar visualmente que el espacio alrededor del equipo sea el adecuado para realizar las actividades de operación, limpieza, mantenimiento, actividades de calibración y calificación

**Criterio de aceptación:** el resultado de la prueba debe estar de acuerdo a las especificaciones dadas para cada una. Se deben adjuntar los respectivos informes cuando corresponda.

Nº	Ubicación/ Espacio alrededor del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Nivelación	Todas las partes del equipo que van sobre el piso deben encontrarse nivelados	□ Si □ No		
2	Montaje	Se verifica visualmente que se puede desmontar del sistema soltando las abrazaderas de unión	□ Si □ No		
3	Instalación	Se verifica de acuerdo con planos de instalación y todas las partes y canalizaciones están bien fijadas	□ Si □ No		
4	Uniones	Se verifica visualmente que todas las uniones se encuentren bien ajustadas	□ Si □ No		

P	PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IC				)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01			1-IQ-EST	
V	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉR					Página <b>3</b>	<b>2</b> de <b>3</b>	9		
Ensa	Ensayo № 5.2: Espacio de uso y ubicación del equipo Ventilador de Extracción (Vex), extracción									
Espacio para operación  Equipo cuenta co suficiente para su limpieza, m calificación y circupersonal			a su o ma	operación, antención,	□Si	i □ No				
Desv	viaciones: ☐ Si ☐ N	0								
Docu	ım. complementaria:									
Resultado: CUMPLE				1	NO CI	JMPLE				
Veri	Verificado por:									
Firma:				Fecha:						

F	PROTOCOLO DE	CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)	Protocolo: ES Versión: 01	SA-PC-PAIL-202	21-IQ-EST			
V.	ALIDACIÓN DE	L SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>33</b> de	39				
Ensa	<b>Ensayo № 6:</b> Verificación de P&ID							
	<b>Objetivo:</b> Verificar que los componentes según listado P&ID, se encuentran instalados, íntegros, en buen estado, sin daños visibles.							
Veri y se Crite para	encuentran en k erio de aceptació	te que los componentes se encuentran insta	cuerdo con la	s especificacior	nes dadas			
Nº	Componente	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha			
1	Transmisor de presión diferencial UMA 1 SUMINISTR O	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No					

Instalado: Si □ No □

Código

Presenta daño: Si □ No □

Se encuentra en buen estado: Si  $\square$  No  $\square$ 

de

identificación:

☐ Si ☐ No

Transmisor

UMA

N

2

de presión diferencial

**EXTRACCIÓ** 

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES			Página <b>34</b> de <b>39</b>		
Ensayo № 6: Verificación de P&ID					
3	Transmisor de presión diferencial UMA 2 SUMINISTR O	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
4	Transmisor de presión diferencial UMA 2 EXTRACCIÓ N	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
5	Transmisor de presión diferencial en salas C-10	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
6	Transmisor de presión diferencial en salas C-11	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01		
V.	ALIDACIÓN DE	L SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>35</b> de <b>39</b>		
Ensa	ayo № 6: Verific	ación de P&ID			
		Código de identificación:			
7	Transmisor de presión diferencial en salas C-15	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
8	Transmisor de presión diferencial en salas C-17	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
9	Transmisor de presión diferencial en salas C-16	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
10	Transmisor de presión	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES			Página <b>36</b> de <b>39</b>		
Ensa	yo № 6: Verific	ación de P&ID			
	diferencial en salas C-18	Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:			
11	Transmisor de presión diferencial en salas C-19	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
12	Transmisor de presión diferencial en salas C-20	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
13	Transmisor de presión diferencial en salas C-21	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES			Página <b>37</b> de <b>39</b>		
Ensa	ayo № 6: Verific	ación de P&ID			
14	Transmisor de presión diferencial en salas C-22	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
15	Transmisor de presión diferencial en salas C-12	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		
16	Transmisor de presión diferencial en salas C-13	Instalado: Si □ No □  Presenta daño: Si □ No □  Se encuentra en buen estado: Si □ No □  Código de identificación:	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)				Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01		
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES			S Página <b>38</b> d	Página <b>38</b> de <b>39</b>		
Ensa	<b>yo № 6:</b> Verific	ación de P&ID				
17	Transmisor de presión diferencial en salas C-14	Instalado: Si □ No □ Presenta daño: Si □ N Se encuentra en buen Código de	estado: Si 🗆 No l			
18	Sensor de temperatura en Salas	Instalado: Si □ No □ Presenta daño: Si □ N Se encuentra en buen Código de	estado: Si 🗆 No l			
Desviaciones: ☐ Si ☐ No						
Docum. complementaria:						
Resultado: CUMPLE NO CI			O CUMPLE			
Verificado por:						
Firma:			Fecha:			

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE INSTALACION (IO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-IQ-EST Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>39</b> de <b>39</b>	

## 8 ANEXOS

- Registro de Desviaciones.
- Registro de Control de Cambios.
- Documentación de Respaldo o Soporte:
- Documentación complementaria Ensayo № 2
- Documentación complementaria Ensayo № 3
- Documentación complementaria Ensayo № 4
- Documentación complementaria Ensayo № 6