PROTOCOLO DE CALIEICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>1</b> de <b>42</b>



## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) SISTEMA HVAC ÁREA ESTÉRILES

GRUPO PAILL SA DE CV

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST

Versión: 01

### VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES

Página **2** de **42** 

#### PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Sofia Camacho	Architect PMI CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Lucelly Perilla	Head GEP CERCAL GROUP		
Raúl Quevedo	Chief Operating Oficcer CERCAL GROUP		
Licda. Irma Merino	Gerente de Sistema de Gestión Integrado GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Lic. Gabriel Arteaga	Jefe de BPM GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Licda. Mabel Olmedo	Gerente de Aseguramiento de la Calidad GRUPO PAILL S.A. de C.V.		
Aprobado por: Cargo		Firma	Fecha
Lic. Miguel Escobar	Regente Farmacéutico GRUPO PAILL S.A. de C.V.		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>3</b> de <b>42</b>	

#### HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST		Primera Versión: Creación del documento

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES

Página **4** de **42** 

#### **INDICE**

GEN	ERALIDADES	5
1.1	Objetivos:	5
1.2	Alcance:	5
1.3	Responsabilidades:	5
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:	8
3.	CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS	9
4	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	13
5	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	14
6	PRE-REQUISITOS	15
7	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	16
8	ANEXOS	42

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>5</b> de <b>42</b>	

#### **GENERALIDADES**

#### 1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el sistema HVAC, identificado como Sistema HVAC Área de Estériles y sus componentes individuales, cumplen con las especificaciones de instalación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por GRUPO PAILL SA de CV

#### 1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de desempeño aplica a:

Sistema HVAC identificado como Área de Estériles, el cual interviene en las áreas que se presentan en el siguiente listado, las cuales son salas limpias de clasificación ISO 8 Grado D:

- Q-32 Área Gris.
- Q-36 Pasillo.
- Q-40 Área Gris.
- C-54 Pasillo Exterior.
- C-24 Recepción de Materiales.
- C-01 Transito de Graneles.
- C-23 Preparación de trajes.
- C-02 Equipo Limpio.
- C-05 Pasillo interior.
- C-07 Controles en Proceso.

- C-07A Revisión.
- C-08 Oficinas.
- C-04 Lavado de Utensilios.
- C-03 Lavado de Viables.
- C-09 Área de Esterilización.
- Área de Producción de Estériles
- C-10 Esclusa Gris.
- C-06 Pasillo Exterior.

En el siguiente Listado, las cuales son salas limpias de Clasificación ISO 7 Grado C:

• C-11 – Esclusa Húmeda.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>6</b> de <b>42</b>	

En el siguiente Listado, las cuales son salas limpias de Clasificación ISO 5 Grado B:

- C-15 Esclusa Blanca.
- C-17 Pasillo Área Estéril.
- C-16 Área de lleno 6.
- C-18 Área de lleno 1.
- C-19 Área de lleno 2.
- C-20 Área de lleno 3.

- C-21 Área de lleno 4.
- C-22 Área de lleno 5.
- C-12 Fabricación 1.
- C-13 Fabricación 2.
- C-14 Fabricación 3.

En el siguiente Listado, las cuales son salas limpias que no se encuentran clasificadas:

- Q-29 Vestidor para Mujeres.
- Q-30 Área húmeda.
- Q-31-SS.

- Q-41 Vestidor para hombres.
- Q-38 SS.
- Q-40 Área húmeda.

El sistema de aire se encuentra ubicado en Área de Estériles de GRUPO PAILL SA de CV ubicado en 10 Calle Ote San Salvador, El Salvador, en las instalaciones de PAILL.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>7</b> de <b>42</b>

#### 1.3 RESPONSABILIDADES:

GRUPO PAILL SA de CV será responsable junto a CERCAL GROUP designado en la ejecución del presente protocolo.

#### Es responsabilidad de CERCAL GROUP:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de Calificación de Instalación.

#### Es responsabilidad de los encargados, designados por GRUPO PAILL SA de CV

- La revisión y aprobación del protocolo de calificación.
- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

#### Es responsabilidad del equipo conjunto GRUPO PAILL SA de CV y CERCAL GROUP. de:

La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar y/o supervisar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente, deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>8</b> de <b>42</b>

#### 2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El sistema HVAC Área estéril está compuesto por 2 Unidades manejadoras de aire las cuales se disponen de la siguiente manera:

Manejadora 1 identificado con el código 01-8-001 está compuesto por una Unidad, marca MCQUAY, modelo CAH010FDAC el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas C-10 bajo clasificación ISO 8 grado D, C-11 bajo clasificación ISO 7 Grado C y a las salas C-15, C-17, C-16. C-18, C-19, C-21, C-22, C-12, C-12 Y C-14 bajo clasificación ISO 5 Grado D.

Manejadora 2 identificado con el código 01-8-02 está compuesto por una Unidad, marca MCQUAY, modelo CAH010FDAC el cual dispone de un equipo con doble ventilador, impulsor y extractor, con capacidad para mover todo el caudal nominal del aire requerido, que a través de un sistema de ductos y dámperes suministra aire a las salas Q-32, Q-36, Pasillo exterior, C-24, C-01, C-23, C-02, C-05, C-07, C-07a, C-08, C-04, C-03, C-09, Área de producción estéril, C-06 bajo clasificación ISO 8 grado D y a las salas Q-29, Q-30, Q-31, Q-41, Q-38 y Q-39 las cuales no se encuentran clasificadas.

El sistema cuenta con la siguiente descripción de filtros los cuales se detallan a continuación:

Filtros en etapa de impulsión				
Categoría Cantidad Medidas (mm) Marca Modelo				Modelo
Prefiltros	12	609.6x609.6x25.4	N/A	N/A
Bolsa	3	609.6x609.6x762	VECO	AV55599
	Cada banco dispone de			
		2 filtros 609.6x609.6x304.8		
H-13	2 bancos	1 filtro 304.8x609.6x304.8	VECO	FLOW LTDA

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>9</b> de <b>42</b>

## 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS

Se definen las especificaciones de cada sala que compone el Sistema del Área de Estériles.

Tabla 1. Detalle de Salas.

		Dimensiones		Clasificación Partículas	
Código	Nombre de Sala	Área (m²)	Volumen (m³)	Clase ISO	Grado OMS
Q-32	Área Gris	3,10	7,51	8	D
Q-40	Área Gris	2,68	6,49	8	D
C-24	Recepción Materiales	8,19	20,47	8	D
C-01	Tránsito de Graneles	6,94	17,35	8	D
C-23	Preparación de trajes	5,68	14,2	8	D
C-02	Equipo limpio	5,72	14,3	8	D
C-07	Controles en Proceso	4,31	10,77	8	D
C-07 A	Revisión	3,98	9,95	8	D
C-04	Lavado de Utensilios	10,35	25,87	8	D
C-03	Lavado de Viales	14,77	36,92	8	D
C-09	Área de Esterilización	33,15	82,87	8	D
S/C	Área de Producción de Estériles	8,74	21,15	8	D
C-16	Área de lleno 6	5,31	13,25	5	В
C-18	Área de lleno 1	7,42	19,17	5	В
C-19	Área de lleno 2	7,83	19,45	5	В
C-20	Área de lleno 3	7,52	19.63	5	В

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)				SA-PC-PAIL-2	021-PQ-EST
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES			Página <b>10</b> de	42	
C-21	Área de lleno 4	9,59	24,2	В	
C-22	Área de lleno 5	ea de lleno 5 18,35		5	В
C-12	2 Fabricación 1 7,73			5	В
C-13	C-13 Fabricación 2 6,89 18,85 5				В
C-14	Fabricación 3	7,25	19,22	5	В

## 4. Tabla 2. Especificaciones técnicas

Código	Nombre de Sala	Renovaciones	Temperatura (ºC)	Humedad Relativa, %	Luz, Lux	Ruido dB
Q-32	Área Gris	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
Q-40	Área Gris	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-24	Recepción Materiales	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-01	Tránsito de Graneles	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-23	Preparación de trajes	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-02	Equipo limpio	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-07	Controles en Proceso	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-07 A	Revisión	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-04	Lavado de Utensilios	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-03	Lavado de Viales	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-09	Área de Esterilización	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
S/C	Área de Producción de Estériles	≥10	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-16	Área de lleno 6	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-18	Área de lleno 1	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES

Página **11** de **42** 

C-19	Área de lleno 2	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-20	Área de lleno 3	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-21	Área de lleno 4	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-22	Área de lleno 5	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-12	Fabricación 1	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-13	Fabricación 2	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80
C-14	Fabricación 3	≥20	18 a 25°C	30 a 65 %	≥150	≤80

Código Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacente	Tipo de Presión	Valor Especificado Pa
Q-32	Área Gris	Q-36	Negativa (-)	15 Pa mínimo
Q-40	Área Gris	Q-36	Positiva (+)	15 Pa mínimo
C-24	Recepción Materiales	Pasillo Exterior	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-01	Tránsito de Graneles	Pasillo Esterior	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-23	Preparación de trajes	C-05	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-02	Equipo limpio	C-05	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-07	Controles en Proceso	C-05	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-07 A	Revisión	C-05	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-08	Oficinas	C-05	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-04	Lavado de Utensilios	C-09	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-03	Lavado de Viales	C-09	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-09	Área de Esterilización	-	-	15 Pa mínimo
S/C	Área de Producción de Estériles	C-10	Negativa (-)	15 Pa mínimo
C-16	Área de lleno 6	C-17	Positiva (+)	15 Pa mínimo

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE DESEMPENO (PO)				Protocolo: E Versión: 0	SA-PC-PAIL-2021-PQ-EST 1
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES					e <b>42</b>
C-18	Área de lleno 1	C-17	Posit	tiva (+)	15 Pa mínimo
C-19	Área de lleno 2	C-17	Positiva (+)		15 Pa mínimo
C-20	Área de lleno 3	C-17	Posit	tiva (+)	15 Pa mínimo
C-21	Área de lleno 4 C-17 Pos		Posit	tiva (+)	15 Pa mínimo
C-22	Área de lleno 5	C-17	Posit	tiva (+)	15 Pa mínimo
C-12	Fabricación 1	C-17	Positiva (+)		15 Pa mínimo
C-13	Fabricación 2	C-17	Positiva (+)		15 Pa mínimo
C-14	Fabricación 3	C-17	Posit	tiva (+)	15 Pa mínimo

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>13</b> de <b>42</b>

#### 4 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Encontrándose el protocolo de calificación de operación aprobado, se utilizará una copia autorizada de este para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.

Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lapicero- lápiz pasta) de tinta indeleble color negro. En caso de ocurrir errores al registrar la información dentro del protocolo, los mismos serán corregidos acorde con los lineamentos de la GMP, línea sobre el error, firma del ejecutor y fecha.

La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:

- Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.

Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1, ESA-ANX1-PAIL-PQ-SME.

Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2, ESA-ANX2-PAIL-PQ-SME.

Preparar un informe de Calificación de la Instalación (ESA-INF-PAIL-2021-PQ-SME) en que se incluya:

- Fecha de inicio y término del estudio.
- Información completa recolectada.
- Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
- Reporte de control de cambios (si los hubo).
- Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.
- Conclusiones sobre la validez de la instalación.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>14</b> de <b>42</b>

Presentar el informe a los departamentos de Calificaciones, Ingeniería, Mantenimiento y Aseguramiento de Calidad para su revisión y aprobación.

#### 5 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- WHO Technical Report Series 908, 2003 (Informe 37)
- WHO Technical Report Series 937, 2006 (Informe 40)
- WHO Technical Report Series 961, 2011 (Informe 45)
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices for heating, ventilation and air-conditioning systems for non-sterile pharmaceutical dosage forms (2011)
   WHO Technical Report Series, No. 961, Annex 5, 2011
- Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation (2006)
   WHO Technical Report Series, No. 937, Annex 4, 2006
- Guidance on good data and record management practices (2016) WHO Technical Report Series, No. 996, Annex 5, 2016
- Guidelines on quality risk management (2013)
   WHO Technical Report Series, No. 981, Annex 2, 2013
- Norma UNE-EN-ISO 14644-1: Salas limpias y locales anexos, Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire.
- Norma UNE-EN-ISO 14644-3: Salas limpias y locales anexos, Parte 3: Métodos de ensayos
- EN 779:1993 (G y F) y EN 1822 (H y U). Especificaciones para filtros de partículas en sistemas de ventilación.
- ISPE Guías para diseño de sistemas de ventilación y aire acondicionado para Industria Farmacéutica
- ASHRAE: Guías diseño de áreas limpias.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>15</b> de <b>42</b>

#### 6 PRE-REQUISITOS

Antes de ejecutar el presente protocolo de desempeño, se debe contar con la siguiente documentación:

- Análisis de Riesgo
- Requisitos del usuario URS
- Especificaciones de diseño EETT
- Manuales y especificaciones del fabricante
- Planos del sistema Planos P&ID
- Planos del sistema Planos As Built (Planimétricos y P&ID)
- Listas de verificación de Comissionning

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01					
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>16</b> de <b>42</b>					
7 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN						
Ensayo № 1: Estatus OQ						
Objetivo: Verificar que el protocolo OQ se haya ejecutado c	orrectamente, y que se encuentra					
debidamente aprobado antes de iniciar la calificación de operació	n.					
Metodología del ensayo: Verificar visualmente el protocolo IQ del equipo.						
Criterio de aceptación: los datos a verificar deben ser los especific	Criterio de aceptación: los datos a verificar deben ser los especificados en la tabla					

Nº	Datos de identificación	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Pruebas OQ	Todas las pruebas indicadas el protocolo OQ han sido ejecutadas correctamente, y se encuentran revisadas. En caso de existir desvíos correspondientes a la etapa de calificación de la operación (OQ) abiertos, estos han sido evaluados no críticos y se define continuar con los ensayos de la calificación de operación.	□ Si □ No		
2	Aprobación OQ	El informe OQ se encuentra con las firmas de aprobación final.	□ Si □ No		
Desvia	aciones: 🗆 Si 🗆	No			
Docum. complementaria:					
Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Verific	cado por:				
Firma	:	Fecha:			

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 17 de 42

Ensayo № 2: Verificación del Grado OMS y la Clase ISO de Limpieza del Aire

**Objetivo:** Verificar mediante el conteo de partículas que se alcanza la clase o grado de limpieza del aire en condición "In Operation".

#### Metodología del ensayo:

Se debe realizar el conteo de partículas "In Operation".

Se entiende por "In Operation" cuando la planta está sin presencia de personal de producción, pero con todo el equipo de producción instalado y en funcionamiento. Se deben registrar las máquinas que estén en funcionamiento y las maquinas que están paradas durante la realización del test.

El número de puntos de muestreo en sala será determinado en función de la superficie y el grado de limpieza de la misma, según la normativa europea de Buenas Prácticas de manufactura.

Se debe colocar la sonda biocinética en posición vertical a una altura aproximada de un metro del suelo (aproximadamente a la altura de trabajo).

Para realizar la toma de muestra "In Operation" se procederá como sigue:

Poner en marcha el contador hasta obtener la clase deseada con tres conteos estables en la primera localización.

Para el resto de las localizaciones se esperará como máximo 2 minutos de estabilización.

Para las salas asociadas a colectores de polvo, se hará la verificación de la condición de encendido y apagado del equipo.

A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificada por Código y nombre de la Sala.

Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

**Criterio de aceptación:** Los resultados de las pruebas contenidas en el informe demuestran que se cumple la normativa de GMP prevista para cada sala descrita en tabla 1. Clasificación de salas.

Informe № 45 de OMS			Norma ISO 14644-1		
Grado	0,5 μm	5,0 μm	Clase ISO 0,5 μm 5,0 μm		
В	3.520	29	5	3.520	29
D	3.520.000	29.000	8	3.520.000	29.300

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)

Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST

Versión: 01

## VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES

Página **18** de **42** 

Nº	Ítem a verificar	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha		
1	Verificación de Clasificación de salas.	Cumple con lo especificado en la tabla 1. Clasificación de salas.	□ Si □ No				
Desviacion	Desviaciones: ☐ Si ☐ No						
Docum. co	omplementaria:						
Resultado	Resultado: CUMPLE   NO CUMPLE						
Verificado por:							
Firma:			Fecha:				

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>19</b> de <b>42</b>
Ejecución de ensayo:	

Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 1. Prueba de Conteo de Partículas en "In Operation"

		OMS 45				
Código Sala	Nombre Sala	0,5 μm	5 μm	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris			□ Si □ No		
Q-40	Área Gris			□ Si □ No		
C-24	Recepción Materiales			□ Si □ No		
C-01	Transito de Graneles			□ Si □ No		
C-23	Preparación de trajes			□ Si □ No		
C-02	Equipo limpio			□ Si □ No		
C-07	Controles en Proceso			□ Si □ No		
C-07 A	Revisión			□ Si □ No		
C-04	Lavado de Utensilios			□ Si □ No		
C-03	Lavado de Viales			□ Si □ No		
C-09	Área de Esterilización			□ Si □ No		

PROTOCOLOTE CALIFICACION DE DESEMPENO (PO)						colo: ESA-PC-PAIL-202 on: 01	21-PQ-EST	
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES						Página <b>20</b> de <b>42</b>		
S/C	Área de Producción de Estériles			□Si□	□No			
C-16	Área de lleno 6			□Si□	□No			
C-18	Área de lleno 1			□Si□	□No			
C-19	Área de lleno 2			□Si□	□No			
C-20	Área de lleno 3			□Si□	□No			
C-21	Área de lleno 4			□Si□	□No			
C-22	Área de lleno 5			□Si□	□No			
C-12	Fabricación 1			□Si□	□No			
C-13	Fabricación 2			□Si□	□No			
C-14	Fabricación 3			□Si□	□No			

## PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 21 de 42

#### Ensayo Nº 3: Verificación de la presión diferencial

Objetivo: Verificar que se alcanzan y mantienen las presiones diferenciales de diseño entre salas.

#### Metodología del ensayo:

Para la realización de las pruebas se determinará la presión dentro de la sala con respecto a la sala contigua, utilizando un manómetro diferencial debidamente calibrado.

Se debe comprobar que las puertas de todas las salas involucradas con el sistema HVAC estén cerradas.

Los valores de presión se deben tomar utilizando las tomas colocadas en el techo, si existe.

Si no es posible ejecutar el ensayo de la forma indicada anteriormente, se debe medir la diferencia de presiones entre salas por debajo de las puertas.

A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas por código interno y nombre específico. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo.

Para aquellas salas que cuenten con colector de polvo se verificará con el equipo encendido y apagado.

Criterio de aceptación: La Presión Diferencial entre salas

CITICITY WE WEED THE POST TO STATE OF S									
Nº	Ítem a verificar	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha				
1	Verificación de la presión diferencial.	Cumple con lo especificado en la Tabla 2: Especificaciones de salas.	1 1 1 1 1						
Desviacio	nes: □ Si □ No								
Docum. co	omplementaria:								
Instrumer	nto de medición:								
Resultado	: CU	MPLE □ NO C	CUMPLE 🗆						
Verificado	o por:								
Firma:		Fecha	•						

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 22 de 42

Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 2	. Verificación d	e Diferencial	de Presió	n				
Códig o Sala	Nombre Sala	Código Sala Adyacent e	Valor Especif icado Pa	Tipo de presión	Valor Obtenido , Pa	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris	Q-36	15 Pa mínimo			□Si □ No		
Q-40	Área Gris	Q-36	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-24	Recepción Materiales	Pasillo Exterior	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-01	Transito de Graneles	Pasillo Exterior	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-23	Preparación de trajes	C-05	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-02	Equipo limpio	C-05	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-07	Controles en Proceso	C-05	15 Pa mínimo			□Si □ No		
C-07 A	Revisión	C-05	15 Pa mínimo			□Si □ No		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **23** de **42** C-09 Lavado Pa de 15 C-04 □Si □ No Utensilios mínimo C-09 Lavado de 15 Pa C-03 □Si □ No Viales mínimo Área de 15 Pa C-09 Esterilizació □Si □ No mínimo n Área de C-10 15 Pa Producción S/C □Si □ No mínimo de Estériles C-17 Área de lleno 15 Pa C-16 □Si □ No mínimo C-17 Área de lleno 15 Pa C-18 □Si □ No mínimo C-17 Área de lleno 15 Pa C-19 □Si □ No mínimo C-17 Área de lleno 15 Pa C-20 □Si □ No mínimo C-17 Área de lleno 15 Pa C-21 □Si □ No mínimo C-17 Área de lleno 15 Pa C-22 □Si □ No mínimo C-17 15 Pa C-12 Fabricación 1 □Si □ No mínimo

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE DESEMPENO (PO)						Protoc Versió	olo: ESA-PC-PA n: 01	AIL-2021-PQ	-EST
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES					Página	<b>24</b> de <b>42</b>			
C-13	Fabricación 2	C-17	15 Pa mínimo				□Si □ No		
C-14	Fabricación 3	C-17	15 Pa mínimo				□Si □ No		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **25** de **42** Ensayo №4: Prueba de Recuperación Objetivo: El objeto del ensayo de recuperación es determinar si la instalación es capaz de volver a un nivel de limpieza especificado dentro de un tiempo definido, después de haber estado expuesta brevemente a una fuente de ensayo con un contenido de partículas determinado. Metodología del ensayo: Para la realización de las pruebas se determinará utilizar un contador de partículas calibrado, y un aerosol para la visualización de la prueba. Para las salas asociadas a los colectores de polvo, la prueba se ejecutará con el Colector encendido y apagado respectivamente. Se debe comprobar que todas las puertas estén cerradas. A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. **Criterio de aceptación:** Tiempo de recuperación ≤ 20 minutos Nº Ítem a verificar Especificación Cumple Firma Fecha (SI/NO) Verificación de tiempo La sala tiene un tiempo de de recuperación de las recuperación 1 menor ☐ Si ☐ No igual a 20 minutos. salas. ☐ Si ☐ No Desviaciones: Docum. complementaria: Instrumento utilizado: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE

Fecha:

Verificado por:

Firma:

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 26 de 42

Ejecucion de ensayo.	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	•

Código Sala	Nombre Sala	Valor Especific ado, minutos	Valor Obtenido, minutos	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris	≤20		□Si □ No		
Q-40	Área Gris	≤20		□Si □ No		
C-24	Recepción Materiales	≤20		□Si □ No		
C-01	Tránsito de Graneles	≤20		□Si □ No		
C-23	Preparación de trajes	≤20		□Si □ No		
C-02	Equipo limpio	≤20		□Si □ No		
C-07	Controles en Proceso	≤20		□Si □ No		
C-07 A	Revisión	≤20		□Si □ No		
C-04	Lavado de Utensilios	≤20		□Si □ No		
C-03	Lavado de Viales	≤20		□Si □ No		
C-09	Área de Esterilización	≤20		□Si □ No		

	T0001 0 DT 011	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST			
PRO	TOCOLO DE CAL	Versión: 01			
VAI	LIDACIÓN DEL SIS	Página <b>27</b> de <b>42</b>			
S/C	Área de Producción de Estériles	≤20	□Si □ No		
C-16	Área de lleno 6	≤20	□Si □ No		
C-18	Área de lleno 1	≤20	□Si □ No		
C-19	Área de lleno 2	≤20	□Si □ No		
C-20	Área de lleno 3	≤20	□Si □ No		
C-21	Área de lleno 4	≤20	□Si □ No		
C-22	Área de lleno 5	≤20	□Si □ No		
C-12	Fabricación 1	≤20	□Si □ No		
C-13	Fabricación 2	≤20	□Si □ No		
C-14	Fabricación 3	≤20	□Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMP						)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01				
	VALII	DACIÓN DE	L SISTEM	A DE HVAC ÁREA ES	TÉRILES		Página <b>28</b> de <b>42</b>				
Ensayo № 5: Verificación partículas viables											
<b>Objetivo:</b> Verificar mediante el conteo de partículas la cantidad de partículas viables según la clase grado de limpieza del aire especificado en las salas de la planta.											
Met	odolog	ía del ensa	yo:								
Si s	e reali	za la medi	ción a tr	avés del equipo volu	ımétrico,	se d	ebe utilizar un eq	uipo de mues	treo		
				do para determinar la		-					
				rés de placas por sed	imentacio	ón, es	tas deben estar ub	icadas en el pı	unto		
			-	tiempo de 4 horas.		,					
		•		sayo se registraran	los valor	es ob	otenidos (datos cru	idos) de cada	sala		
		n hojas de		nforme final formar	do norto	do lo	o onovoo do ooto ne	otanala			
				esultados de las prue					0 00		
		_		prevista para cada sa				•	ic sc		
0 0.117	Grad			a de aire (CFU/m³)	Muestra de aire (CFU/m³)						
	В	-	<1	, ,		<1					
	D		<200 (V	olumétrico)		<100	00 (Por sedimentación)				
Nº		Ítem a ver	rificar	Especificación	Cumple (SI/NO)		irma	Fecha			
				Según el grado de							
1		Verificaci	ón	cada sala,	□Si						
1		Partículas	: Viales	especificado en	□ No						
Tabla N°1			Tabla N°1								
	viacior		□ No								
Doc	um. co	mplementa	aria: Info	rmes de Microbiologi	ía						
Resi	ultado:		CUMPLI	E □ NO C	UMPLE [						
Veri	ficado	por:			Т						
Firn	na:				Fecha:						

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>29</b> de <b>42</b>

Ejecución de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 3. Verificación de Partículas viables.						
Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, CFU/m³	Valor Obtenido, CFU/m³	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris	≤		□ Si		
				□ No		
Q-40	Área Gris	≤		□ Si		
~	7 27 001 017 10			□ No		
C-24	Recepción	≤		□ Si		
C 24	Materiales			□ No		
C-01	Tránsito de	≤		□Si		
C-01	Graneles	>		□ No		
C-23	Preparación de	≤		□Si		
C-23	trajes	>		□ No		
C-02	Equipo limpio	≤		□ Si		
C-02	Equipo ilitipio	<u> </u>		□ No		
C-07	Controles en	≤		□Si		
C-07	Proceso	>		□ No		
C-07 A	Revisión	≤		□Si		
C-0/ A	REVISION	>		□ No		
C-04	Lavado de	≤		□ Si		
C-04	Utensilios	<u> </u>		□No		
C-03	Lavado de Viales	≤		□Si		

PRO	PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)  Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01					
VAI	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES				Página <b>30</b> de <b>42</b>	
				□No	)	
C-09	Área de Esterilización	≤		□ Si		
S/C	Área de Producción de Estériles	≤		□ Si		
C-16	Área de lleno 6	≤		□ Si		
C-18	Área de lleno 1	≤		□ Si		
C-19	Área de lleno 2	≤		□ Si		
C-20	Área de lleno 3	≤		□ Si		
C-21	Área de lleno 4	≤		□ Si		
C-22	Área de lleno 5	≤		□ Si		
C-12	Fabricación 1	≤		□ Si		
C-13	Fabricación 2	≤		□ Si		
C-14	Fabricación 3	≤		□ Si		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **31** de **42** Ensayo № 6: Verificación de la Temperatura y Humedad Relativa (%). Objetivo: Verificar que las condiciones ambientales generadas por la estación de climatización están de acuerdo con las especificaciones de diseño. Metodología del ensayo: Para la realización de las pruebas, se toman diversas medidas de temperatura y humedad relativa en las salas a la altura de trabajo. Se medirán 5 puntos de temperatura y 5 puntos de humedad relativa Equipos necesarios: Equipo de determinación de temperatura y humedad relativa (Termohigrómetro). A medida que se realice el ensayo se registraran los valores obtenidos (datos crudos) de cada sala evaluada en hojas de datos identificadas respectivamente por código y nombre de sala. Dichas hojas se adjuntarán al informe final formando parte de los anexos de este protocolo. Criterio de aceptación: Los resultados de las pruebas contenidas en el informe cumplen para cada sala: con los criterios de temperatura y la Humedad relativa en las salas. Los resultados de las pruebas contenidos en el informe cumplen para cada sala: que los valores de temperatura y humedad son considerados acordes para los procesos que en ese sector se realiza. Nº Ítem a verificar Especificación Firma Fecha Cumple (SI/NO) Verificación de Cumple □ Si con una 1 Temperatura de 18 a 25ºC la Temperatura. $\square$ No ☐ Si Cumple con la humedad Verificación de 2 humedad relativa de 30 a 65% □ No Desviaciones: ☐ Si ☐ No Docum. complementaria: Instrumento de medición: Resultado: **CUMPLE** NO CUMPLE Verificado por: Firma: Fecha:

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>32</b> de <b>42</b>
Fiecución de ensavo:	

Ejecucion de ensayo:	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 4. Verificación de Temperatura y Humedad Relativa (%) de la sala.						
Código Sala	Nombre Sala	Temperatura obtenida, <sup>2</sup> C	Humedad Relativa obtenida, %HR	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris			□ Si □ No		
Q-40	Área Gris			□ Si □ No		
C-24	Recepción Materiales			□ Si □ No		
C-01	Transito de Graneles			□ Si □ No		
C-23	Preparación de trajes			□ Si □ No		
C-02	Equipo limpio			□ Si □ No		
C-07	Controles en Proceso			□ Si □ No		
C-07 A	Revisión			□ Si □ No		
C-04	Lavado de Utensilios			□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)			Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01	
VAI	LIDACIÓN DEL SISTEMA D	E HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>33</b> de <b>42</b>	
C-03	Lavado de Viales		□ Si □ No	
C-09	Área de Esterilización		□ Si □ No	
S/C	Área de Producción de Estériles		☐ Si ☐ No	
C-16	Área de lleno 6		□ Si □ No	
C-18	Área de lleno 1		□ Si □ No	
C-19	Área de lleno 2		□ Si □ No	
C-20	Área de lleno 3		☐ Si ☐ No	
C-21	Área de lleno 4		☐ Si ☐ No	
C-22	Área de lleno 5		□ Si □ No	
C-12	Fabricación 1		☐ Si ☐ No	
C-13	Fabricación 2		□ Si □ No	
C-14	Fabricación 3		□ Si □ No	

Pl	ROTOCOLO DE (	CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO	(PQ)	Protocolo: ESA-PC <sup>.</sup> Versión: 01	-PAIL-2021-PQ-EST	
\	VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 34 de 42					
Ensay	<b>⁄o № 7:</b> Verifica	ción de Luz y Ruido				
Objeti	ivo: Verificar qu	e el nivel de iluminación y ruido e	n las salas	cumpla con lo in	dicado en DS N°594.	
Metod	dología del ensay	70:				
Se de	be utilizar un m	edidor de luz y un medidor de ru	iido debida	amente calibrado	o para determinar la	
	nación y ruido de					
		lice el ensayo se registraran los			crudos) de cada sala	
	•	datos identificados por código y n				
		tarán al informe final formando p			protocolo.	
		queda registrada dentro del prot	ocolo com	o informativo.		
	rio de aceptación		.c. 1	1 7 11 0		
		ciones de luz de acuerdo con lo es ciones de Ruido dB de acuerdo a l	-		0	
PIOIII	₹.		Cumple			
Nº	item a verificar	Especificación	(SI/NO)	Firma	Fecha	
	Verificación	Cumple con lo especificado en	□ Si			
1	de	la Tabla 2. Especificaciones de				
	iluminancia	salas.	LI NO			
	Verificación	Cumple con lo especificado en	□ Si			
2	de Ruido	la Tabla 2. Especificaciones de	□ No			
salas.						
	aciones: 🗆 Si					
	m. complementa					
Instrumentos utilizados:						
Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Verificado por:						
Firma	n:		Fecha:			

PROTOCOLO DE CALIEICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>35</b> de <b>42</b>
Ejecución de ensayo:	

E	<u>jecución</u>	de ensayo:	

Equipo/Instrumento	•
Lquipo/ iriou unicrito	•

Certificado Calibración

Tabla 5. Verificación de Luz en Salas.

Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificado, Lux	Valor Obtenido, Lux	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris	≥ 150		□ Si □ No		
Q-40	Área Gris	≥ 150		□ Si □ No		
C-24	Recepción Materiales	≥ 150		□ Si □ No		
C-01	Transito de Graneles	≥ 150		□ Si □ No		
C-23	Preparación de trajes	≥ 150		□ Si □ No		
C-02	Equipo limpio	≥ 150		□ Si □ No		
C-07	Controles er Proceso	≥ 150		□ Si □ No		
C-07 A	Revisión	≥ 150		□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)  Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-Versión: 01						
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página 36 de 42						
C-04	Lavado de Utensilios	≥ 150	□ Si □ No			
C-03	Lavado de Viales	≥ 150	□ Si □ No			
C-09	Área de Esterilización	≥ 150	□ Si			
S/C	Área de Producción de Estériles	≥ 150	□ Si □ No			
C-16	Área de lleno 6	≥ 150	□ Si			
C-18	Área de lleno 1	≥ 150	□ Si □ No			
C-19	Área de lleno 2	≥ 150	□ Si			
C-20	Área de lleno 3	≥ 150	□ Si □ No			
C-21	Área de lleno 4	≥ 150	□ Si □ No			
C-22	Área de lleno 5	≥ 150	□ Si □ No			
C-12	Fabricación 1	≥ 150	□ Si □ No			
C-13	Fabricación 2	≥ 150	□ Si			
C-14	Fabricación 3	≥ 150	□ Si			

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>37</b> de <b>42</b>
Ejecución de ensayo:	

Ejecucion de ensayo.	
Equipo/Instrumento	:
Certificado Calibración	:

Tabla 6. Verificación de Ruido en Salas (carácter informativo)

Código Sala	Nombre Sala	Valor Especificad o, dB	Valor Obtenido, dB	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris	≤ 80		□ Si □ No		
Q-40	Área Gris	≤ 80		□ Si □ No		
C-24	Recepción Materiales	≤ 80		□ Si □ No		
C-01	Transito de Graneles	≤ 80		□ Si □ No		
C-23	Preparación de trajes	≤ 80		□ Si □ No		
C-02	Equipo limpio	≤ 80		□ Si □ No		
C-07	Controles en Proceso	≤ 80		□ Si □ No		
C-07 A	Revisión	≤ 80		□ Si □ No		
C-04	Lavado de Utensilios	≤ 80		□ Si □ No		

#### Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Versión: 01 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES Página **38** de **42** Lavado de C-03 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Viales Área de C-09 ☐ Si ☐ No ≤ 80 Esterilización Área de S/C Producción de ≤ 80 ☐ Si ☐ No Estériles Área de lleno C-16 ≤ 80 ☐ Si ☐ No 6 C-18 Área de lleno 1 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Área de lleno C-19 ≤ 80 ☐ Si ☐ No 2 Área de lleno C-20 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Área de lleno C-21 ≤ 80 ☐ Si ☐ No Área de lleno C-22 ≤ 80 ☐ Si ☐ No 5 C-12 Fabricación 1 ≤ 80 ☐ Si ☐ No C-13 Fabricación 2 ≤ 80 ☐ Si ☐ No C-14 Fabricación 3 ≤ 80 ☐ Si ☐ No

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO			(1/2(1)	Protocolo: ESA-PC-PAI Versión: 01	L-2021-PQ-EST				
	VALIDACIÓN DEL S	STEMA DE HVAC ÁRE.	RILES	Página <b>39</b> de <b>42</b>					
Ensayo № 8: Verificación Tasa de Renovaciones/hora									
Obje	<b>Objetivo:</b> Determinar las tasas de Renovaciones/hora para cada Sala.								
	odología del ensayo:								
		pruebas se aplica el s	_	-					
		es de suministro se de			r del caudal en (m³/	h) directamente			
		que mide caudal para			i f				
		audales quedaran con aciones/hora usando l							
		NES/HORA= Caudal su	_			ala (m³)			
		e el ensayo se registra		•	,	` '			
	•	atos referenciadas po			· ·	•			
adju	ntarán al informe fi	nal formando parte de	los and	exos de este	protocolo.				
	•	iadas a colectores de p	polvo s	e hará adici	onalmente la verific	ación del estado			
con e	con el equipo encendido y apagado.								
	•	Los resultados de las	-						
		novaciones/hora por c			en las especificacio	nes de diseño de			
la ins	ítem a verificar	en la Tabla 2: Clasifica	cion de		Firma	Fecha			
IN≖	item a verificar	Especificación		Cumple (SI/NO)	Firma	recna			
	Verificación de	Cumple con	lo						
1	tasa de	especificado en la Ta	abla 2:	□ Si □ N	О				
renovación Especificaciones de salas.									
Desviaciones: □ Si □ No									
Docu	ım. complementaria	:							
Resu	ıltado:	CUMPLE	NO (	CUMPLE □					
Veri	ficado por:		•						
Firm	ıa:								

Ejecución de ensayo:

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>40</b> de <b>42</b>

Certificado Calibración :\_\_\_\_\_\_

	asa renovaciones	T				
Código Sala	Nombre Sala	Especificado, Ren/h	Valor Obtenido	Cumple SI/NO	Firma	Fecha
Q-32	Área Gris	≥10		□ Si □ No		
Q-40	Área Gris	≥10		□ Si		
C-24	Recepción Materiales	≥10		□ Si □ No		
C-01	Transito de Graneles	≥10		□ Si □ No		
C-23	Preparación de trajes	≥10		□ Si □ No		
C-02	Equipo limpio	≥10		□ Si □ No		
C-07	Controles en Proceso	≥10		□ Si □ No		
C-07 A	Revisión	≥10		□ Si □ No		
C-04	Lavado de Utensilios	≥10		□ Si □ No		
C-03	Lavado de Viales	≥10		□ Si □ No		
C-09	Área de Esterilización	≥10		□Si		

PROTO	OCOLO DE CALIFIO	CACIÓN DE DES	SEMPEÑO (PQ)		otocolo: ESA-PC-PAIL- rsión: 01	2021-PQ-EST
VALID	ACIÓN DEL SISTEN	1A DE HVAC ÁR	EA ESTÉRILES	Pág	gina <b>41</b> de <b>42</b>	
				lo		
S/C	Área de Producción de Estériles	≥10				
C-16	Área de lleno 6	>20				
C-18	Área de lleno 1	>20		□ Si □ No		
C-19	Área de lleno 2	>20		Si		
C-20	Área de lleno 3	>20		Si		
C-21	Área de lleno 4	>20		Si		
C-22	Área de lleno 5	>20				
C-12	Fabricación 1	>20				
C-13	Fabricación 2	>20				
C-14	Fabricación 3	>20				

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE DESEMPENO (PO)	Protocolo: ESA-PC-PAIL-2021-PQ-EST Versión: 01
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE HVAC ÁREA ESTÉRILES	Página <b>42</b> de <b>42</b>

#### 8 ANEXOS

- Registro de Desviaciones.
- Registro de Control de Cambios.
- Documentación de Respaldo o Soporte:
- Documentación complementaria Ensayo Nº 2
- Documentación complementaria Ensayo Nº 3
- Documentación complementaria Ensayo № 4
- Documentación complementaria Ensayo № 5
- Documentación complementaria Ensayo № 6
- Documentación complementaria Ensayo № 7
- Documentación complementaria Ensayo Nº 8

Se incluyen certificados de los instrumentos utilizados en la calificación.

Se incluye registro de capacitación del personal de CERCAL GROUP que realizará las mediciones.

Se incluyen los resultados de las pruebas efectuadas por CERCAL GROUP