PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 1 de 25



PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)

<u>EQUIPO</u> : **VITRINA REFRIGERADA**

MARCA : HAIER

MODELO : HYC-610

<u>CÓDIGO INTERNO</u> : **30012120-0**

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 2 de 25

PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Ing. Leiny Pérez	Consultor Junior CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Ing. Lucelly Perilla	Consultor Senior CERCAL GROUP		
Claudia Velasco	CEO CERCAL GROUP		
Guido Vallejos	Jefe de Proyecto Área Médica CLÍNICA ALEMANA		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Guido Vallejos	Jefe de Proyecto Área Médica CLÍNICA ALEMANA		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 3 de 25

HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
SCL-PC-ALE-PQ-RF-VT1	01/12-2021	Primera Versión

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Versión: 001 VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001

INICIO

1	GENERALIDADES	5
1.1	Objetivos:	5
1.2	Alcance:	5
2	Responsabilidades:	5
3	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:	7
3.1	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	8
4	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	9
5	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	10
6	ANEXOS	23

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 5 de 25

1 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el equipo: VITRINA REFRIGERADA, Marca HAIER, Modelo HYC-610, Código Interno 30012120-0 y sus accesorios instalados, cumplen con las especificaciones de desempeño detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por CLÍNICA ALEMANA.

1.2 ALCANCE:

El presente protocolo de calificación de desempeño aplica a:

• VITRINA REFRIGERADA, Marca HAIER, Modelo HYC-610, Código Interno 30012120-0.

Ubicado(a) en:

 Sección: VITRINA REFRIGERADA ubicado en Farmacia Central, Vitacura 5951, Santiago de Chile – Clínica Alemana.

1.3 RESPONSABILIDADES:

CLÍNICA ALEMANA será responsable junto a CERCAL INGENIERIA SpA., designado en la ejecución del presente protocolo.

Es responsabilidad de CERCAL GROUP.:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.
- La emisión del Informe final de Calificación.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 6 de 25

Es responsabilidad de CLÍNICA ALEMANA:

- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

Es responsabilidad del equipo conjunto CLÍNICA ALEMANA y CERCAL GROUP.:

• La investigación y resolución de los desvíos y no conformidades detectadas durante la ejecución del presente protocolo.

Todas las personas responsables de ejecutar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 7 de 25

2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

Vitrina Refrigerada móvil de 1 puerta y estructura metálica. La temperatura de trabajo se programa en el controlador de temperatura y ésta se debe mantener siempre entre 2°C y 8°C, por lo que cuenta con una alarma para detectar temperaturas fuera de rango.

El funcionamiento del refrigerador corresponde a un circuito de expansión directa de refrigerante, el que a través de la unidad evaporadora (unidad interior) cumple la función de absorber el calor generado y mantener las temperaturas requeridas en el interior del refrigerador. Para que se pueda realizar y completar el ciclo de refrigeración, está la unidad condensadora (unidad exterior), la cual está físicamente sobre el refrigerador y es la que se encarga de rechazar el calor absorbido.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 8 de 25

3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

- Encontrándose el protocolo de calificación de desempeño aprobado, se utilizará una copia de éste para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.
- Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lápiz pasta, lapicero) de tinta indeleble color azul.
- La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:
- a) Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- b) Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- c) Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.
- Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en N°1 SCL-ANX1-ALE-PQ-RF-VR1.
- Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2 SCL-ANX2-ALE-PQ-RF-VR1
- Preparar un informe de Calificación de Desempeño SCL-INF-ALE-PQ-RF-VRI:
 - Fecha de inicio y término del estudio.
 - Desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
 - Información completa recolectada.
 - Resumen del informe de desviaciones, resultados de cualquier prueba efectuada, datos de muestras, si es adecuado, ubicación de los datos originales.
 - Conclusiones sobre la validez del desempeño del equipo.
- Presentar el informe al departamento de validaciones para su revisión y aprobación.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 9 de 25

4 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Norma Técnica Nº127 "Norma Técnica Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la Industria de Productos Farmacéuticos"
- Norma Técnica Nº147 de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para Droguerías y Depósitos de Productos Farmacéuticos de uso Humano" Ministerio de Salud, Chile.
- Norma Técnica Nº208 Para el Almacenamiento y Transporte de Medicamentos Refrigerados y Congelados.
- Resolución Exenta N°1230 de fecha 27.03.2020: Lineamientos de fiscalización de Buenas Prácticas de Manufactura y Laboratorio.
- Resolución Exenta N°1539 de fecha 16.04.2020: Guía para la calificación de áreas de almacenamiento con temperatura controlada.
- Resolución Exenta N°1543 de fecha 16.04.2020: Guía para las operaciones de transporte terrestres y áreas con temperatura controlada
- Resolución Exenta №6590 de fecha 14.12.2018: Guía para realizar Mapeo Térmico de áreas de almacenamiento
- Comité de Expertos De La Organización Mundial De La Salud, En Especificaciones Para Las Preparaciones Farmacéuticas, "Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes", Serie de Informes técnicos de la O.M.S., Informe 37 y 45 de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
- WHO 961-2015 Temperature Mapping of Storage Areas.
- "Guidance for Temperature-Controlled Medicinal Products: Maintaining the Quality of Temperature-Sensitive Medicinal Products through the Transportation Environment". PDA Parenteral Drug Association. Reporte técnico No 39.
- USP 44 C1079 Good Storage and Distribution Practices for Drug Products.
- Norma Técnica Nº139 Buenas Prácticas de Laboratorio.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: Versión:	SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0		Página 10 de 25

5 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Ensay	Ensayo №1: Estatus OQ				
•	•	el protocolo OQ se haya ejecutad ntes de iniciar la calificación de dese		e, y que se e	ncuentra
Meto	dología del ensayo:	Verificar visualmente el protocolo O	Q del equipo.		
Criter	rio de aceptación: lo	os datos a verificar deben ser los espo	ecificados en la ta	abla	
Nº	Documentos	Criterio de aceptación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Pruebas OQ	Todas las pruebas indicadas en protocolo OQ han sido ejecutada correctamente y se encuentra revisadas. En caso de existir desvíc correspondientes a la etapa calificación de operación (OQ abiertos, estos han sido evaluado no críticos y se define continuar co los ensayos de calificación desempeño	as as an an as an an as an as an as an as an as an		
2	Aprobación OQ	robación OQ El informe OQ se encuentra con las firmas de aprobación final.			
Desvi	aciones: 🗆 Si 🗆 N	0			
Docum. complementaria: Ninguna.					
Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Verif	icado por:				
Firma:		Fec	ha:		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Versión: 001 VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 0101

Ensavo Nº2:	Distribución de tem	peratura y humedad	l en el Refrigerador	- Con carga

Objetivo: Verificar que la temperatura y humedad se distribuye de forma uniforme por todo el espacio útil del equipo (Espacio de carga).

Metodología del ensayo:

- Programar ____ sensores de temperatura para tomar datos cada 1 minuto y durante todo el tiempo que dure la prueba. Distribuir las sondas de manera geométrica entre los lugares de carga de productos. Registrar la ubicación
- Programar ____ sensores de temperatura para tomar datos cada 1 minuto durante todo el tiempo que dure la prueba, e instalarlo cerca a los sensores de control que posee el equipo. Registrar la ubicación.
- Programar 1 sensor de temperatura y humedad para tomar datos cada 1 minuto durante todo el tiempo que dure la prueba, e instalarlo fuera del equipo. Registrar la ubicación.
- Iniciar el período de prueba bajo los parámetros definidos para la prueba.
- Se acepta que hasta dos sensores de temperatura fallen en el registro de datos.
 Estas sondas no se consideran parte del análisis de datos.
- Realizar el tratamiento de los datos obtenidos y analizar los resultados finales.
- Se deben adjuntar la totalidad de los informes, registros y gráficos de resultados obtenidos en cada ciclo, y para cada sonda utilizada.
- Esta prueba se realiza en paralelo a la "Ensayo nº3: Sistema de Control del Equipo"

Criterio de aceptación: los datos a verificar deben ser los especificados en la tabla

Nº	Ítem a verificar	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Verificación de programación de parámetros de operación	Los parámetros programados son los definidos para la prueba.	□ Si □ No		
2	Verificación de distribución de temperatura	Ninguna de las temperaturas obtenidas en el periodo de prueba fue inferior a 2.0°C ni superior a 8.0°C	□ Si □ No		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)				Protocolo: SCI Versión: 00	L-PC-ALE-PQ-RF-VR1	
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Página 12 de 25					gina 12 de 25	
3	Verificación de distribución de humedad por 24 horas en paralelo a monitoreo de distribución térmica. Análisis de monitoreo de humedad por 24 horas en paralelo a monitoreo de distribución térmica.					
Desviaciones: Si No						
Doc	eum. complementar	ia: Ninguna				
Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Verificado por:						
Firma:			Fecha	a:		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 13 de 25

Ejecución de la Prueba:

Ejecución de la Fi deba.			
	Tabla 1: Ubicación de Sensores dentro del refrigerador		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: Versión:	SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0		Página 14 de 25

Tabla 1: Ubicación de Sensores dentro del refrigerador Posición Serial Sensor Posición Serial Sensor 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16(*) 17(**) 8 9

Observaciones

- (*) Corresponde al sensor ubicado junto a la sonda de control de temperatura del equipo
- (**) Corresponde al sensor ubicado en el exterior del REFRIGERADOR

Registros Obtenidos en Terreno Toda la información tomada en campo se encuentra archivada por CERCAL GROUP. Informes

Registros de Datos e Informes

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Versión: O01 VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: O01 Página 15 de 25

Registro de Parámetros de trabajo (Informativo)					
1. Tabla de chequeo — Verificación de programación parámetros de operación					
Parámetros Programados	Especificado	Programado	Cumple (SI/NO)	Desv. Nº	
Tiempo de Prueba (período de temperatura estable)			□ Si □ No		
Temperatura programada			□ Si □ No		
Rango de Humedad			Informativo		
Observaciones:	•				
				•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
2. Resultados de Prueba de Dis	tribución Térmica	a con carga			
Parámetro		Resultados de Mediciones			
		Hora Inicio :			
Tiempo de inicio del período de lectura de sensores)	prueba (Según	Hora término:			
,		Total:			
Temperatura promedio al interior del Equipo		Tº PROMEDIO:			
Carran and la tarran anti-ma manadi		Tº promedio :			
Sensor con la temperatura promedio más alta		Sensor Nº :			
Sensor con la temperatura promedio	n más haia	Tº promedio :			
Sensor con la temperatura promedio más baja		Sensor Nº :	Sensor Nº :		
Sensor con la temperatura míni	ma en toda la	Tº :			
prueba		Sensor Nº :			
Sensor con la temperatura máxima en toda la prueba		Tº :			
		Sensor Nº :			

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Versión: 001 VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001

Continuación Resultados de Prueba de Distribución Térmica con carga		
Parámetro	Resultados de Mediciones	
Sensor con menor desviación estándar	D.E. :	
Sensor con mayor desviación estándar	D.E. :	
Monitoreo de los sensores de control de temperatura al interior del equipo	Tº promedio: T° mínima : T° máxima :	
Monitoreo de temperatura ambiente al exterior del equipo	Tº promedio: T° mínima : T° máxima :	
Observaciones:		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)		SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0		Página 17 de 25

Prueba informativa: Análisis estadístico de la distribución de la temperatura en equipo con carga (No es un criterio de aceptación para la prueba)

Datos estadísticos de sensores de distribución de temperatura	Análisis y Resultados	Resultado esperado		
Tº promedio de todos los sensores:	Tº promedio - (3 x Desviación estándar)	El resultado obtenido para cada análisis debe		
ºC		encontrarse entre 2,0°C y 8,0°C, lo que nos da una seguridad de un 99,97%		
Desviación Estándar:	Tº promedio + (3 x Desviación estándar)	de que la temperatura en el refrigerador en cualquier momento se		
ºC	ºC	encuentra dentro de especificaciones.		
Observaciones:				

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)

Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1

Versión: 001

VITRINA REFRIGERADA 30012120-0

Página 18 de 25

3. Resultados de Prueba de Distribución de Humedad con carga		
Parámetro	Resultados de Mediciones	
Tiempo de inicio del período de prueba (Según lectura de sensores)	Hora Inicio : Hora término: Total :	
Humedad promedio al interior del Equipo	%Hr_PROMEDIO:	
Sensor con la humedad promedio más alta	%Hr promedio: Sensor Nº :	
Sensor con la humedad promedio más baja	%Hr promedio: Sensor Nº :	
Sensor con la humedad mínima en toda la prueba	%Hr : Sensor Nº :	
Sensor con la humedad máxima en toda la prueba	%Hr : Sensor Nº :	
Sensor con menor desviación estándar	D.E. : Sensor Nº :	
Sensor con mayor desviación estándar	D.E. :	

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) Versión: 001 VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001

Continuación Resultados de Prueba de Distribución de Humedad con carga			
Resultados de Mediciones			
%Hr promedio:			
%Hr mínima :			
%Hr máxima:			
%Hr promedio:			
%Hr mínima :			
%Hr máxima:			

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: Versión:	SCL-PC-ALE-PQ-RF-VRI 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0		Página 20 de 25

Prueba informativa: Análisis estadístico de la distribución de la humedad en equipo sin carga (No es un criterio de aceptación para la prueba)

Datos estadísticos de sensores de distribución de humedad	Análisis y Resultados	Resultado esperado
%Hr promedio: %Hr	%Hr promedio - (3 x Desviación estándar) %Hr	El resultado del análisis es de carácter informativo, dado que no existe especificación de
Desviación Estándar: %Hr	%Hr promedio + (3 x Desviación estándar)	humedad entregada para el almacenamiento al interior del equipo.
Observaciones:		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 21 de 25

Ensa	yo №3: Sistem	a de control del Equipo				
Obje	tivo: Verificar e	l correcto funcionamiento de	todo	os los controles	s de operación del	equipo
 Metodología del ensayo: Programar sensor(es) de temperatura para tomar datos cada 1 minuto durante todo e tiempo que dure la prueba. Ubicar la sonda lo más cerca posible al sensor de control de temperatura del refrigerador. Si el sistema de registro es externo (Ej: Datalogger), ubicarlo en el centro geométrico de refrigerador. Esta prueba se realiza en paralelo a la "Ensayo nº2: distribución de temperatura y humedad en el refrigerador" Realizar el tratamiento de los datos obtenidos y analizar los resultados finales. Se deben adjuntar la totalidad de los informes, registros y gráficos de resultados obtenidos en 					frigerador. geométrico del ura y humedad	
Crite		ra la sonda utilizada. ón: los ítems a verificar debe	n en	contrarse aco	rde a lo esperado	en las tablas de
cheq	ueo de la prueb	a				
Nº	Ítem a verificar	Especificación		Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Control de temperatura de trabajo	La diferencia máxima entre que indica el sensor cercan la sonda de control del equ y la temperatura promedici interior del Refrigerador, un mismo momento, no de ser superior a 2,0°C.	io a lipo al en	□ Si □ No		
Desv	Desviaciones: Si No					
Docu	Docum. complementaria: Ninguna					
Resu	ıltado:	CUMPLE		NO CUM	PLE	
Veri	ficado por:					
Firm	a:		Fecl	na:		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE DESEMPENO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 22 de 25

Ejecución de la Prueba:

1. Tabla de chequeo — Control de la temperatura de trabajo					
Promedio al interior del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Desv №		
Lectura №1					
<u>o</u> C		□ Si □ No			
::: (H/M/S)	La diferencia máxima entre lo que indica el				
Lectura №2	sensor cercano a la sonda de control del				
<u>o</u> C	equipo y la temperatura promedio al interior del Refrigerador, en un mismo momento, no	□ Si □ No			
(H/M/S)		no			
Lectura №3	2,0°C.				
<u>°</u> C		□ Si □ No			
(H/M/S)					
	Promedio al interior del equipo Lectura Nº1 º C ; (H/M/S) Lectura Nº2 º C ; (H/M/S) Lectura Nº3 º C	Promedio al interior del equipo Lectura Nº1 ° C —° C La diferencia máxima entre lo que indica el sensor cercano a la sonda de control del equipo y la temperatura promedio al interior del Refrigerador, en un mismo momento, no debe ser superior a 2,0°C. ° C Lectura Nº3 Lectura Nº3 ° C	Promedio al interior del equipo Lectura №1 ———————————————————————————————————		

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE DESEMPENO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 23 de 25

Ensayo Nº4: Apertura de puerta

Objetivo: Verificar el tiempo que demora el equipo con carga en sobrepasar la temperatura máxima de especificación $(8,0^{\circ}\text{C})$, cuando se ha abierto completamente la puerta.

Metodología del ensayo:

- Esta prueba se realiza inmediatamente después de "Prueba 2: Distribución de temperatura y humedad en el Refrigerador".
- Abrir completamente la puerta del equipo durante 1 hora (o hasta que el primer sensor registre una temperatura superior a 8,0 °C).
- Determinar cuál de los ____ sensores programados durante la "Prueba 2: Distribución de temperatura y humedad en el Refrigerador" fue el primero en registrar una temperatura superior a la máxima especificada (8,0°C).

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de la prueba

	•					
Nº	Ítem a verificar	Especificació	n	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Apertura de puertas	Transcurre un periodo desde la apertura de la p que se sobrepasa la máxima dentro del equip	puerta hasta temperatura	□ Si □ No		
Des	Desviaciones: Si No					
Doc	Docum. complementaria: Ninguna					
Res	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Verificado por:						
Firma: Fecha:						

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 24 de 25

Ejecución de la Prueba

1. Tabla de chequeo — Apertura de Puertas en equipo con carga						
Ítem	Verificación	Resultado esperado	Cumple (SI/NO)	Desv. Nº		
1	Tiempo en que se abre la puerta: :: Tiempo de salida de límite: :	Sin especificación	□ Si □ No			
2	Tiempo en que se cierra la puerta: :	El equipo debe retornar a la temperatura de trabajo al cerrar la puerta.	□ Si □ No			
Observaciones:						

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-PQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 25 de 25

6 ANEXOS

- 1. Se incluyen certificados de los instrumentos utilizados en la calificación.
- 2. Se incluyen los resultados de las pruebas efectuadas por CERCAL GROUP