PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 1 de 38



# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)

<u>EQUIPO</u> : **VITRINA REFRIGERADA** 

MARCA : HAIER

MODELO : HYC-610

<u>CÓDIGO INTERNO</u> : **30012120-0** 

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 2 de 38

## PROTOCOLO ELABORADO POR

Preparado por:	Cargo	Firma	Fecha
Ing. Leiny Pérez	Consultor Junior CERCAL GROUP		
Revisado por:	Cargo	Firma	Fecha
Ing. Lucelly Perilla	Consultor Senior CERCAL GROUP		
Claudia Velasco	CEO CERCAL GROUP		
Guido Vallejos	Jefe de Proyecto Área Médica CLÍNICA ALEMANA		
Aprobado por:	Cargo	Firma	Fecha
Guido Vallejos	Jefe de Proyecto Área Médica CLÍNICA ALEMANA		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001	
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 3 de 38	

## HISTORICO DE MODIFICACIONES

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO
SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1	01/12/2021	Primera Versión

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 4 de 38

## INDICE

1	GENERALIDADES	5
	Objetivos:	
	Alcance	
1.3	Responsabilidades	5
2	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	7
3	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	8
4	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	9
5	ENSAYOS DE CALIFICACIÓN	10
6	ANEXOS	39

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 5 de 38

### 1 GENERALIDADES

## 1.1 OBJETIVOS:

Asegurar que el equipo: VITRINA REFRIGERADA, Marca HAIER, Modelo HYC-610, Código Interno 30012120-0 y sus accesorios instalados, cumplen con las especificaciones de operación detalladas en la documentación técnica provista por el fabricante y con las definidas por CLÍNICA ALEMANA.

### 1.2 ALCANCE

El presente protocolo de calificación de operación aplica a:

• VITRINA REFRIGERADA, Marca HAIER, Modelo HYC-610, Código Interno 30012120-0.

## Ubicado(a) en:

• Sección: VITRINA REFRIGERADA ubicado en Farmacia Central, Vitacura 5951, Santiago de Chile — Clínica Alemana.

### 1.3 RESPONSABILIDADES

CLÍNICA ALEMANA será responsable junto a CERCAL GROUP., designado en la ejecución del presente protocolo.

## Es responsabilidad de CERCAL GROUP.:

- La redacción del presente Protocolo.
- El registro de las pruebas presentes en este protocolo, y su corrección si fuese necesario.
- El registro de las observaciones, desvíos y cambios detectados durante la ejecución del protocolo.
- La ejecución de las pruebas de calificación indicadas en el presente protocolo.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 6 de 38

• La emisión del Informe final de Calificación.

## Es responsabilidad de CLÍNICA ALEMANA:

- La entrega de la información técnica correspondiente al equipo.
- La aprobación final del Informe de Calificación.

## Es responsabilidad del equipo conjunto CLÍNICA ALEMANA y CERCAL GROUP.:

Todas las personas responsables de ejecutar y/o supervisar, revisar y aprobar las distintas actividades mencionadas anteriormente, deberán registrarse en el cuadro de firmas de responsabilidad, ubicado en la página 2 del presente documento.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 7 de 38

## 2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Vitrina Refrigerada móvil de 1 puerta y estructura metálica. La temperatura de trabajo se programa en el controlador de temperatura y ésta se debe mantener siempre entre 2°C y 8°C, por lo que cuenta con una alarma para detectar temperaturas fuera de rango.

El funcionamiento del refrigerador corresponde a un circuito de expansión directa de refrigerante, el que a través de la unidad evaporadora (unidad interior) cumple la función de absorber el calor generado y mantener las temperaturas requeridas en el interior del refrigerador. Para que se pueda realizar y completar el ciclo de refrigeración, está la unidad condensadora (unidad exterior), la cual está físicamente sobre el refrigerador y es la que se encarga de rechazar el calor absorbido.

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 8 de 38

### 3 PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

- Encontrándose el protocolo de calificación de operación aprobado, se utilizará una copia de éste para ejecutar todos los ensayos en el lugar donde se encuentra el equipo.
- Cada uno de los ensayos de calificación deben ser completados a mano alzada con letra legible, utilizando bolígrafo (lapicero, lápiz pasta) de tinta indeleble color azul.
- La descripción de cada uno de los ensayos consta de los siguientes apartados:
- a) Objetivo: Describe la finalidad perseguida al ejecutar el ensayo.
- b) Metodología: Explica el procedimiento a seguir en la ejecución del ensayo.
- c) Criterio de Aceptación: Describe los resultados esperados y considerados correctos.
- Cualquier desviación o discrepancia durante la calificación, debe ser registrada en la hoja de cada ensayo y en el formato de registro de desviaciones adjunto en anexo N°1 SCL-ANX1-ALE-OQ-RF-VT1.
- Cualquier cambio que se haya realizado durante la calificación, debe ser registrado en el formato de registro de cambios adjunto en anexo N°2 SCL-ANX2- ALE-OQ-RF-VT1.
- Preparar un informe de Calificación de Operación (SCL-INF- ALE-OQ-RF-VT1) en que se incluya:
  - Fecha de inicio y término del estudio.
  - Información completa recolectada.
  - Reporte de desviaciones y problemas detectados (si los hubo).
  - Reporte de control de cambios (si los hubo).
  - Tabla resumen con los ensayos realizados y conclusiones obtenidas tras su ejecución.
  - Conclusiones sobre la validez de la Operación.
- Presentar el informe al departamento de validaciones para su revisión y aprobación.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 9 de 38

## 4 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Norma Técnica Nº127 "Norma Técnica Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la Industria de Productos Farmacéuticos"
- Norma Técnica Nº147 de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para Droguerías y Depósitos de Productos Farmacéuticos de uso Humano" Ministerio de Salud, Chile.
- Norma Técnica Nº208 Para el Almacenamiento y Transporte de Medicamentos Refrigerados y Congelados.
- Resolución Exenta N°1230 de fecha 27.03.2020: Lineamientos de fiscalización de Buenas Prácticas de Manufactura y Laboratorio.
- Resolución Exenta N°1539 de fecha 16.04.2020: Guía para la calificación de áreas de almacenamiento con temperatura controlada.
- Resolución Exenta N°1543 de fecha 16.04.2020: Guía para las operaciones de transporte terrestres y áreas con temperatura controlada
- Resolución Exenta Nº6590 de fecha 14.12.2018: Guía para realizar Mapeo Térmico de áreas de almacenamiento
- Comité de Expertos De La Organización Mundial De La Salud, En Especificaciones Para Las Preparaciones Farmacéuticas, "Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes", Serie de Informes técnicos de la O.M.S., Informe 37 y 45 de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
- WHO 961-2015 Temperature Mapping of Storage Areas.
- "Guidance for Temperature-Controlled Medicinal Products: Maintaining the Quality of Temperature-Sensitive Medicinal Products through the Transportation Environment". PDA Parenteral Drug Association. Reporte técnico No 39.
- USP 44 C1079 Good Storage and Distribution Practices for Drug Products.
- Norma Técnica Nº139 Buenas Prácticas de Laboratorio.

PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 10 de 38

# 5 ENSAYOS DE CALIFICACIÓN

Ensay	Ensayo №1: Estatus IQ						
-	<b>Objetivo:</b> Verificar que el protocolo IQ se haya ejecutado correctamente, y que se encuentra debidamente aprobado antes de iniciar la calificación de operación.						
Meto	dología del ensayo: V	erificar visualmente el protocolo IQ de	el equipo.				
Crite	rio de aceptación: los	datos a verificar deben ser los especif	icados en la tab	ola			
Nº	Documentos	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha		
1	Pruebas IQ	Todas las pruebas indicadas el protocolo IQ han sido ejecutadas correctamente, y se encuentran revisadas. En caso de existir desvíos correspondientes a la etapa de calificación de la instalación (IQ) abiertos, estos han sido evaluados, no críticos y se define continuar con los ensayos de la calificación de operación.	□ Si □ No				
2	Aprobación IQ	El informe IQ se encuentra con las firmas de aprobación final.	□ Si □ No				
Desvi	aciones: 🗆 Si 🗆 No	)			,		
Docur	n. complementaria: N	Vinguna					
Resul	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Verifi	cado por:						
Firma	:	Fecha:					

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 11 de 38

VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Página 11 de 38						
Ensayo №2: Documentación para la operación del equipo						
_	<b>Objetivo:</b> Verificar que todos los documentos requeridos para la operación, limpieza, mantenimiento preventivo del equipo, registro de operación y capacitación de personal estén disponibles					
<b>Metodología del ensayo</b> : Verificar la disponibilidad de los instructivos, registrar el nombre y código del documento.						
Criterio de aceptación: deben estar disponibles la totalidad de los documentos listados						
3.70		Cumple	D.	- I		

Nº	Documentos/Registros	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
	Procedimiento de Operación			
	Nombre:			
1	Código:	□ Si □ No		
	Ubicación:			
	Procedimiento de Limpieza Nombre:			
2	Código:	□ Si □ No		
	Ubicación:			
	Procedimiento de Mantenimiento Preventivo Nombre:			
	Trombie.			
3	Código:	□ Si □ No		
	Ubicación:			

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 12 de 38

			1	ı	
	Registro de Monitoreo de Temperaturas Nombre:				
4	Código:	□ Si □ No			
	Ubicación:				
	Registro de Capacitación de Personal				
	Nombre:				
5	Código:	□ Si □ No			
	Ubicación:				
Des	viaciones: □ Si □ No				
•••••		••••••	••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
••••••			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	
Doc	um. complementaria: Copia o referencia de lo	s documentos solicita	idos		
Res	ultado: CUMPLE	NO CUMPL	Е 🗌		
Ver	Verificado por:				
Firma:		Fecha:			

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 001 VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 010

Ensayo №3: Verificación de la secuencia de operación, programación de temperatura y respuesta tras corte de energía

**Objetivo:** Verificar que la secuencia de operación del equipo este de acuerdo con lo indicado en el manual de operación, garantizando la operación adecuada de las funciones del equipo.

**Metodología del ensayo:** Se ejecutará una verificación de la secuencia de operación normal del equipo (paso a paso), generándose una matriz de verificaciones que tendrá como base el manual de operación del equipo.

Utilizar la documentación perteneciente al equipo, los procedimientos operativos estándar (POS), manuales del fabricante y documentación en general útil para el desarrollo de la prueba.

**Criterio de aceptación:** los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de la prueba

Nº	Ítem a verificar	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Encendido y apagado	El equipo se enciende y apaga de acuerdo a lo espera	Si     No		
2	Respuesta tras corte de energía	El equipo responde según esperado tras un corte energía eléctrica.			
3	Verificación de configuración o cambios de setpoint	Se permite realizar cambio parámetros.	de ☐ Si ☐ No		
Desviaciones:   Si  No					
Doc	um. complement	aria: Ninguna			
Resultado: CUMPLE			NO CUMP	LE	
Ver	Verificado por:				
Firma: Fecl			echa:		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 14 de 38

1. Ta	1. Tabla de chequeo — Funcionamiento general del equipo				
Nº	Ítem a verificar	Instrucción	Respuesta	Cumple (SI/NO)	Desvíos
1	Encendido y apagado	Poner el equipo en funcionamiento por medio del interruptor de encendido	El equipo está listo para operar	□ Si □ No	
		Apagar el equipo apretando el interruptor de apagado	El equipo detiene su operación		
2	Respuesta tras un corte de energía	Interrumpir el suministro de energía primario	Entra en funcionamiento el sistema de respaldo, manteniendo en funcionamiento el Refrigerador	□ Si □ No	
3	Programación de la temperatura de trabajo	Programar la temperatura de trabajo en controlador de temperatura  Temperatura:º C	Las temperaturas programadas se manifiestan visualmente en el display de módulo de regulación.  Temperatura:º C	□ Si □ No	
4	Verificación de configuración o cambio de setpoint	El equipo permite modificar los parámetros de temperatura	El equipo acepta el cambio de parámetros.	□ Si □ No	

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 15 de 38

## Ensayo Nº4: Distribución de temperatura en el refrigerador – Equipo sin carga

**Objetivo:** Verificar que la temperatura y humedad se distribuye de forma uniforme por todo el espacio útil del equipo (espacio de carga).

### Metodología del ensayo:

- Programar \_\_\_\_\_ sensores de temperatura y humedad para tomar datos cada 1 minuto y durante todo el tiempo que dure la prueba. Distribuir las sondas de manera geométrica entre los lugares de carga de productos. Registrar la ubicación
- Programar \_\_\_\_\_ sensores de temperatura para tomar datos cada 1 minuto durante todo el tiempo que dure la prueba, e instalarlo cerca a los sensores de control que posee el equipo. Registrar la ubicación.
- Programar 1 sensor de temperatura y humedad para tomar datos cada 1 minuto durante todo el tiempo que dure la prueba, e instalarlo fuera del equipo. Registrar la ubicación.
- Iniciar el período de prueba bajo los parámetros definidos para la prueba.
- Se acepta que hasta dos sensores de temperatura fallen en el registro de datos.
   Estas sondas no se consideran parte del análisis de datos.
- Realizar el tratamiento de los datos obtenidos y analizar los resultados finales.
- Se deben adjuntar la totalidad de los informes, registros y gráficos de resultados obtenidos en cada ciclo, y para cada sonda utilizada.
- Esta prueba se realiza en paralelo a la "Ensayo nº5: Sistema de Control del Equipo"

**Criterio de aceptación:** los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de la prueba

Nº	Ítem a verificar	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Verificación de programación de parámetros de operación	Los parámetros programados son los definidos para la prueba.	□ Si □ No		
2	Verificación de distribución de temperatura	Ninguna de las temperaturas obtenidas en el periodo de prueba fue inferior a 2,0°C ni superior a 8,0°C	□ Si □ No		
3	Verificación de distribución de humedad	Análisis de monitoreo de humedad por 24 horas en paralelo a monitoreo de distribución térmica.	Informativo		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)		Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI
		Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0		Página 16 de 38
Desviaciones: □ Si □ No		
D		
Docum. complementaria: Ninguna		
Resultado: CUMPLE	NO CUMPLE	
Verificado por:		
Firma: Fecha:		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 17 de 38

Tabla 1: Ubicación de Sensores dentro del refrigerador	

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 18 de 38

Tabla 1: Ubicación de Sensores dentro del refrigerador				
Posición		Serial Sensor	Posición	Serial Sensor
1			10	
2			11	
3			12	
4			13	
5			14	
6			15	
7			16(*)	
8			17(**)	
9				
Observacio	ones			
(*) Corresp	onde al ser	nsor ubicado junto a la sono	da de control	de temperatura del equipo
(**) Corresponde al sensor ubicado en el exterior del refrigerador				
		Registros de	Datos e Info	rmes
Registros Obtenidos Terreno	en	Toda la información tomada en campo se encuentra archivada por CERCAL GROUP		
Informes				

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)

Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1

Versión: 001

## VITRINA REFRIGERADA 30012120-0

Página 19 de 38

Registro de Parámetros de trabajo (Informativo)					
1. Tabla de chequeo — Verificación de programación parámetros de operación					
Especificado		Progra	amado	Cumple (SI/NO)	Desv. Nº
				□ Si □ No	
				□ Si □ No	
				Informativo	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
loe de Druel	ha de D	 Nietribu	 ción Tér	mica sin carga	
ios de Fi dei	ba de D	/18ti ibu			nes
	Hora Inicio:				
de prueba					
	Total	:			
Temperatura promedio al interior del Equipo		OMEDIO	<u>:</u>		
Sensor con la temperatura promedio más		Tº promedio :			
	_				
nedio más	Tº pro	omedic	):		
baja		or Nº	:		
Sensor con la temperatura mínima en toda la prueba			:		
		or Nº	:		
na en toda	Τº		:		
la prueba		or Nº	:		
	Verificació Especific  los de Prue  de prueba  del Equipo  nedio más  nedio más	Verificación de pr  Especificado  Especificado  In a en toda  Especificado  Hora  Hora  Hora  Total  Total	Especificado Programa  Especificado Programa  In a la composita de programa  In a la composita de Distributa  In a la composita de D	Verificación de programación par  Especificado Programado  los de Prueba de Distribución Tér  Resulta Hora Inicio: Hora término: Total:  del Equipo Tº PROMEDIO:  nedio más Tº promedio : Sensor Nº :  sensor Nº :  na en toda Tº : Sensor Nº :  na en toda Tº : Sensor Nº :  na en toda Tº :  Sensor Nº :	Verificación de programación parámetros de oper  Especificado Programado Cumple (SI/NO)  Si No  Si No  Informativo  los de Prueba de Distribución Térmica sin carga  Resultados de Medicion Hora Inicio: Hora término: Total: Sensor Nº: Sensor Nº

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Versión: 001 VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001

Continuación Resultados de Prueba de Distribución Térmica sin carga		
Parámetro	Resultados de Mediciones	
Sensor con menor desviación estándar	D.E. :	
Sensor con menor desviación estandar	Sensor Nº :	
Sensor con mayor desviación estándar	D.E. :	
	Sensor Nº :	
	Tº promedio:	
Monitoreo de los sensores de control de temperatura al interior del equipo	T° mínima :	
, ,	T° máxima:	
	Tº promedio:	
Monitoreo de temperatura ambiente al exterior del equipo	T° mínima :	
	T° máxima:	
Observaciones:		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 21 de 38

Prueba informativa: Análisis estadístico de la distribución de la temperatura en equipo sin carga (No es un criterio de aceptación para la prueba)			
Datos estadísticos de sensores de distribución de temperatura	Análisis y Resultados	Resultado esperado	
Tº promedio de todos los sensores:	Tº promedio - (3 x Desviación estándar)		
eC	ºC	El resultado obtenido para cada análisis debe encontrarse entre 2,0°C y	
Desviación Estándar:	Tº promedio + (3 x Desviación estándar)	8,0°C, lo que nos da una seguridad de un 99,97% de que la temperatura en el refrigerador en cualquier momento se encuentra dentro de especificaciones	
ºC			
Observaciones:			

.....

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 22 de 38

3. Resultados de Prueba de Distribución de Humedad sin carga		
Parámetro	Resultados de Mediciones	
Tiempo de inicio del período de prueba (Según lectura de sensores)	Hora Inicio :	
	Hora término:	
	Total:	
Humedad promedio al interior del Equipo	%Hr_PROMEDIO:	
	%Hr promedio:	
Sensor con la humedad promedio más alta	Sensor Nº :	
Sensor con la humedad promedio más baja	%Hr promedio:	
	Sensor Nº :	
Sensor con la humedad mínima en toda la prueba	%Hr :	
	Sensor Nº :	
Sensor con la humedad máxima en toda la prueba	%Hr :	
	Sensor Nº :	
Sensor con menor desviación estándar	D.E. :	
	Sensor Nº :	
Concer con mover decriseión ectándos	D.E. :	
Sensor con mayor desviación estándar	Sensor Nº :	

# PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ) Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001 VITRINA REFRIGERADA 30012120-0 Página 23 de 38

Continuación Resultados de Prueba de Distribución de Humedad sin carga		
Parámetro	Resultados de Mediciones	
	%Hr promedio:	
Monitoreo de humedad en punto donde se ubica el sensor control del equipo	%Hr mínima :	
	%Hr máxima:	
	%Hr promedio:	
Monitoreo de humedad al exterior del equipo	%Hr mínima :	
	%Hr máxima:	
Observaciones:		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 24 de 38

Prueba informativa: Análisis estadístico de la distribución de la humedad en equipo sin carga (No es un criterio de aceptación para la prueba)					
Datos estadísticos de sensores de distribución de humedad	Análisis y Resultados	Resultado esperado			
%Hr promedio: %Hr	%Hr promedio - (3 x Desviación estándar)	El resultado del análisis es de carácter informativo, dado que no			
Desviación Estándar:%Hr	%Hr promedio + (3 x Desviación estándar)	existe especificación de humedad entregada para el almacenamiento al interior del equipo.			
Observaciones:					

.....

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 25 de 38

	V	ITRINA REFRIGERADA 30012120-0		Página 25 d	le 38
Ens	ayo Nº5: Sister	na de control del Equipo			
Obj	etivo: Verificar	el correcto funcionamiento de todos los	controles de oj	peración del equi	00
Me	todología del en	sayo:			
	• Programar	sensor(es) de temperatura para	tomar datos ca	ida 1 minuto dura	nte todo el
	tiempo que	dure la prueba.			
	• Ubicar la so	nda lo más cerca posible al sensor de co	ntrol de tempe	ratura del equipo.	
	• Si el sistem	na de registro es externo (Ej: Datalogg	ger), ubicarlo e	n el centro geon	nétrico del
	equipo.				
	• Esta prueba	a se realiza en paralelo a la <b>"Ensayo n</b> °-	l: distribución	de temperatura y	humedad
	en el Refrig	erador"			
	<ul> <li>Realizar el t</li> </ul>	ratamiento de los datos obtenidos y ana	lizar los resulta	idos finales.	
	• Se deben ad	ljuntar la totalidad de los informes, regi	stros y gráficos	de resultados ob	tenidos en
	cada ciclo p	ara la sonda utilizada.			
Cri	terio de aceptad	<b>eión:</b> los ítems a verificar deben encont	arse acorde a	lo esperado en la	s tablas de
che	queo de la prue	ba			
Nº	Ítem a	Especificación	Cumple	Firma	Fecha
14-	verificar	Especificación	(SI/NO)	FIIIIa	recha
		La diferencia máxima entre lo qu	е		
	Control de	indica el sensor cercano a la sonda d	е		
1	temperatura	control del equipo y la temperatur	a □ Si □ No		
	de trabajo	promedio al interior del Refrigerado	-,		
	ac trabajo	en un mismo momento, no debe se	r		
		superior a 2,0°C.			
Des	sviaciones: 🗆 S	i □ No			
•••••					
					••••••
Doc	cum. compleme	ntaria: Ninguna 			
Res	sultado:	CUMPLE	NO CUMPLE		
Ver	rificado por:				
	iricado por.	<u>_</u>			

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 26 de 38

1. Tabla de chequeo — Control de la temperatura de trabajo					
Sensor(es) cercano a sonda de control del equipo	Promedio al interior del equipo	Especificación	Cumple (SI/NO)	Desv №	
Lectura №1	Lectura №1				
<u>ō</u> C	ō C		□ Si □ No		
:: (H/M/S)	:: (H/M/S)	La diferencia máxima entre lo que indica el sensor cercano a la sonda de control del equipo y la temperatura promedio al interior del Refrigerador, en un mismo momento, no debe ser superior			
Lectura №2	Lectura №2		□ Si □ No		
º C	º C				
:: (H/M/S)	:: (H/M/S)				
Lectura №3	Lectura №3	a 2,0°C.			
<u>o</u> C	ō C		□ Si □ No		
:: (H/M/S)	:: (H/M/S)				
Observaciones:					

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 27 de 38

## Ensayo Nº6: Apertura de puerta y alarma

**Objetivo:** Verificar el tiempo que demora el refrigerador en sobrepasar de la temperatura máxima de especificación  $(8,0^{\circ}C)$  cuando se han abierto completamente las puertas

## Metodología del ensayo:

- Esta prueba se realiza inmediatamente después de "Ensayo n°4: Distribución de temperatura y humedad en el refrigerador".
- Abrir completamente la puerta del refrigerador durante 1 hora (o hasta que el primer sensor registre una temperatura superior a 8,0 °C).
- Verificar que cuando el refrigerador supere los 8,0°C, se accione la alarma sonora. Esta verificación se debe realizar desde el controlador de temperatura del refrigerador.
- Determinar cuál de los \_\_\_\_ sensores programados durante la "Ensayo n°4: Distribución de temperatura y humedad en el refrigerador" fue el primero en registrar una temperatura superior a la máxima especificada (8,0°C).

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de la prueba

Nº	Ítem a verificar	Especificación		Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Apertura de puertas	Transcurre un periodo de desde la apertura de la hasta que se sobrep temperatura máxima der Refrigerador (8,0°C).	puerta asa la	□ Si □ No		
2	Alarma de temperatura	Se acciona alarma sonora superados los (8,0°C) en el del Refrigerador		□ Si □ No		
Des	Desviaciones: ☐ Si ☐ No					
Doc	um. complement	aria: Ninguna				
Res	ultado:	CUMPLE		NO CUMPLE		
Ver	Verificado por:					
Firr	na:		Fecha:			

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 28 de 38

Tabla de chequeo — Apertura de Puertas					
Ítem	Verificación	Resultado esperado	Cumple (SI/NO)	Desv. №	
1	Tiempo en que se abre la puerta: :::  Tiempo de salida de límite: ::  Tiempo transcurrido entre 1) y 2)	Sin especificación	□ Si □ No		
	;;				
2	Tiempo en que se cierra la puerta: ::  Tiempo de entrada al rango de operación :	El equipo debe retornar a la temperatura de trabajo al cerrar la puerta.	□ Si □ No		
Observaciones:					

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 29 de 38

## Ensayo Nº7: Prueba de Arranque

**Objetivo:** Determinar el tiempo en que el refrigerador puede ser utilizado partiendo de la temperatura en equilibrio con el ambiente exterior

## Metodología del ensayo:

- Antes de comenzar la prueba se debe verificar que el equipo se encuentre apagado y que la temperatura interior esté equilibrio con la temperatura ambiente
- Encienda y programe equipo según POS a temperatura definida de acuerdo a las necesidades del usuario.
- Inmediatamente registre los valores de temperatura versus tiempo con un intervalo de cinco minutos hasta que haya alcanzado la estabilización (seis lecturas consecutivas iguales).

  Anexar los valores registrados durante el ensayo.
- Esta prueba se puede realizar antes o después del ensayo "Ensayo nº4: distribución de temperatura y humedad en el refrigerador"

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de la prueba

Nº	Ítem a verificar	Especificación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha	
1	Tiempo de arranque	El equipo alcanza temperatura de operacion luego de estar en equilibra con el medio ambiente				
Des	Desviaciones:   Si   No					
Doc	um. complement	aria: Ninguna				
Res	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Ver	Verificado por:					
Firn	Firma: Fecha:					

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OΩ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 30 de 38

_1. Tabla	_1. Tabla de chequeo — Prueba de arranque				
Ítem	Verificación	Resultado esperado	Cumple (SI/NO)	Desv. №	
Hora de arranque Refrigerador desde temperatura ambiente: ::		El equipo alcanza temperatura de operación	□ Si □ No		
<u>Observa</u>	<u>ciones:</u>				
	Regis	tro de Datos Informativos			
		Temperatura de equilibri	o antes comenz	zar la prueba	
Sensores de temperatura		- Temperatura exterior: ºC			
		- Temperatura interior: ºC			
Observa	Observaciones:				

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 31 de 38

Ensayo Nº8: Alarmas

**Objetivo:** verificar que las alarmas asociadas a las temperaturas límites de trabajo se activan cuando el controlador alcanza estos valores.

## Metodología del ensayo:

- Esta prueba se realiza en forma directa, proporcionando las condiciones para que la lectura del controlador dispare las alarmas por temperatura.
- Sumergir la sonda de temperatura de la alarma en líquido a una temperatura menor a 2,0°C simulando temperaturas fuera del límite inferior
- Sumergir la sonda de temperatura de la alarma en líquido a una temperatura superior a 8,0°C simulando temperaturas fuera del límite superior al interior del refrigerador.

Criterio de aceptación: los ítems a verificar deben encontrarse acorde a lo esperado en las tablas de chequeo de la prueba

Nº	Ítem a verificar	Especificación		Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Alarma de temperatura inferior al límite	Se acciona con un retardo de 5 min alarma sonora al ser alcanzada una temperatura inferior a la programada (activación a 2,0°C), y se detecta la detención del equipo de refrigeración.		□ Si □ No		
Alarma de temperatura superior al límite  Se acciona con un retardo de 5 minutos la alarma sonora al ser alcanzada una temperatura superior a la programada para la prueba (activación a 8,0 °C).			□ Si □ No			
Desv	riaciones: 🗆 Si	□ No				
Docu	ım. complemen	taria: Ninguna				
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE					
Veri	Verificado por:					
Firm	Firma: Fecha:					

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 32 de 38

2. Tabla de chequeo — Alarmas					
Ítem	Verificación	Resultado esperado	Cumple (SI/NO)	Desv. №	
1	Verificar que cuando se detecte una temperatura en el interior del Refrigerador inferior a la programada, se activen las alarmas correspondientes y se detenga el equipo Refrigerador	Se activa con un retardo de 5 minutos la alarma sonora	□ Si □ No		
2	Verificar que cuando se alcance una temperatura en el interior del Refrigerador superior a la programada se activen las alarmas correspondientes	Se activa con un retardo de 5 minutos la alarma sonora	□ Si □ No		
Observaciones:					
•••••					

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 33 de 38

## Ensayo Nº9: Prueba de falla menor - Simulación en equipo sin carga

**Objetivo:** Verificar el tiempo del equipo para retomar el control de la temperatura prefijada luego de simular falla eléctrica menor

## Metodología del ensayo:

- Registre la temperatura indicada por el equipo y la temperatura ambiental
- Desenchufe el equipo por 5 minutos y luego vuelva a conectar
- Registre los valores de tiempo hasta que se alcance la temperatura de operación normal

Nº	Ítem a verificar	Criterio de aceptación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Prueba de falla	Equipo retorna temperatura alcanzada ante de la desconexión.	a s □ Si □ No		
	Desviaciones: Si No  Docum. Complementaria: Ninguna				
Resu	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE				
Veri	Verificado por:				
Firm	a:	1	Fecha:		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 34 de 38

Registro de Da	atos Informativos
Condición inicial	Temperatura ambiental  Temperatura:   C  Temperatura mostrada en el panel del equipo  Temperatura:   C
Tiempo de desconexión	<ul> <li>Hora de corte:         <ul> <li>——: ——</li> </ul> </li> <li>Hora de reinicio:             <ul> <li>——: ——</li> </ul> </li> </ul>
Tiempo en alcanzar temperatura de operación normal	• Hora
Observaciones:	

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OO)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 35 de 38
	_

	VII RINA REFRIGERADA 30012120-0 Pagina 33 de 36				
Ens	ayo №9.1: Prueb	oa de falla mayor — Simulación e	en equipo sin carga		
Obj	<b>etivo:</b> Verificar e	l tiempo del equipo para retoma	r el control de la ter	nperatura prefi	jada luego de
sim	ular falla eléctric	a de 2 horas			
Met	odología del ens	ayo:			
	<ul> <li>Registre la te</li> </ul>	mperatura indicada por el equip	oo y la temperatura	ambiental	
	• Desenchufe	el equipo por 2 horas y luego vu	elva a conectar		
	<ul> <li>Registre los v</li> </ul>	valores de tiempo hasta que se a	lcance la temperatu	ıra de operaciór	n normal
Nº	Ítem a verificar	Criterio de aceptación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Prueba de falla	Equipo retorna a temperatura alcanzada antes de la desconexión.	□ Si □ No		
Des	viaciones: 🗆 Si	□ No			
Doc	Docum. Complementaria: Ninguna				
Res	Resultado: CUMPLE NO CUMPLE				
Ver	Verificado por:				

Fecha:

Firma:

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 36 de 38

Registro de Datos Informativos		
Condición inicial	Temperatura ambiental  Temperatura: ºC  Temperatura mostrada en el panel del equipo  Temperatura: ºC	
Tiempo de desconexión	<ul> <li>Hora de corte:         <ul> <li>——: ——</li> </ul> </li> <li>Hora de reinicio:             <ul> <li>——: ——</li> </ul> </li> </ul>	
Tiempo en alcanzar temperatura de operación normal	• Hora:::	
Observaciones:		

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 37 de 38

Ensayo Nº10: Prueba Carga/Descarga						
Obje	tivo: Verificar el efec	eto de cargar/desc	argar el e	equipo		
Meto	odología del ensayo:					
•	Registre la tempe	ratura indicada po	r el equip	oo y la temperat	ura ambiental	
•	Abra la puerta del	equipo por 5 min	utos y lue	ego cierrela		
•	Registre los valore	es de temperatura	al mome	nto de cerrar la	puerta.	
Nº	Ítem a verificar	Criterio de acep	otación	Cumple (SI/NO)	Firma	Fecha
1	Prueba de carga/descarga	Equipo retor temperatura ald antes de abrir la	canzada	□ Si □ No		
Desviaciones: ☐ Si ☐ No						
Docum. complementaria: Ninguna						
Resultado: CUMPLE NO CUMPLE						
Verificado por:						
Firm	ıa:		Fecha:			

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VRI Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 38 de 38

Registro de Datos Informativos	
Condición inicial	Temperatura ambiental  Temperatura: °C  Temperatura mostrada en el panel del equipo  Temperatura: °C
Tiempo de prueba	<ul> <li>Hora de apertura de puertas:         <ul> <li>——: ——</li> </ul> </li> <li>Hora de cierre de puertas:         <ul> <li>——: ——</li> </ul> </li> </ul>
Condición final	• Temperatura mostrada en el panel del equipo  Temperatura: ºC
Observaciones:	

PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)	Protocolo: SCL-PC-ALE-OQ-RF-VR1 Versión: 001
VITRINA REFRIGERADA 30012120-0	Página 39 de 38

## 6 ANEXOS

- 1. Registro de Desviaciones.
- 2. Registro de Control de Cambios.
- 3. Documentación de soporte:
  - a) Copia documentación
  - b) Registro de capacitación.
  - c) Se incluyen certificados de los instrumentos utilizados en la calificación.
    - d) Se incluyen los resultados de las pruebas efectuadas por CERCAL GROUP